

<b>Rok 2019-2020, stavební postupy / výluky</b>	<b>od</b>	<b>dny</b>	<b>do</b>
<b>Stavební postup č.0, přípravné práce, podpěry TV</b>	<b>01.11.19</b>	<b>122</b>	<b>01.03.20</b>
<i><b>Traťová kolej č.1 Křižanov-Sklené nad Oslavou na 21x8 hod včetně vypnutí TV</b></i>	<i><b>15.11.19</b></i>	<i><b>38</b></i>	<i><b>22.12.19</b></i>
<i>ŽST Sklené nad Oslavou a ŽST Křižanov, sudá kolejová skupina nepřetržitě včetně vypnutí TV (výstavba kabelovodu)</i>	<i>06.12.19</i>	<i>10</i>	<i>15.12.19</i>
<b>Rok 2020, stavební postupy / výluky</b>	<b>od</b>	<b>dny</b>	<b>do</b>
<b>Stavební postup č.1+1ZZ, kolej č.1 Křižanov-Sklené n.O., lichá kolej.sk.žst.Křižanov, lichá kolej.sk.žst.Sklené n.O. vyjma výhybek ostrovského zhlaví</b>	<b>01.03.20</b>	<b>142</b>	<b>20.07.20</b>
<i>ŽST Sklené nad Oslavou, koleje č.1, 2 nepřetržitě včetně vypnutí TV (výstavba kanalizace)</i>	<i>01.03.20</i>	<i>10</i>	<i>10.03.20</i>
<i><b>Traťová kolej č.1 Křižanov-Sklené nad Oslavou a liché kolejové sk.přilehlých stanic nepřetržitě včetně vypnutí TV</b></i>	<i><b>11.03.20</b></i>	<i><b>132</b></i>	<i><b>20.07.20</b></i>
<i><b>Traťová kolej č.2 Křižanov-Sklené nad Oslavou nepřetržitě včetně vypnutí TV ( <b>nickolejný provoz</b> most km 62,843)</b></i>	<i><b>17.03.20</b></i>	<i><b>7</b></i>	<i><b>23.03.20</b></i>
<i><b>Traťová kolej Velké Meziříčí-Křižanov nepřetržitě</b></i>	<i><b>02.07.20</b></i>	<i><b>5</b></i>	<i><b>06.07.20</b></i>
<b>Stavební postup č.2, směrová a výšková úprava výhybek v žst.Křižanov</b>	<b>21.07.20</b>	<b>1</b>	<b>21.07.20</b>
<i><b>Traťová kolej č.2 Vlkov u Tišnova-Křižanov nepřetržitě</b></i>	<i><b>21.07.20</b></i>	<i><b>1</b></i>	<i><b>21.07.20</b></i>
<i>ŽST Křižanov, kolej č.1 nepřetržitě</i>	<i>21.07.20</i>	<i>1</i>	<i>21.07.20</i>
<b>Stavební postup č.3+3ZZ, kolej č.2 Křižanov-Sklené n.O., sudá kolej.sk.žst.Křižanov, sudá kolej.sk.žst.Sklené n.O. vyjma vých.ostrovského zhlaví</b>	<b>22.07.20</b>	<b>132</b>	<b>30.11.20</b>
<i><b>Traťová kolej č.2 Křižanov-Sklené nad Oslavou a sudé kolejové sk.přilehlých stanic nepřetržitě včetně vypnutí TV</b></i>	<i><b>22.07.20</b></i>	<i><b>128</b></i>	<i><b>26.11.20</b></i>
<i><b>Traťová kolej č.1 Křižanov-Sklené nad Oslavou nepřetržitě včetně vypnutí TV</b></i>	<i><b>27.11.20</b></i>	<i><b>4</b></i>	<i><b>30.11.20</b></i>
<b>Stavební postup č.4, ŽST Sklené n.O. vých.č.11X, 12X</b>	<b>01.12.20</b>	<b>8</b>	<b>08.12.20</b>
<i><b>Traťová kolej č.1 Sklené nad Oslavou-Ostrov nad Oslavou a lichá k.sk. Žst Sklené nad Oslavou nepřetržitě včetně vypnutí TV</b></i>	<i><b>01.12.20</b></i>	<i><b>8</b></i>	<i><b>08.12.20</b></i>
<b>Stavební postup č.5, ŽST Sklené n.O. vých.č.13X</b>	<b>09.12.20</b>	<b>6</b>	<b>14.12.20</b>
<i><b>Traťová kolej č.2 Sklené nad Oslavou-Ostrov nad Oslavou nepřetržitě včetně vypnutí TV</b></i>	<i><b>09.12.20</b></i>	<i><b>6</b></i>	<i><b>14.12.20</b></i>
<i>ŽST Sklené nad Oslavou, sudá kolejová skupina nepřetržitě včetně vypnutí TV</i>	<i>09.12.20</i>	<i>6</i>	<i>14.12.20</i>
<b>Stavební postup č.6, <b>aktivace zabezpečovacího zařízení</b></b>	<b>15.12.20</b>	<b>7</b>	<b>21.12.20</b>
<b>Rok 2021, stavební postupy / výluky</b>	<b>od</b>	<b>dny</b>	<b>do</b>
<b>Dokončovací práce</b>	<b>01.03.21</b>	<b>61</b>	<b>30.04.21</b>
<b>Stavba celkem</b>	<b>01.11.19</b>	<b>547</b>	<b>30.04.21</b>

