



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



Olšanská 1a
130 80 Praha 3
Česká republika
tel.: +420 267 094 305
IDDS: gi4w9x7
e-mail : info@sudopeu.cz



Olšanská 1a
130 80 Praha 3
Česká republika
tel.: +420 267 094 111
IDDS: nd9sqfy
e-mail : praha@sudop.cz



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. PETR JEMELKA

G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL

ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS

NAVRHL, VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

ING. PETR ČECH

ING. PETR ČECH

ING. PETR JEMELKA

KRAJ: OLOMOUCKÝ

POVĚŘENÝ OÚ: DLE PŘÍLOH

OBEC: DLE PŘÍLOH

"Elektrizace a zkapacitnění trati
Libina - Uničov"

F. Zásady organizace výstavby

Časový postup prací

ZAK. ČÍSLO MCO 17-106-232-PS

ÚČEL DSP

DATUM ÚNOR 2019

FORMÁT 16 A4

MĚŘÍTKO -

ČÁST F.3
POŘ.Č. -

F. Zásady organizace výstavby

F.3 Časový postup prací

Časový postup prací

Stavba: " Elektrizace a zkapacitnění trati Libina-Uničov "

Obsah:

Úvod (všeobecné údaje).

F.3.1 Stavební postupy.

A. Harmonogram výluk.

B. Koncepce stavebních postupů.

C. Stavební postupy.

F.3.2 Harmonogram stavby.

Úvod (všeobecné údaje).

Název stavby:	"Elektrizace a zkapacitnění trati Libina-Uničov"
Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavební správa Východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
Zhotovitel dokumentace:	MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro stavební povolení

F.3.1 Stavební postupy.

A. Harmonogram výluk

Rok 2021 Stavební postup / Výluky	Od	Dny	Do
Stavební postup č.00, kácení	15.02.21	28	14.03.21
<i>Trat'ová kolej Troubelice-Šumperk opakovaně na 21x8 hodin</i>	<i>22.02.21</i>	<i>21</i>	<i>14.03.21</i>
Stavební postup č.0, přípravné práce, podpěry trakčního vedení	23.07.21	46	06.09.21
Trat'ová kolej Uničov-Libina na 42x16 hod (1.prac.vlak)	23.07.21	42	02.09.21
<i>ŽST Troubelice, kolej č.1 na 4x16 hod</i>	<i>26.08.21</i>	<i>4</i>	<i>29.08.21</i>
<i>ŽST Troubelice, kolej č.2 na 4x16 hod</i>	<i>30.08.21</i>	<i>4</i>	<i>02.09.21</i>
<i>ŽST Libina, kolej č.1 na 4x16 hod</i>	<i>26.08.21</i>	<i>4</i>	<i>29.08.21</i>
<i>ŽST Libina, kolej č.3 na 4x16 hod</i>	<i>30.08.21</i>	<i>4</i>	<i>02.09.21</i>
Trat'ová kolej Libina-Šumperk na 46x16 hod (2.prac.vlak)	23.07.21	46	06.09.21
<i>Zn. Nový Malín, kolej č.1 na 4x16 hod</i>	<i>01.09.21</i>	<i>4</i>	<i>04.09.21</i>
Výstavba TMP Hrabšíň (HSV, PSV)	23.07.21	132	01.12.21
Výstavba TNS Šumperk (HSV, PSV)	23.07.21	132	01.12.21
Stavební postup č.1, t.ú. Uničov-Troubelice (mimo)	07.09.21	101	16.12.21
<i>Trat'ová kolej Uničov-Troubelice nepřetržitě (pro stavební práce 94 dnů do 10.12.2021)</i>	<i>07.09.21</i>	<i>101</i>	<i>16.12.21</i>
Aktivace zabezpečovacího zařízení, práce odborné komise, TBZ	10.12.21	7	16.12.21
Rok 2022 Stavební postup / Výluky	Od	Dny	Do
Stavební postup č.2, ŽST Troubelice a t.ú. Troubelice-Šumperk	07.03.22	280	11.12.22
<i>ŽST Troubelice, celá stanice vyjma kolejí pro obsluhu vlečky</i>	<i>07.03.22</i>	<i>280</i>	<i>11.12.22</i>
<i>Žel.vlečky Katr a.s. Troubelice, Přefa Troubelice</i>	<i>07.03.22</i>	<i>14</i>	<i>20.03.22</i>
Trat'ová kolej Troubelice-Šumperk nepřetržitě (pro stavební práce 261 dnů do 21.11.2022)	07.03.22	280	11.12.22
<i>ŽST Libina, celá stanice</i>	<i>07.03.22</i>	<i>280</i>	<i>11.12.22</i>
<i>Nz. Nový Malín, celé nákladíště</i>	<i>07.03.22</i>	<i>280</i>	<i>11.12.22</i>
Dokončení a zprovoznění TMP Hrabšíň (HSV, PSV, technologie, zkoušení)	10.01.22	301	06.11.22

Dokončení a zprovoznění TNS Šumperk (HSV, PSV, technologie, zkoušení)	10.01.22	301	06.11.22
Aktivace zabezpečovacího zařízení, práce odborné komise, TBZ	21.11.22	21	11.12.22
Stavební postup č.3, zprovoznění technologie, 3.SVÚ	11.03.23	96	14.06.23
Třetí SVÚ Šumperk-Uničov	11.03.23	6	16.03.23
Trat'ová kolej Šumperk-Uničov na 5x16 hod	11.03.23	5	15.03.23
DSPS	16.03.23	62	16.05.23
Práce na ETCS	11.03.23	96	14.06.23

B. Konceptce stavebních postupů

Obsahem staveb „Elektrizace a zkapacitnění trati Libina-Uničov“ a „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk-Libina (mimo)“ je elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (mimo)-Šumperk, což znamená kompletní rekonstrukci železničního spodku a svršku včetně stavebních prací na mostních objektech a propustcích, řešení peronizace a technologie v železničních stanicích Troubelice, Libina, v zastávkách Troubelice, nová Hradečná, Hrabšíns, zn. Nový Malín, výstavbu nového trakčního vedení a s ním spojených nových silnoproudých zařízení zajišťující jeho napájení a dále zabezpečovacího a sdělovacího zřízení a ostatních technologií (TMP Šumperk, TMP Hrabšíns).

Návrh harmonogramu prací řeší následující stavby:

- 1) „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně)-Olomouc“,
- 2) „Elektrizace a zkapacitnění trati Libina-Uničov“,
- 3) „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk-Libina (mimo)“.

Je předpokládáno, že stavby dle bodů 2) a 3) proběhnou v souběhu se společně navrženou výlukovou činností a stavba dle bodu 1) jim bude předcházet s tím, že stavební postupy č.0 staveb dle bodů 2) a 3) proběhnou v souběhu se stavebním postupem č.6 stavby dle bodu 1) se společným ukončením. Proto jsou části F.3 a F.4 pro stavby dle bodů 2) a 3) společná.

Konceptce stavebních postupů je navržena s ohledem na maximální zachování provozu na železničních vlečkách, také bylo respektováno:

- Výluka železniční vlečky Katr a.s. Troubelice maximálně na 14 dnů nepřetržitě.
- Výluka železniční vlečky Prefa Troubelice maximálně na 14 dnů nepřetržitě.
- Před zahájením rekonstrukce železničního spodku, budou nejprve uloženy **optické kabely CETIN** do větší hloubky a až poté budou zahájeny práce na konstrukčních vrstvách železničního spodku. Optické kabely nebudou přerušovány. Přeložky budou prováděny externím zhotovitelem společnosti CETIN a zhotovitel železničního spodku **je bude muset vyzvat k provedení přeložek.**

Realizace staveb „Elektrizace a zkapacitnění trati Libina-Uničov“ a „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk-Libina (mimo)“ jsou uvažovány v období **od února 2021 do června 2023** a je rozvržena do následujících let a stavebních postupů.

Práce v roce 2021:

Stavební postup č.00 v období 02-03/2021 je navržen pro kácení a první přípravné práce.

Stavební postup č.0 v období 07-09/2021 představuje přípravné práce, práce na podpěrách trakčního vedení dle požadavku koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje v šestnáctihodinových opakovaných výlukách. Osobní železniční doprava bude nahrazena autobusy, nákladní železniční doprava bude realizována v nočních hodinách. Dále zahájení prací na trakčních měnících v Libině a v Šumperku, rekognoskaci předmětné lokality, zajištění zázemí stavby, předzásobení stavby materiálem, vytýčení stávajících inženýrských sítí v dosahu stavby, provedení potřebných přeložek inženýrských sítí (mimo kolejiště nebo pomocí protlaku), provedení ochrany stávajících kabelů proti poškození, zahájení prací na stavebních úpravách VB (spíše přípravné práce, stávající zabezpečovací zařízení je v provozu do stavebního postupu č.1 včetně), trafostanicích 22 kV, trakčních napájecích stanicích a rozvodnách nn, práce na realizační a dílenské dokumentaci apod. Tento stavební postup je uvažován v souběhu se stavebním postupem č.6 stavby dle bodu 1). To si vyžádá náhradní autobusovou dopravu v trvání 46 dnů v úseku Šternberk-Šumperk.

Stavební postup č.1 je navržen v období 09-12/2021 pro práce v úseku Uničov (mimo)-Troubelice. Železniční doprava zastavena po celou dobu stavebního postupu včetně dopravy nákladní na dotčeném úseku. Náhradní autobusová doprava zavedena na úseku Uničov – Šumperk.

Práce v roce 2022:

Předmětem stavebního postupu č.2 v období celé stavební sezóny roku 2022 jsou práce v ŽST Troubelice (tato v novém stavu výhybna) a v dlouhém úseku Troubelice (mimo)-Šumperk. V rámci tohoto stavebního postupu bude třeba ložení dřeva, které probíhá v nákladisti Nový Malín, dočasně přemístit do ŽST Šumperk. Železniční doprava zastavena po celou dobu stavebního postupu včetně dopravy nákladní na dotčeném úseku. Náhradní autobusová doprava zavedena na úseku Uničov – Šumperk.

Koncepce stavebních postupů bude navržena s ohledem na maximální zachování provozu na železničních vlečkách a na nakládku dřeva.

Mezi stavebními postupy č.1 a 2 proběhne třetí směrová a výšková úprava kolejí v úseku Olomouc-Uničov, proto tyto na sebe nenavazují bezprostředně.

Výluky trati Šumperk-Kouty nad Desnou nejsou uvažovány, práce v její blízkosti (např. u železničních přejezdů) proběhnou v dopravních pauzách.

Práce v roce 2023:

V období 03-06/2023 uvažována ve stavebním postupu č.3 třetí směrová a výšková úprava koleje v úseku Šumperk-Uničov, a to během denních výluk celého úseku v březnu v trvání 5x16 hodin. S tím souvisí dočasné odpojení kabelů technologických zařízení od kolejí a výhybek (EOV, zabezpečovací zařízení apod.). Dále budou prováděny práce na DSPS a zařízení ETCS.

C. Stavební postupy

Výhybky dle nového číslování jsou značeny indexem X, např. výhybka č.11X.

Stavební postup č.00 (15.02.2021-14.03.2021)

(Přípravné práce, kácení)

1. Rozsah prací

- a) Provádění přípravných prací.
- b) Kácení.

2. Délka stavebního postupu

28 dnů

3. Vyloučené koleje

a) Traťová kolej Troubelice-Šumperk na 21x8 hod.

4. Odstavení mechanismů a rušení provozu

ŽST Troubelice, část koleje č.4.

5. Přístup ke staveništi

Kolejovými vozidly po stávající koleji a kolovými vozidly po místních komunikacích a přístupových cestách.

6. Činnost zabezpečovacího zařízení

Beze změn.

7. Omezení rychlosti

Rychlost vlaků omezena v místě provádění prací na $V=40-50$ km/h

8. Jízdy vlaků

Při výluce dle bodu 3a) doprava vlaků osobní dopravy v úseku Uničov – Šumperk v denní době 8 – 16 hod po dobu 21 dnů zastavena a nahrazena autobusy v celém úseku Uničov – Šumperk. Mimo výluky bude umožněna jízda nákladního vlaku pro obsluhu stanice Troubelice, případně Libina a nákladíště Nový Malín.

9. Dopravní opatření

Po dobu výluk v době trvání 21 dnů dle bodu 3a) bude v úseku Uničov – Šumperk v denní době 8 – 16 hod zavedena NAD. Na jeden vlakový spoj budou nasazeny dva autobusy. Vzhledem k době trvání ostatních výluk a také tomu, že ve všech výlukách bude zavedena NAD na celém úseku Uničov – Šumperk, bude projednáno se starosty obce, aby autobusy náhradní dopravy zastavovaly na autobusových zastávkách v obci a nezajížděly až k železničním stanicím a zastávkám, které leží mimo obec, popř. v delší docházkové vzdálenosti od centra obce (ŽST Troubelice, ŽST Libina, z Hradišín a z Nový Malín). V rámci tohoto stavebního postupu jsou započítány náklady na výluky v úseku Uničov – Libina. Během této výluky najedou autobusy celkem 7 056 km.

Stavební postup č.0 (23.07.2021-06.09.2021)

(Přípravné práce v úseku Uničov – Libina, práce na podpěrách trakčního vedení, demolice)

1. Rozsah prací

- c) Provádění přípravných prací, rekognoskace předmětné lokality, zajištění zázemí stavby, předzásobení stavby materiálem, vytýčení stávajících inženýrských sítí v dosahu stavby, provedení potřebných přeložek inženýrských sítí (mimo kolejiště nebo pomocí protlaku), provedení ochrany stávajících kabelů proti poškození, práce na realizační a dílenské dokumentaci.
- d) Provádění demolice pozemních objektů v rozsahu dle projektu.
- e) Výstavba podpěr trakčního vedení, za použití stávající koleje kolejovou technikou.
- f) Zahájení výstavby TMP Hradišín a úprav TNS Šumperk (zprovozněny koncem stavební sezóny 2022).
- g) Zahájení prací na trafostanicích a rozvodnách nn. Zahájení prací na stavebních úpravách VB (zde pouze přípravné práce, stávající zabezpečovací zařízení v provozu).
- h) Práce na trakčním vedení: Provede se betonáž základů podpěr TV v úseku Uničov – Troubelice – 54ks, v žst. Troubelice – 42ks, v úseku Troubelice – Libina – 198ks, v žst. Libina – 31ks, v úseku Libina – Nový Malín – 213ks, v N.z. Nový Malín – 18ks a v úseku Nový Malín – Šumperk – 74ks. V druhé polovině stavebního postupu (od 1.

8. 2019) je, již po vyvrání (21dní) betonové směsi, možné začít montovat samotné podpěry TV spolu s jejich vstrojí i pro kabel 22kV.
- i) Práce na zabezpečovacím zařízení: Pokládka kabelizace v mezistaničních úsecích a všude tam, kde nebude kabelová trasa dotčena pozdějšími stavebními pracemi na železničním spodku.
- 2. Délka stavebního postupu**
46 dnů
- 3. Vyloučené koleje**
- b) Traťová kolej Uničov- Troubelice -Libina na 42x16 hod.
c) ŽST Troubelice, kolej č.1 na 4x16 hod, následně ŽST Troubelice, kolej č.2 na 4x16 hod.
d) ŽST Libina, kolej č.1 na 4x16 hod, následně ŽST Libina, kolej č.3 na 4x16 hod.
e) Traťová kolej Libina-Šumperk na 46x16 hod.
f) Zn Nový Malín, kolej č.1 na 4x16 hod.
- 4. Odstavení mechanismů a rušení provozu**
ŽST Troubelice, část koleje č.4, ŽST Libina kolej č.3, ŽST Uničov koleje č.8,5, ŽST Šumperk- zde určí koleje vedení stanice v ROV.
- 5. Přístup ke staveništi**
Kolejovými vozidly po stávající koleji a kolovými vozidly po místních komunikacích a přístupových cestách.
- 6. Činnost zabezpečovacího zařízení**
ŽST Troubelice – v provozu stávající SZZ TEST10 bez úprav. TZZ na oba směry v provozu.
ŽST Libina – v provozu stávající TEST10 bez úprav. TZZ na oba směry v provozu.
ŽST Nový Malín – stávající zabezpečení nákladíště v provozu beze změny.
ŽST Šumperk – v provozu stávající SZZ AŽD71 s JOP beze změn.
- 7. Omezení rychlosti**
Rychlost vlaků omezena v místě provádění prací na V=40-50 km/h
- 8. Jízdy vlaků**
Po dobu stavebního postupu v délce 46 dnů doprava vlaků osobní dopravy v úseku Uničov – Šumperk zastavena a nahrazena autobusy v celém úseku Uničov – Šumperk. Jelikož se jedná o souběh výluk se související akcí na úseku Šternberk – Uničov ve stavebním postupu č. 6 související stavby, bude zavedena NAD v úseku Šternberk – Šumperk. V nočních hodinách 22 – 6 hod bude umožněna jízda nákladního vlaku pro obsluhu stanice Troubelice, případně Libina a nákladíště Nový Malín.
- 9. Dopravní opatření**
Po celou dobu stavebního postupu bude na 46 dní zavedena náhradní autobusová doprava na úseku Šternberk – Uničov – Šumperk. Vzhledem k časové délce ostatních výluk a také tomu, že ve většině výluk bude zavedena NAD na celém úseku Uničov – Šumperk, bude projednáno se starosty obce, aby autobusy náhradní dopravy zastavovaly na autobusových zastávkách v obci a nezajížděly až k železničním stanicím a zastávkám, které leží mimo obec, popř. v delší docházkové vzdálenosti od centra obce (ŽST Troubelice, ŽST Libina, z Hradištin a z Nový Malín). V rámci tohoto stavebního postupu jsou započítány náklady na výluky v úseku Uničov – Libina. Během této výluky najedou autobusy celkem 45 000 km.

Stavební postup č.1 (07.09.2021-16.12.2021)

(Práce v úseku Uničov-Troubelice mimo).

1. Rozsah prací

Práce v úseku Uničov-Troubelice mimo.

- a) Snesení koleje v úseku Uničov-Troubelice.
- b) Práce na mostních objektech, propustcích a železničních přejezdech:
Propustek v km 15,509
Železniční přejezd v km 15,520 ÚK (P4222).
Propustky v km 16,396 a v km 16,520.
Most v km 16,589 (Selka).
Propustky v km 16,629, v km 16,808, v km 17,170, v km 17,910.
Železniční přejezd v km 17,915, silnice III/44414 (P4223).
Propustek v km 17,921.
Železniční přejezd v km 18,348, MK (P4224).
Propustek v km 18,656
- c) Pokládka kabelů 22 kV v rozsahu snesených kolejí.
- d) Zemní práce, zřízení nového železničního spodku včetně odvodnění a nových kabelových tras, šterkového lože.
- e) Pokládka kolejových polí v úseku Uničov-Troubelice, doplnění šterku, směrová a výšková úprava koleje, osazení výstroje trati, zprovoznění.
- f) Práce na stavebních úpravách VB (zde pouze přípravné práce, stávající zabezpečovací zařízení v provozu).

Obecně.

- g) Práce na trakčním vedení: Po provedení bodu 1e) je možno začít s montáží a regulací vodičů trakčního vedení (Tr+NL+ZV) včetně montáže závěsného kabelu 22 v celém traťovém úseku Uničov – Troubelice. Návazně po realizaci bodů 1j) a 1l) je možno provést montáž a regulaci vodičů TV v ŽST Troubelice, včetně montáže závěsného kabelu 22 kV.
- h) Práce na zabezpečovacím zařízení: Pokládka kabelizace, výstavba PZZ na přejezdu P4223 v km 17,880 a P4224 v km 18,313. TZZ v úseku Uničov – Troubelice bude ve výluce. Přejezd P4223 v km 17,880 bude ve výluce.

2. Délka stavebního postupu

101 dnů, pro stavební práce 94 dnů do 10.12.2021.

3. Vyloučené koleje

- a) Traťová kolej Uničov-Troubelice nepřetržitě po celou dobu stavebního postupu.

4. Odstavení mechanismů a rušení provozu

ŽST Troubelice, kolej č.4, ŽST Libina kolej č.3, ŽST Uničov kolej č.8, 5, ŽST Šumperk-zde určí koleje vedení stanice v ROV.

5. Přístup ke staveništi

Kolejovými vozidly po stávající koleji a kolovými vozidly po místních komunikacích a přístupových cestách.

6. Činnost zabezpečovacího zařízení

ŽST Troubelice – V činnosti stávající SZZ typu TEST. Výluka traťové koleje směr Uničov. TZZ směr Uničov ve výluce. Přejezd P4223 v km 17,880 ve výluce. Všechny ostatní přejezdy směr Libina jsou v činnosti. TZZ směr Libina v činnosti.

ŽST Uničov – SZZ typu elektronické stavědlo v činnosti. AH83 směr Troubelice ve výluce.

ŽST Libina – v provozu stávající TEST10 bez úprav. TZZ na oba směry v činnosti.

Nový Malín – stávající zabezpečení nákladíště v provozu beze změny.

ŽST Šumperk – v provozu stávající SZZ AŽD71 s JOP beze změn.

7. Omezení rychlosti

Doprava vlaků na vyloučeném úseku zastavena.

8. Jízdy vlaků

Po dobu stavebního postupu v délce 101 dnů doprava vlaků osobní dopravy v úseku Uničov – Šumperk zastavena a nahrazena autobusy v celém úseku Uničov – Šumperk. Umožněna bude jízda nákladního vlaku pro obsluhu stanice Troubelice, Libina a nákladíště Nový Malín ze stanice Šumperk.

9. Dopravní opatření

Po celou dobu stavebního postupu bude na 101 dnů zavedena náhradní autobusová doprava na úseku Uničov – Šumperk. Vzhledem k době trvání ostatních výluk a také tomu, že ve všech výlukách bude zavedena NAD na celém úseku Uničov – Šumperk, bude projednáno se starosty obce, aby autobusy náhradní dopravy zastavovaly na autobusových zastávkách v obci a nezajížděly až k železničním stanicím a zastávkám, které leží mimo obec, popř. v delší docházkové vzdálenosti od centra obce (ŽST Troubelice, ŽST Libina, z Hrabíšín a z Nový Malín). V rámci tohoto stavebního postupu jsou započítány náklady na výluky v úseku Uničov – Libina. Během této výluky najedou autobusy celkem 99 396 km.

Stavební postup č.2 (07.03.2022-11.12.2022)

(Práce v úseku Troubelice včetně-Šumperk)

1. Rozsah prací

Práce v ŽST Troubelice.

- V ŽST Troubelice snesení výhybek č.10, 8, 4, 3, 2, 1, snesení staničních kolejí v rozsahu dle projektu.
- Odstranění stávajících nástupišť.
- Práce na propustku v km 19,647 (nejprve v koleji č.1 z důvodu zprovoznění vleček).
- Zemní práce, výstavba **kabelovodu**, zřízení nového železničního spodku včetně odvodnění a nových kabelových tras, zřízení části šterkového lože. Přednostně provedeny práce v koleji č.3 a v koleji č.1 na libušském zhlaví včetně výhybek č.1X, 4X. Práce pod kolejí č.1 a 3 urychlené včetně výstavby kabelovodu pod kolejí č.1.
- Pokládka výhybky č.**6X** s jejím napojením do traťové koleje směrem na Uničov, pokládka kolejových polí kolejí č.3, 1 (kolej č.1 položena před propustek v km 19,647), pokládka výhybky č.**4X** a její napojení na kolej č.3, doplnění šterku, směrová a výšková úprava koleje, osazení výstroje trati, zprovoznění (železniční vlečky Katr a.s. Troubelice a Prefa Troubelice přednostně zprovozněny).
- Práce na propustku v km 19,647.
- Pokládka výhybek č.**1X, 2X, 3X** (tato napojena na traťový úsek od Šumperku), pokládka staničních kolejí č.4, 2, 2a, zbývající části koleje č.1, doplnění šterku, směrová a výšková úprava koleje, osazení výstroje trati, zprovoznění.

Práce v úseku Troubelice-Libina.

- Snese koleje v traťovém úseku Troubelice-Libina.

- i) Práce na mostních objektech, propustcích a přejezdech:
Železniční přejezd v km 19,758, silnice III/44412 (P4225).
Propustek v km 20,188.
Železniční přejezd v km 20,204, MK (P4226).
Propustek v km 20,211.
Most v km 20,601, místní komunikace.
Propustky v km 20,728, v km 20,870, v km 21,006, v km 21,082.
Železniční přejezd v km 21,194, MK (P4227).
Propustky v km 21,193, v km 21,395, v km 21,507.
Most v km 21,686 silnice III/31548 Ev.č. 31548-4.
Most v km 21,745 Selka.
Most v km 21,886 MK.
Most v km 22,586 MK.
Propustek v km 22,992.
Železniční přejezd v km 23,373 sil.III/31550 (P4228).
Most v km 23,462, vodoteč.
Most v km 23,506 ÚK.
Most v km 23,784 vodoteč.
Železniční přejezd v km 23,877, ÚK (P4229).
Most v km 24,324.
Propustek v km 24,363.
Most v km 24,906.
Propustek v km 25,190.
Žel. přejezd v km 25,320, ÚK (P4230).
Propustky v km 25,381, v km 25,640, v km 25,718, v km 25,874, v km 26,123.
Most v km 26,282 ÚK.
Most v km 26,697 ÚK.
Most v km 26,839 ÚK.
Propustek v km 27,155.
Most v km 27,570 ÚK.
Propustek v km 27,709.
Most v km 28,192 ÚK.
Silniční nadjezd v km 28,335 ÚK.
Most v km 28,628 ÚK.
- j) V zastávkách Troubelice a Nová Hradečná snesení stávajících nástupišť v délkách 152 a 147 m a zřízení nových vždy v délce 90 m včetně přístřešku pro cestující, zpevněných ploch a osvětlení. Zřízení nového nástupiště v délce 90 m zastávky Troubelice střed, včetně zpevněných ploch a osvětlení.
- k) Zemní práce, zřízení nového železničního spodku včetně odvodnění a nových kabelových tras, šterkového lože.
- l) Pokládka kolejových polí v úseku Troubelice-Libina, došterkování, směrová a výšková úprava koleje, výstroj trati, zprovoznění koleje.
- Práce v ŽST Libina.
- m) Vyjmutí staničních kolejí č.1, 3, 2 a výhybek č.1, 2, 3, 4. Demontáž stávajících nástupišť v délkách 180 a 146 m.

- n) Zemní práce, výstavba kabelovodu, zřízení nového železničního spodku včetně odvodnění a nových kabelových tras, šterkového lože.
- o) Zřízení nového nástupiště mezi kolejemi č.1, 3 v délce 90 m a nového nástupiště u koleje č.3 v délce 90 m.
- p) Vložení nových kolejí č.1, 3 a kusé koleje č.5 s ukončením zarážedlem, vložení nových výhybek č.1X, 2X, 3X, došterkování, směrová a výšková úprava koleje, výstroj trati, zprovoznění koleje.

Práce v úseku Libina-Šumperk.

- q) Snesení koleje v úseku Šumperk-Nový Malín, snesení kolejí č.1, 2 a výhybek č.1, 2 v Zn. Nový Malín, snesení koleje v úseku Libina-Nový Malín.
- r) Zemní práce, zřízení nového železničního spodku včetně odvodnění a nových kabelových tras, šterkového lože.
- s) Práce na opěrné stěně v km 29,370-29,620 vpravo trati dle směru kilometráže.
- t) Práce na mostních objektech, propustcích a přejezdech:
 - Propustek v km 29,220.
 - Nadchod v km 29,583. Nová lávka pro pěší v km 29,580. Z důvodu zachování přístupu bude původní nadchod snesen až po zprovoznění nové lávky pro pěší v km 29,580.
 - Most v km 29,816 sil. III/31545 Ev.č. 31545-18
 - Most v km 29,959 MK, Obědovský potok.
 - Propustky v km 30,184, 30,314, 30,617
 - Most v km 30,843 ÚK.
 - Propustky v km 31,172 a v km 31,234.
 - Most v km 31,335 ÚK.
 - Propustky v km 31,534, v km 31,628, v km 31,889.
 - Železniční přejezd v km 31,964, ÚK (P4231).
 - Propustky v km 32,294, v km 32,361, v km 32,831, v km 33,116.
 - Silniční nadjezd (v zast. Hrabíšín) v km 33,257, silnice II/446, ev.č. 446-022.
 - Propustky v km 33,478, v km 33,518, v km 33,595 (a kabel napájení ohradníku).
 - Most v km 33,790 ÚK.
 - Silniční nadjezd v km 34,139 ÚK.
 - Propustky v km 34,375 a v km 34,438.
 - Most v km 34,638 Loučka
 - Propustek v km 35,011.
 - Most v km 36,239 ÚK.
 - Silniční nadjezd v km 35,480 ÚK.
 - Most v km 35,700, vodoteč.
 - Propustek v km 35,880.
 - Most v km 35,953, ÚK.
 - Most v km 36,129.
 - Propustky v km 36,789, v km 37,069, v km 37,377.
 - Most v km 37,578, vodoteč.
 - Železniční přejezd v km 37,947, ÚK (P4232).
 - Most v km 37,578, vodoteč.
 - Most v km 38,154, Malínský potok.
 - Železniční přejezd v km 38,175, silnice III/44631 (P4233).

Propustky v km 38,275 (v zn Nový Malín) a v km 38,610 (v zn Nový Malín).

Železniční přejezd v km 38,682 III/44632 (P4234 , v zn Nový Malín).

Propustky v km 38,944, 38,989.

Železniční přejezd v km 39,058, ÚK (P4235).

Most v km 39,123, vodoteč.

Propustek v km 39,349.

Most v km 39,829, vodoteč.

Most v km 40,335, Hraběšinský potok.

Železniční přejezd v km 40,667, ÚK (P4236).

Most v km 40,955 III/44,638, ev.č. 44638-5

Propustky v km 41,677, 42,080

Železniční přejezd v km 42,100, silnice III/44638, ul. Hraběšická (P4237).

Propustek v km 42,110

Železniční přejezd v km 42,562, silnice III/44636, ul. Vykýřovická (P4238).

Most v km 42,764, Desná.

Most v km 42,811, vodoteč.

Železniční přejezd v km 42,833, MK, ul. Hybešova (P4239).

u) V zastávce Hraběšín a zn Nový Malín demolice stávajících nástupišť a vybudování dvou nových v délce 90 m.

v) Pokládka kolejových polí v úseku Libina-Šumperk, pokládka výhybek č.1X, 2X, 3X a kolejí č.1, 2, 4 v Nz Nový Malín (v novém stavu ŽST Nový Malín), doplnění šterku, směrová a výšková úprava koleje, osazení výstroje trati, zprovoznění.

Obecně.

w) Práce na stavebních úpravách výpravních budov v ŽST Troubelice a ŽST Libina.

x) Práce na trakčním vedení: Po provedení bodu 1e) je možno začít s montáží a regulací vodičů trakčního vedení (Tr+NL+ZV) včetně montáže závěsného kabelu 22 kV v celém traťovém úseku Troubelice - Libina. Návazně po realizaci bodu 1i) je možno provést montáž a regulaci vodičů TV v ŽST Libina, včetně montáže závěsného kabelu 22 kV. Dále po provedení bodu 1o) bude provedena montáž a regulace vodičů TV vč. kabelu 22 kV v traťovém úseku Libina – Šumperk.

y) Práce na zabezpečovacím zařízení: Výstavba venkovních a vnitřních prvků SZZ ŽST Libina a Troubelice. Je nutná stavební připravenost budoucí SÚ a místnosti napájecích zdrojů a DK. Výstavba všech traťových a staničních přejezdů v t.ú. Troubelice – Šumperk. Výstavba venkovních a vnitřních prvků SZZ ŽST Nový Malín. Pokládka kabelizace. Ke konci stavebního postupu výluka SZZ ŽST Šumperk, zrušení RPB71 směr Libina a výstavba nového integrovaného TZZ a jeho zavázání do AŽD71 s JOP v Šumperku.

2. Délka stavebního postupu

280 dnů, pro stavební práce 261 dnů do 21.11.2022.

3. Vyloučené koleje

a) Celá stanice Troubelice nepřetržitě po celou dobu stavebního postupu vyjma koleje č.3 a 1 s napojením přes přednostně položené výhybky č.6X, 4X do traťové koleje směr Uničov.

b) Vlečka Prefa Troubelice nepřetržitě na 14 dnů.

c) Vlečka Katr a.s. vlečka Troubelice nepřetržitě na 14 dnů.

d) Traťová kolej Troubelice - Libina - Šumperk nepřetržitě na 280 dnů

e) ŽST Libina, celá stanice nepřetržitě na 280 dnů.

f) Nz. Nový Malín nepřetržitě na 280 dnů.

4. Odstavení mechanismů a rušení provozu

ŽST Uničov, Výhybna Troubelice a ŽST Šumperk podle postupu prací.

5. Přístup ke staveništi

Kolejovými vozidly po stávající koleji a kolovými vozidly po místních komunikacích a přístupových cestách.

6. Činnost zabezpečovacího zařízení

Ve výluce budou všechny přejezdy od Šumperka až po Uničov a to včetně přejezdu P4223 v km 17,880, který sice bude již nově zabezpečený, ale nebude mít indikace.

ŽST Troubelice – do zprovoznění výhybek č. 6X a 4X nickolejný provoz – bez potřeby zabezpečovacího zařízení. Po zprovoznění výhybek 6X a 4X jejich zabezpečení výměnovými a odtlačnými zámky. Výsledné klíče zavěšovány na tabuli pro zavěšování klíčů. Tabule pro zavěšování hlavních klíčů bude umístěna v provizorní dopravní kanceláři. Provizorní dopravní kancelář bude zřízena formou pronájmu kontejneru, který bude umístěn na vhodném místě vedle výpravní budovy. RPB71 směr Libina bude ve výluce, jízdy vlaků budou uskutečňovány na telefonické dorozumívání. AH83 směr Uničov je ve výluce, jízdy vlaků budou uskutečňovány na telefonické dorozumívání. Na konci stavebního postupu provizorní zapracování Troubelice do DOZ.

ŽST Uničov – na konci stavebního postupu výluka SZZ ŽST Uničov a DOZ. Je nutné počítat s personální potřebou do Uničova na 5 dní 2 dozorcí výhybek + výpravčí, odpracují $3 \times 24 \times 5 = 360$ hodin. Personální potřeba do ŽST Šternberk na 5 dní.

ŽST Libina – bude v nepřetržité kolejové výluce. Provizorní zabezpečovací zařízení stavební postup nevyžaduje. Jízdy stavebních strojů zabezpečí zhotovitel vhodným způsobem. TZZ na oba směry ve výluce.

Nový Malín – nákladíště Nový Malín v nepřetržité kolejové výluce bez potřeby provizorního zabezpečovacího zařízení.

ŽST Šumperk – traťová kolej směr Libina v nepřetržité kolejové výluce. TZZ směr Libina ve výluce. V ŽST Šumperk bude provedena provizorní úprava AŽD 71 s JOP pro zamezení postavení vlakové cesty směr Libina. Odjezdy stavebních strojů na trať budou na přivolávací návěst. Ke konci stavebního postupu výluka na 7 dní SZZ ŽST Šumperk pro zapracování integrovaného TZZ. Ve výluce SZZ bude provozováno v Šumperku provizorní zabezpečovací zařízení formou výměnových a odtlačných zámků. Klíče budou zavěšovány na tabuli pro zavěšování hlavních klíčů. Tabule pro zavěšování hlavních klíčů budou umístěny na stavědlech na obou zhlavích. Potřeba budou dva dozorcí výhybek, odpracují $2 \times 24 \times 7 = 336$ hodin

7. Omezení rychlosti

Rychlost vlaků omezena v místě provádění prací na $V=40-50$ km/h

8. Jízdy vlaků

Po dobu stavebního postupu délce 280 dnů doprava vlaků osobní dopravy v úseku Uničov – Šumperk zastavena a nahrazena autobusy v celém úseku Uničov – Šumperk. Umožněna bude jízda nákladního vlaku pro obsluhu stanice Troubelice ze stanice Uničov.

Při výluce dle bodů 3b) + 3c) nebude možný posun na vlečky Prefa Troubelice a KATR a.s. Troubelice.

9. Dopravní opatření

Po celou dobu stavebního postupu bude na 280 dnů zavedena náhradní autobusová doprava na úseku Uničov – Šumperk. Vzhledem k době trvání ostatních výluk a také tomu, že ve všech výlukách bude zavedena NAD na celém úseku Uničov – Šumperk, bude projednáno se starosty obce, aby autobusy náhradní dopravy zastavovaly na autobusových zastávkách v obci a nezajížděly až k železničním stanicím a zastávkám, které leží mimo obec, popř. v delší docházkové vzdálenosti od centra obce (ŽST Troubelice, ŽST Libina, z Hrabišín a z Nový Malín). V rámci tohoto stavebního postupu jsou započítány výluky v úseku Uničov – Libina. Během této výluky najedou autobusy náhradní dopravy celkem 274 824 km.

Při výluce dle bodů 3b) + 3c) nebude možná obsluha vlečky Prefa Troubelice a KATR a.s. Troubelice. Do zprovoznění propustku v km 19,647 a výh. č. 1 bude možné posunovat na vlečku pouze omezenou délku soupravy cca 60 m, tzn. závoz vlečky bude probíhat na více posunů. Jízda na kolej č.1 jako kusou se dvěma lokomotivami, z toho jedna na postrku, protože ve stanici nebude možno objet soupravu nákladních vozů.

Stavební postup č.3 (11.03.2023-14.06.2023)

1. Rozsah práce

Práce na tomto stavebním postupu začnou ihned po skončení předchozího stavebního postupu. Součástí stavebního postupu je také:

- Odstranění a zpětné vrácení přejezdových konstrukcí při třetí SVÚ včetně zajištění přechodných úprav provozu a dotčených pozemních komunikací.
- Třetí směrová a výšková úprava kolejí a výhybek.
- Odpojení a zpětné připojení technologických zařízení při třetí SVÚ včetně přezkoušení (EOV, zabezpečovací zařízení, ukolejnění, ...).
- Demontáž a zpětná montáž balíz ETCS.
- Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

2. Délka stavebního postupu.

96 dnů

3. Vyloučené koleje.

- a) Traťová kolej Šumperk-Uničov na 5x16 hod.
- b) Práce ve stanicích uvažovány v dopravních pauzách.

4. Odstavení mechanismů a rušení provozu

ŽST Uničov kolej č.5.

5. Přístup ke staveništi

Kolejovými vozidly po stávající koleji a kolovými vozidly po místních komunikacích a přístupových cestách.

6. Činnost zabezpečovacího zařízení

V činnosti nové zabezpečovací zařízení, při třetím podbíjení provedeno vytýčení kabelů, odpojení venkovních prvků a po podbití zpětné připojení venkovních prvků, přezkoušení a zprovoznění.

7. Omezení rychlosti

Rychlost vlaků omezena v místě provádění prací na V=40-50 km/h

8. Jízdy vlaků

Při výluce dle bodu 3a) bude na úseku Uničov – Šumperk doprava vlaků osobní dopravy zastavena a na tomto úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava. Jízda nákladních vlaků umožněna v nočních hodinách v době 22 – 6 hod.

9. Dopravní opatření

Po dobu výluk dle bodu 3a) bude v úseku Uničov – Šumperk zavedena NAD. Na jeden vlakový spoj budou nasazeny dva autobusy. V rámci tohoto stavebního postupu jsou započítány náklady na výluky v úseku Uničov – Libina. Během této výluky najedou autobusy celkem 4 680 km.

D. Závěr ke stavebním postupům

Náhradní autobusová doprava – přehled

Stavební postup	úsek	ujeté km
Stavební postup č.00	Uničov – Šumperk	7 056
Stavební postup č.0	Šternberk – Uničov – Šumperk	45 000
Stavební postup č.1	Uničov – Šumperk	99 396
Stavební postup č.2	Uničov – Šumperk	274 824
Stavební postup č.3	Uničov – Šumperk	4 680
celkem		430 956 km

Počty pracovníků navíc

Na základě dohody s investorem (SŽDC SSV) se do provozních nákladů stavby nebudou započítávat požadavky na zaměstnance navíc, které si vyžádá výstavba. Tyto zaměstnance si zajistí SŽDC PO Olomouc a nebudou hrazeny z prostředků staveb.

Předložená dokumentace dokladuje, že zamýšlenou stavbu lze v navržených stavebních postupech provést.

Zapsal: Ing. Petr Čech, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Tel.: 585 570 457, 605 229 034, e-mail: cechp@moravia.cz,
Ing. Patrik Kouřil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Tel.: 585 570 457, 774 151 543, e-mail: kouril@moravia.cz

F.3.2 Harmonogram stavby

				2021												2022												2023									
Rok 2021 Stavební postup / Výluky	Od	Dny	Do	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Stavební postup č.00, kácení, přípravné práce	15.02.21	28	14.03.21		■																																
Traťová kolej Troubelice-Šumperk opakovaně na 21x8 hodin	22.02.21	21	14.03.21		■																																
Stavební postup č.0, přípravné práce, podpěry trakčního vedení	23.07.21	46	06.09.21							■	■	■																									
Práce na trakčních podpěrách v úseku Uničov-Libina	23.07.21	42	02.09.21							■	■	■																									
Práce na trakčních podpěrách v úseku Libina-Šumperk	23.07.21	46	06.09.21							■	■	■																									
Zn Nový Malín, kolej č.1 na 4x16 hod	01.09.21	4	04.09.21									■																									
Výstavba TMP Hrabíšín (HSV, PSV)	23.07.21	132	01.12.21							■	■	■	■	■	■																						
Výstavba TNS Šumperk (HSV, PSV)	23.07.21	132	01.12.21							■	■	■	■	■	■																						
Stavební postup č.1, t.ú. Uničov-Troubelice a ŽST Troubelice	07.09.21	101	16.12.21									■	■	■	■																						
Traťová kolej Uničov-Troubelice nepřetržitě (pro stavební práce 94 dnů do 10.12.2021)	07.09.21	101	16.12.21									■	■	■	■																						
Aktivace zabezpečovacího zařízení, práce odborné komise, TBZ	10.12.21	7	16.12.21												■																						
Rok 2022 Stavební postup / Výluky	Od	Dny	Do																																		
Stavební postup č.2, t.ú. Troubelice-Šumperk	07.03.22	280	11.12.22															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ŽST Troubelice, celá stanice vyjma kolejí pro obsluhu vlečky	07.03.22	280	11.12.22															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Žel.vlečky Katr a.s. Troubelice, Prefa Troubelice	07.03.22	14	20.03.22															■																			
Traťová kolej Troubelice-Šumperk nepřetržitě (pro stavební práce 261 dnů do 21.11.2022)	07.03.22	280	11.12.22															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ŽST Libina, celá stanice	07.03.22	280	11.12.22															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Nz. Nový Malín, celé nákladiště	07.03.22	280	11.12.22															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Dokončení a zprovoznění TMP Hrabíšín (HSV, PSV, technologie, zkoušení)	10.01.22	301	06.11.22															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Dokončení a zprovoznění TNS Šumperk (HSV, PSV, technologie, zkoušení)	10.01.22	301	06.11.22															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Aktivace zabezpečovacího zařízení, práce odborné komise, TBZ	21.11.22	21	11.12.22																								■										
Hlavní stavební práce	15.02.21	636	12.11.22		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Stavební postup č.3, zprovoznění technologie, 3.SVÚ	11.03.23	96	14.06.23																																		
Třetí SVÚ Šumperk-Uničov	11.03.23	6	16.03.23																																		
Traťová kolej Šumperk-Uničov na 5x16 hod	11.03.23	5	15.03.23																																		
DSPS	16.03.23	62	16.05.23																																		
Práce na ETCS	11.03.23	96	14.06.23																																		
Stavba celkem	15.02.21	850	14.06.23		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■