

F.3.2 Harmonogram stavby

F.3.2 Harmonogram stavby				2021				2022												2023												2024											
	od	dny	do	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terminál	01.10.21	989	15.06.24																																								
Parkovací dům	26.07.23	498	04.12.24																																								
Nová výpravní budova	26.07.23	456	23.10.24																																								
Demolice původní VB	01.10.21	310	06.08.22																																								
Úpravy v budově RZZ (stavební, technologie)	01.10.21	663	25.07.23																																								
Nový podchod v ŽST Vsetín	15.02.23	306	17.12.23																																								
Stavební postup č.0, přípravné práce, TV	01.10.21	79	18.12.21																																								
Výluky TV *																																											
Stavební postup č.1, ŽST Vsetín-obvod Bečva	01.03.22	119	27.06.22																																								
ŽST Vsetín, s.k.č.1 mezi výhybkami č.5 a 4	01.03.22	119	27.06.22																																								
Traťová kolej č.1 Vsetín-Valašská Polanka	01.03.22	119	27.06.22																																								
Stavební postup č.2, ŽST Vsetín-obvod Bečva	28.06.22	168	12.12.22																																								
ŽST Vsetín, s.k.č.2 mezi výhybkami č.6 a 1 nepřetržitě	28.06.22	168	12.12.22																																								
Traťová kolej č.2 Vsetín-Valašská Polanka nepřetržitě	28.06.22	168	12.12.22																																								
T.k. Vsetín-Hovězí nepřetržitě	28.06.22	96	01.10.22																																								
Stavební postup č.3, lichá k.s. ŽST Vsetín	15.02.23	161	25.07.23																																								
ŽST Vsetín, lichá kolejová skupina nepřetržitě	15.02.23	161	25.07.23																																								
Traťová kolej č.1 Jablunka-Vsetín nepřetržitě	12.07.23	14	25.07.23																																								
Stavební postup č.4, sudá k.s. ŽST Vsetín	26.07.23	145	17.12.23																																								
ŽST Vsetín, kolej č.2 stávající od km 38 po výhybku č.49 (mimo) nepřetržitě	26.07.23	3	28.07.23																																								
ŽST Vsetín, kolej č.1 nová od km 38 po výhybku č.49 (mimo) nepřetržitě	26.07.23	3	28.07.23																																								
ŽST Vsetín, sudá kolejová skupina nepřetržitě	29.07.23	142	17.12.23																																								
ŽST Vsetín, Vlečka B.F.P. Lesy a statky T. Bati Vsetín	29.07.23	91	27.10.23																																								
Stavební postup č.5, dokončení zhlaví jabl.	15.03.24	105	27.06.24																																								
Traťová kolej č.2 Jablunka-Vsetín nepřetržitě	15.03.24	105	27.06.24																																								
ŽST Vsetín, staniční kolej č.1 na jabl.zhlaví nepřetržitě	15.03.24	105	27.06.24																																								
ŽST Vsetín, staniční koleje č.2, 4 na jabl.zhlaví nepřetržitě	15.03.24	105	27.06.24																																								
ŽST Vsetín, vlečky za výhybkou č.M1 nepřetržitě	12.04.24	7	18.04.24																																								
Stavební postup č.6, dokončení zhlaví jabl.	27.06.24	42	07.08.24																																								
Traťová kolej č.1 Jablunka-Vsetín nepřetržitě	27.06.24	42	07.08.24																																								
Stavební postup č.7, kolej č.1 mezi výh.č.9 a 7	07.08.24	121	05.12.24																																								
ŽST Vsetín, staniční kolej mezi výhybkami č.9 a 7 nepřetržitě	07.08.24	63	08.10.24																																								
ŽST Vsetín, lichá kolejová skupina na	07.08.24	63	08.10.24																																								
Stavební a technologické práce	01.10.21	1161	04.12.24																																								
Dokončovací práce, DSPS	01.02.24	120	30.05.24																																								
Stavba celkem	01.10.21	1338	30.05.25																																								