

# HMG výluk stavby "Modernizace trati Rokycany - Plzeň"

**2013**

úsek	termín	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
příprava pro osazení MP 2.kolej příp.prac. Rok.-Ejp.(ZST Klab+Ejp.)	11.12. 12.12.												11 12 2 N

**2014**

úsek	termín	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Rokycany - Ejpovice 1.kolej postup 3	4.1. 1.7.	4			179 N			1					
vložení prov.výh.č.P4 1.kolej postup 1:1 a 1.2	1.4. 2.4.			1	2 N	2							
Rokycany - Ejpovice 2.kolej postup 4	2.7. 20.12.							2				172 N	20

**2015**

úsek	termín	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
ZST Ejpovice 1.kolej (výh.č.7,8) postup 5	3.3. 31.3.		3	29 N	31								
Rokycany - Ejpovice dokončení 1.koleje postup 6	1.4. 17.6.			1		78 N	17						
vložení MP SO 32-38-09 2.kolej přípr.práce Doubr. - Plzeň	18.6. 19.6.						18 19 2 N						
Chrást - Plzeň 1.kolej postup 8	20.6. 17.11.						20		151 N			17	

**2016**

úsek	termín	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Chrást - Plzeň 2.kolej postup 10	3.1. 24.5.	3		142 N		24							
ZST Ejpovice + Chrást-Plzeň 1.kolej postup 7	25.5. 15.6.					25 21 N	15						
ZST Ejpovice + Chrást-Plzeň 2.kolej postup 9	16.6. 5.7.						16 21 N	5					

poznámka :  kolej č.1  
 kolej č.2

říjen 2013