



PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

Zápis z jednání 13.1.21 v Olomouci

Zajištění skalních masívů na trati Hlubočky – Hrubá Voda – Domašov

Přítomni:

viz prezenční listina

(příloha č. 1)

Hlavní náplň jednání :

Řešení připomínek k DSP

- k navrhovanému řešení železničního svršku nejsou zásadní připomínky
- technické řešení sanace skalních masívů prezentoval Ing. Štábl – obtížné podmínky přístupu k stavebním objektům, náročná logistika s dopravou strojů, materiálu, využití 12-ti hod. pracovní doby, nemožnost práce v noci
- zásadní pro stanovení délky výluk je řešení sanace nestabilního tělesa v km 22,000 – 22,200
- v projektu bude zohledněna nová poloha kabelové trasy sdělovacích a zabezpečovacích kabelů podle dokumentace skutečného provedení stavby „Zrušení hlásky Jívová vč. demolice“
- obslužnost stavby – po trati z Domašova
- v žst. Hrubá Voda možno v době realizace stavby provádět stavební opravy
- délka realizace stavby : 16 týdnů, z toho nutných 63 x N (včetně rezervy, minimum 56xN)
- bude dodržen limit CIN do 30 mil.Kč (bez NAD)
- termín realizace: podzim 2022

zapsal: Ing. Petr Hanuš



PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE