



Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 4880/2019-SŽDC-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  
Telefon +420 972 244 773  
Mobil +420 727 966 017  
E-mail sedova@szdc.cz

Datum 21. března 2019

## „Rekonstrukce propustku v km 46,502 trati Horažďovice - Klatovy“

### Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

#### Dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí předpokládaný termín výluky 28N. Vzhledem k typu a objemu prací: zrušení provizoria, výstavba nového propustku a zprovoznění trati a vzhledem k dodržení technologických postupů a předpisů (ČSN), je dle našeho názoru tato výluka nedostatečná. Nezváží zadavatel prodloužení výluky přiměřeně k provádění prací?

#### Odpověď na dotaz č. 1:

*V technické zprávě POV je uveden podrobný časový rozpis prací v nepřetržité výluce 28N. Je nutno počítat s prodlouženou denní pracovní dobou, aby byla výluka dodržena. Je možné přerozdělit časové intervaly pro jednotlivé úkony podle možností a zkušeností zhotovitele, avšak celková délka výluky je neměnná. Proto je nutné, aby si zhotovitel rozvrhnul čas pro práce na jednotlivých objektech a podrobně si je naplánoval, aby nebyl překročen daný limit pro výluky.*

*Pro zkrácení doby výstavby projektant navrhnul železobetonovou prefabrikovanou konstrukci, která bude vyrobena ve specializované výrobě a ve výluce se provede z důvodu úspory času pouze její montáž a osazení. Dobu výstavby stanovil projektant na základě již realizovaných staveb s prefabrikovanou nosnou konstrukcí. Skladba prefabrikátů je navržena tak, aby došlo k maximální úspoře času při její montáži během výluky.*

*Délka výluky 28N pro výstavbu prefabrikované konstrukce o světlosti 4,60 m byla prověřena jako dostačující na základě již realizovaných staveb a na délce výluky 28N zadavatel trvá.*

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v tomto Dodatku zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze změn.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ