

F.3.2 Harmonogram stavby

Stavební postup č.0, přípravné práce, TV	01.06.19	84	23.08.19
<i>Traťová kolej č.2 Hustopeče n.B.-Lhota n.B. na 25x8 hod</i>	<i>01.06.19</i>	<i>25</i>	<i>25.06.19</i>
<i>V ŽST Lhotka n.B. příslušné staniční koleje</i>	<i>01.06.19</i>	<i>15</i>	<i>15.06.19</i>
<i>Traťová kolej č.2 Lhotka n.B.-Valašské Meziříčí na 15x8 hod</i>	<i>26.06.19</i>	<i>15</i>	<i>10.07.19</i>
<i>Traťová kolej č.1 Hustopeče n.B.-Lhota n.B. na 15x8 hod</i>	<i>11.07.19</i>	<i>25</i>	<i>04.08.19</i>
<i>Traťová kolej č.1 Lhotka n.B.-Valašské Meziříčí na 15x8 hod</i>	<i>05.08.19</i>	<i>15</i>	<i>19.08.19</i>
Stavební postup č.1, traťová kolej č.2 Hustopeče n.B.-Lhotka n.B., ŽST Lhotka n.B. sudá KS na hranickém zhlaví	24.08.19	105	06.12.19
<i>Traťová kolej č.2 Hustopeče n.B.-Lhota n.B. nepřetržitě</i>	<i>24.08.19</i>	<i>105</i>	<i>06.12.19</i>
<i>Traťová kolej č.1 Hustopeče n.B.-Lhota n.B. na 12 hodin (demolice mostu km 17,302, nickolejný provoz)</i>	<i>31.08.19</i>	<i>1</i>	<i>31.08.19</i>
<i>ŽST Lhotka n.B. hranické zhlaví sudé kolejové skupiny a staniční kolej č.1 od výhybky č.24 (mimo) po km cca 20,8 nepřetržitě</i>	<i>24.08.19</i>	<i>105</i>	<i>06.12.19</i>
<i>Traťová kolej č.1 Hustopeče n.B.-Lhota n.B. na 5x5 hodin (výstavba mostu km 17,302)</i>	<i>09.11.19</i>	<i>5</i>	<i>13.11.19</i>
Zimní technologická přestávka (předpoklad)	06.12.19	85	28.02.20
Stavební postup č.2, traťová kolej č.2 Lhotka n.B.-Valašské Meziříčí, ŽST Lhotka n.B. sudá KS na valašskomez.zhlaví	01.03.20	105	13.06.20
Podchod v km 20,815	01.03.20	227	13.10.20
<i>Traťová kolej č.2 Lhotka n.B.-Valašské Meziříčí nepřetržitě</i>	<i>01.03.20</i>	<i>105</i>	<i>13.06.20</i>
<i>ŽST Lhotka n.B. sudá kolejová skupina nepřetržitě, výhybky č.20x, 21x, 22x, 23x v provozu</i>	<i>01.03.20</i>	<i>105</i>	<i>13.06.20</i>
Stavební postup č.3, traťová kolej č.1 Lhotka n.B.-Valašské Meziříčí, ŽST Lhotka n.B. lichá KS na valašskomez.zhlaví	13.06.20	91	11.09.20
<i>Traťová kolej č.1 Lhotka n.B.-Valašské Meziříčí nepřetržitě</i>	<i>13.06.20</i>	<i>91</i>	<i>11.09.20</i>
<i>ŽST Lhotka n.B. staniční koleje č.1 (nepřetržitě, přednostně zprovozněna)</i>	<i>13.06.20</i>	<i>28</i>	<i>10.07.20</i>
<i>ŽST Lhotka n.B. staniční koleje č.3, 5 (tato nově kusá) nepřetržitě</i>	<i>13.06.20</i>	<i>91</i>	<i>11.09.20</i>
Stavební postup č.4, traťová kolej č.1 Hustopeče n.B.-Lhotka n.B., ŽST Lhotka n.B. lichá KS na hranickém zhlaví výh.č.29, 31	11.09.20	97	16.12.20
<i>Traťová kolej č.1 Hustopeče n.B.-Lhota n.B. nepřetržitě</i>	<i>11.09.20</i>	<i>97</i>	<i>16.12.20</i>
Stavební postup č.5, aktivace zab.zař.	16.12.20	7	22.12.20

Stavba celkem	01.06.19	571	22.12.20
----------------------	-----------------	------------	-----------------

