

03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUČ



SAGASTA s.r.o. SÍDLLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555						JTSK Bpv ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ČÍSLO ZAKÁZKY 118 092 DOKUMENTACE DUSP MĚŘÍTKO - DATUM 07/2019 POČET FORMÁTŮ 3xA4			
ING. EMIL ŠPAČEK	ING. EMIL ŠPAČEK	ING. STANISLAV RÝZNAR	ING. EMIL ŠPAČEK				
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS				
OBSAH				VÝSTAVBA ODBOČKY RAJHRAD			
NÁZEV PŘÍLOHY				ČÁST		ČÍSLO PŘÍLOHY	
PLÁN VÝLUK				B.8		4	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.							

Plán výluk pro rok 2021 "Výstavba odbočky Rajhrad"

Pol. čís.	Traťový úsek - ŽST	Kol. čís.	Důvod výluky	Výluka plánována na měsíc														Poznámka
				Poč.	Délka	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	Výl.rameno: 250 Brno-Břeclav																	
1	Modřice - Hrušovany u Brna	TK1+TV	PP2, přípravné práce, pažení, zřízení neutrálního pole	7	4hod., noční				7								PJ 50 km/h, 12.4. - 18.4.2021	
2	Hrušovany u Brna - Modřice	TK2+TV	PP2, přípravné práce, pažení, zřízení neutrálního pole	7	4hod., noční				7								PJ 50 km/h, 19.4. - 25.4.2021	
3	Modřice - Hrušovany u Brna	TK1+TV	SP 1a, základy TV, mostní provizorium, demolice silničního nadjezdu	13	N				4	9							ND+PNVJŘ+PJ 50 km/h, 26.4. - 9.5.2021	
3		bez výluk	SP 1b, výstavba silničního nadjezdu	50	N												PJ 50 km/h, 9.5. - 27.6.2021	
5	Modřice - Hrušovany u Brna	TK1+TV	SP 2, vložení výhybek Odb. Rajhrad, odvodnění, výstavba mostu v km 131,237	28	N						3	25					ND+PNVJŘ+PJ 50 km/h, 28.6. - 25.7.2021	
6	Hrušovany u Brna - Modřice	TK1+TV, TZZ	SP2a, aktivace Odb. Rajhrad a TZZ v TK1, zkoušky VZ	1	6hod.							1					PJ 50 km/h, 24.7.2021 10:00 - 16:00hod.	
7	Hrušovany u Brna - Modřice	TK2+TV	SP 3, vložení výhybek Odb. Rajhrad, odvodnění, základy a stožáry TV, mostní provizorium v km 131,237, výstavba mostu	34	N							6	28				ND+PNVJŘ+PJ 50 km/h, 26.7. - 28.8.2021 po ukončení funkční Odb. Rajhrad	
8	Modřice - Hrušovany u Brna	TK1+TV	SP 3a, definitivní regulace TV	4	4hod., noční								4				ZP, 24./25., 25./26., 26./27., 27./28.8.2021	
9	Hrušovany u Brna - Modřice	TK2+TV, TZZ	SP3b, aktivace Odb. Rajhrad a TZZ v TK2, zkoušky VZ	1	6hod.								1				PJ 50 km/h, 27.8.2021 10:00 - 16:00hod.	

Pol. čís.	Traťový úsek - ŽST	Kol. čís.	Důvod výluky	Výluka plánována na měsíc														Poznámka
				Poč.	Délka	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
10		bez výluk	SP 4a, výstavba silničního nadjezdu	50	N								3	30	17			PJ 50 km/h, 29.8. - 17.10.2021
11	Hrušovany u Brna - Modřice	TK2+TV	SP 4b, demontáž mostního provizoria, demontáž neutrálního pole, dokončovací práce	3	N										3			ND+PNVJŘ+PJ 50 km/h, 18.10. - 20.10.2021
12	Modřice - Hrušovany u Brna	TK1+TV	SP 4c, regulace TV	1	4hod., noční										3			ZP 20.10.2021
13	Modřice - Hrušovany u Brna	TK1+TV	SP 4b, demontáž mostního provizoria, demontáž neutrálního pole, dokončovací práce	3	N										3			ND+PNVJŘ+PJ 50 km/h, 21.10. - 23.10.2021
14	Hrušovany u Brna - Modřice	TK2+TV	SP 4c, regulace TV	1	4hod., noční													ZP 23.10.2021
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		

V Olomouci 20.1.2020
zpracoval Ing. Kroseska