



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Projekt "Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)" je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.




			ČÍSLO SOUPRAVY:
2	08/2021	ZMĚNA TYPU STOŽÁRŮ NA DS	
1		AKTUALIZACE 06/2021	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:	 Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. David Rose <i>Rose</i> Ing. Ivana Havlíková, Ph.D. <i>Imu</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Pavel Odehnal <i>Odehnal</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Václav Obrtlík <i>Obrtlík</i>	KONTROLOVAL Ing. David Rose <i>Rose</i>
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ MŮ: Břeclav / k.ú. Lanžhot	STUPEŇ: DSP	
"Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)" SO 05-01-04 Převěšení ZOK		ZAK. ČÍSLO 2018-055	
		MĚŘITKO -	POČET FORMÁTŮ 2 x A4
		DATUM: 05/2019	
Montážní tabulka		ČÁST DOKUM. E.3.1.3	PŘÍLOHA 3

MONTÁŽNÍ TABULKA ZOK

Vypracoval:	Václav Obrtlík	Stavba: "Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)"		
List:	1	Objekt: SO 05-01-04 Převěšení ZOK		
Listů:	1			
ČÍSLO PODPĚRY	NOSNÉ a KOTEVNÍ ARMATURY	SPOJKY REZERVY	SPIRÁLOVÉ ARMATURY	POZNÁMKA
20	ZOK 130-22/2L	ZOK 140-31/BPI.	ZOK 150-21	spojka CDT 06
22	ZOK 120-21/1 ZOK 110-61/1		ZOK 150-10/1	
24	ZOK 120-21/1 ZOK 110-61/1		ZOK 150-10/1	
26	ZOK 120-21/1 ZOK 110-31/1		ZOK 150-10/1	
28	ZOK 120-21/1 ZOK 110-61/1		ZOK 150-10/1	
30	ZOK 120-21/1 ZOK 110-61/1		ZOK 150-10/1	
32	ZOK 120-21/1 ZOK 110-61/1		ZOK 150-10/1	
34	ZOK 120-21/1 ZOK 110-61/1		ZOK 150-10/1	
36	ZOK 120-21/1 ZOK 110-61/1		ZOK 150-10/1	
38	ZOK 120-21/1 ZOK 110-61/1		ZOK 150-10/1	
40	ZOK 120-21/1 ZOK 110-61/1		ZOK 150-10/1	
42	ZOK 120-21/1 ZOK 110-61/1		ZOK 150-10/1	
44	ZOK 120-21/1 ZOK 110-61/1		ZOK 150-10/1	
46	ZOK 120-21/1 ZOK 110-61/1		ZOK 150-10/1	
48	ZOK 120-21/1 ZOK 110-31/1		ZOK 150-10/1	
stávající stav				
stávající 42 50	ZOK 120-21/1 ZOK 110-21/1		ZOK 150-10/1	
stávající 44 52	ZOK 120-21/1 ZOK 110-21/1		ZOK 150-10/1	
stávající 46 54	ZOK 120-21/1 ZOK 110-31/1		ZOK 150-10/1	
stávající 48 56	ZOK 120-20 ZOK 110-20		ZOK 150-10/1	
stávající 50 58	ZOK 130-10/2	ZOK 140-20/BPI.	ZOK 150-21	rezerva kabelu svod do zemní trasy
nadjezd km 9,800				zemní trasa