

**Cyklostezka A50 – podchod Stoliňská,
Předstihový objekt**

**Dokumentace pro vydání společného povolení
a pro provádění stavby**

**B10 - PLÁN KONTROLNÍCH
PROHLÍDEK**

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny pro následující činnosti:

- před zahájením stavby – předání staveniště
- po provedení přeložky kabelové trasy PREdistribuce před záhozem

1. etapa – konstrukce pod kolejí č. 2

- po odhalení základové spáry a dokončení pažení
- po dokončení izolace pod dolní deskou
- po uložení výztuže před betonáží dolní desky 1. etapy
- po uložení výztuže před betonáží stěn 1. etapy
- před betonáží horní desky po uložení výztuže 1. etapy
- po provedení vodotěsné izolace do úrovně drenáže
- po provedení zbývajících částí vodotěsné izolace před zásypem
- po osazení železničního svršku před uvedením do provozu

2. etapa – konstrukce pod kolejí č. 1 a přístupový chodník

Stejně jako v první etapě a dále potom:

- po montáži ocelové konstrukce zastřešení chodníku
- po provedení dokončovacích prací
- po ukončení stavebních prací – kolaudace

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi objednatelem (investorem) a zhotovitelem stavby.

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací vypracovanému s ohledem na související stavbu „Optimalizace trati“, který předloží zhotovitel stavby zástupci objednatele a stavebnímu doзору.