

[illegible]

## **PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK**

**Rekonstrukce mostu v km 3,286 trati 0671 Řetenice (mimo) – Úpořiny  
(mimo)**

**SO 10-01 Železniční svršek  
SO 11-01 Železniční spodek  
SO 20-01 Rekonstrukce mostu  
SO 30-01 Přeložka kabelu SŽ – CTD  
SO 30-02 Přeložka kabelu SŽ – SSZT  
SO 30-03 Přeložka kabelu SŽ – SEE  
SO 50-01 Úpravy chodníků a komunikace**

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny pro následující činnosti:

- před zahájením stavby – předání staveniště
- při kontrole dotčených inženýrských sítí po jejich odhalení za přítomnosti jejich správců
- dílenské přejímky OK
- přeložky sítí
- po odbourání spodní stavby a provedení výkopů
- po vyarmování základů opěr
- po vyarmování monolitických dříků opěr
- po betonáži spodní stavby
- po vyarmování prefabrikovaných částí spodní stavby v dílně
- po osazení prefabrikátů spodní stavby a po osazení NK
- po aplikaci hydroizolací
- při provádění přechodové oblasti
- po osazení železničního svršku
- po provedení dokončovacích prací
- před započítím prací na SO Úpravy chodníků a komunikace
- po ukončení stavebních prací – kolaudace

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi objednatelem (investorem) a zhotovitelem stavby.

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží zhotovitel stavby zástupci objednatele a stavebnímu doзору.