

PARÉ ČÍSLO :

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MAREK TYR		<b>tms projekt s.r.o.</b> Dubičné 106, Rudolfov 373 71 IČO: 48200891, DIČO: CZ48200891  <b>Projekční pracoviště PLZEŇ</b> Wenzigova 8, 301 00 PLZEŇ Tel.:378 229 850-55, Fax:378 229 870
NAVRHL, VYPRACOVAL	ING. ONDŘEJ ŠAFRÁNEK		
KRESLIL	ING. ONDŘEJ ŠAFRÁNEK		
KONTROLOVAL	ING. MAREK TYR		
OBJEDNATEL	SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o. Stavební správa západ		
Název stavby : <b>„Výstavba PZS v km 48,108 (P4689) a v km 49,382 (P4691) trati Mladá Boleslav – Stará Paka“</b>			DATUM <b>08/2020</b>
			ÚČEL <b>DUSP</b>
			ČÁST DOKUMENTACE <b>PŘÍLOHA ČÍSLO :</b>
ORGANIZACE VÝSTAVBY			<b>F.</b>

## F. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

### Obsah části :

<b>F.1</b>	<b>TECHNICKÁ ZPRÁVA .....</b>	<b>2</b>
F.1.1	CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ .....	2
F.1.2	VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH NEBO BUDOVANÝCH OBJEKTŮ .....	3
F.1.3	MOŽNOSTI NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SÍŤ .....	3
F.1.4	DOPRAVNÍ TRASY .....	3
F.1.5	ZABEZPEČENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM, OCHRANA OBJEKTŮ A ZELENĚ.....	3
F.1.6	ÚDAJE O ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍCH .....	3
F.1.7	VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.....	4
F.1.7.1	<i>Zásady pro provoz stavební mechanizace z hlediska ochrany vod.....</i>	<i>4</i>
F.1.8	POPIS POSTUPU STAVBY, PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY A UKONČENÍ STAVBY.....	6
F.1.9	POSTUPNÉ UVÁDĚNÍ DO PROVOZU.....	6
F.1.10	POŽADAVKY NA VÝLUKY VEŘEJNÉ DOPRAVY .....	7
F.1.10.1	<i>Výluky železničního provozu .....</i>	<i>7</i>
F.1.10.2	<i>Provizorní zařízení .....</i>	<i>7</i>
F.1.10.3	<i>Uzavírky silnic.....</i>	<i>7</i>
F.1.11	POVODŇOVÝ PLÁN .....	7
F.1.12	POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ .....	7
F.1.13	ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY .....	8
F.1.14	STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BOZP .....	8

## F.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

### F.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ

Místo stavby : Regionální dráha č. 486 00 Ml. Boleslav město – Stará Paka  
Kraj : Královéhradecký  
Okres : Jičín  
Obec : Mladějov v Čechách, Střeleč

OBEC	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	PARCELA Č.	LV	MAJITEL	
Mladějov	Mladějov v Čechách	904	45	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	
Mladějov	Mladějov v Čechách	839	597	Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové	
Mladějov	Mladějov v Čechách	905	45	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	
Mladějov	Mladějov v Čechách	906	45	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	
Mladějov	Mladějov v Čechách	841	10001	OBEC MLADĚJOV, č. p. 45, 50745 Mladějov	
Mladějov	Mladějov v Čechách	544/3	533	Hamacharová Gabriela, č. p. 1, 50745 Mladějov	
Mladějov	Mladějov v Čechách	542/6	533	Hamacharová Gabriela, č. p. 1, 50745 Mladějov	
Mladějov	Mladějov v Čechách	863	10001	OBEC MLADĚJOV, č. p. 45, 50745 Mladějov	
Mladějov	Mladějov v Čechách	907	45	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	
Mladějov	Mladějov v Čechách	893/1	533	Hamacharová Gabriela, č. p. 1, 50745 Mladějov	
Mladějov	Střeleč	461	39	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	
Mladějov	Střeleč	462	39	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	
Mladějov	Střeleč	463	39	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	
Mladějov	Střeleč	439/1	10001	OBEC MLADĚJOV, č. p. 45, 50745 Mladějov	
Mladějov	Střeleč	431/1	124	Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové	
Mladějov	Střeleč	264/9	130	Černý Lukáš, Jeseniova 1167/57, Žižkov, 13000 Praha 3	
Mladějov	Střeleč	428/2	110	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	
Mladějov	Střeleč	464	39	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	

Jedná se o stavbu dráhy a stavebníkem je Správa železnic, s.o.

Území, v němž je stavba umístěna, je v ochranném pásmu dráhy a nachází se zde inženýrské sítě, viz část H. – Doklady.

Skládku materiálu bude možné zřídit na pozemcích SŽ s.o. v prostoru dopravní Mladějov v Čechách.

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

### **F.1.2 VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH NEBO BUDOVANÝCH OBJEKTŮ**

Ve stavbě nebudou využívány stávající objekty.

### **F.1.3 MOŽNOSTI NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SÍŤ**

Vzhledem k charakteru stavby NEOBSAZENO.

### **F.1.4 DOPRAVNÍ TRASY**

Jako dopravní trasa pro přesun rozhodujících dodávek k přejezdu budou využity přilehlé místní komunikace k přejezdům km 47,592, km 48,108, km 49,382 a dopravně Mladějov.

### **F.1.5 ZABEZPEČENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM, OCHRANA OBJEKTŮ A ZELENĚ**

V průběhu stavby dojde ke střetu s inženýrskými sítěmi nebo jejich ochranných pásem správců:

- SŽ, s.o., OŘ HK (viz. Doklady H.)
- ČEZ a.s. (viz. Doklady H.)
- CETIN a.s. (viz. Doklady H.)
- ČD – Telematika a.s. (viz. Doklady H.)

Vyjádření jednotlivých správců dotčených inženýrských sítí jsou součástí části H. Doklady této projektové dokumentace.

Během stavby je nutno respektovat ustanovení zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a vyhlášku č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Během stavebních prací nesmí dojít k poškození dřevin. Je nutno respektovat kořenovou zónu stromů. K ochraně kolizních dřevin je třeba zajistit opatření dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

### **F.1.6 ÚDAJE O ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍCH**

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.

Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požární bezpečnostní opatření tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

„Ohlášení zahájení a ukončení stavebních prací je nutné provést s dostatečným předstihem na místně příslušné operační středisko HZS Správy železnic - JPO Nymburk, Boleslavská 418, 288 02 Nymburk, nepoplachové č. tel. 728 028 526 nebo e-mail hzsnbkoper@szdc.cz, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření.“

### **F.1.7 Vliv provádění stavby na životní prostředí**

V průběhu stavby nebude životní prostředí ohroženo. Stavba nevyžaduje rozsáhlejší demolice stávajících objektů. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Provoz nebude mít trvalý negativní vliv na životní prostředí. Pouze v průběhu realizace stavby dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem zemních prací. Dokončená stavba nebude mít vliv na klimatické poměry, využívání přírodních zdrojů, kulturní památky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani na hladinu emisí.

Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona, po posouzení výše uvedeného záměru, vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 toto stanovisko:

*Část záměru „Výstavba PZS v km 48,108 (P4689) a v km 49,382 (P4691) trati Mladá Boleslav – Stará Paka“ která je ve věcné a místní působnosti krajského úřadu (tj. mimo území CHKO Český ráj) nemůže mít s ohledem na výše uvedený charakter významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhlášené ptáčí oblasti ve smyslu zákona. Viz dokladová část H1.1.*

*Pro úplnost krajský úřad sděluje, že výše uvedeným záměrem nejsou dotčena zvláště chráněná území v působnosti krajského úřadu, ani jejich ochranná pásma.*

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) a § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), uděluje souhlas k realizaci stavby. Viz dokladová část H1.9.

Při stavbě nedochází k trvalému ani dočasnému záboru ZPF a PUPFL.

Odpad bude uložen dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. Odpady vzniklé při stavbě jsou zaříděny dle Katalogu odpadů - vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.

V rámci zpracování projektové dokumentace nebyla provedena předkategorizace stavu a konečná kategorizace bude provedena před samotnou realizací dané stavby.

Po ukončení realizace bude stavba prostá veškerých ekologických zátěží.

Z hlediska ochrany významných krajinných prvků a památkové ochrany nedochází ke střetu zájmů.

#### **F.1.7.1 Zásady pro provoz stavební mechanizace z hlediska ochrany vod**

*viz. část H.1.8. – Doklady, vyjádření Městský úřad Jičín, odbor ŽP*

*viz. část F.1.7.1. – Zásady pro provoz stavební mechanizace z hlediska ochrany vod*

Strojní mechanizmy musí mít hydraulické soustavy a palivové nádrže v bezvadném stavu, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a vodních toků ropnými produkty. Motory těchto mechanizačních prostředků byly správně seřizeny na minimální, normou stanovené exhalace a nebyly ponechávány zbytečně v chodu. Dodavatel je povinen u použité mechanizace

zkontrolovat a dodržovat těsnost palivových nádrží a nádrží na tlakový olej, aby nedošlo k jeho úniku do půdy a zejména do vodotečí.

Pro skladování a přepravu automobilových motorových a převodových olejů řady A a AD jsou určeny dle ČSN 65 6060 tyto druhy obalů: sudy těžké pozinkované i bez povrchové úpravy, sudy lehké - drumy, kanystry ocelové, dopravní konve, kanystry z tenkého plechu drobné originální obaly, obaly z plastů. V prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, výkopových mechanismů a agregátů přípravky ARVA nebo jinými chemickými rozpouštědly a dále zákaz používání všech saponátů. Při manipulaci s oleji a RPL, při jejich případné výměně nebo doplnění, v prostorách stavby dbát zvýšené opatrnosti, aby nemohlo dojít k jejich úniku.

**Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, přicházející na stavbě do styku s ropnými látkami a oleji s opatřeními uvedenými v této souhrnné technické zprávě.**

Při realizaci kabelové trasy v oblastech ochranných pásem vodních toků a zdrojů a v chráněných územích se doporučuje požádat o dozor zástupce ochrany ŽP, správce vodních toků apod. Pokud by přes všechna opatření došlo k úniku ropných látek, je nutno neprodleně vyrozumět správce ohrožených vodních toků či zdrojů, nejbližší Hasičský sbor a Referát životního prostředí příslušného Městského úřadu a v rámci možností činit opatření k omezení rozsahu havárie dostupnými prostředky (přehrazení hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je však nutno urychleně odstranit zdroj znečištění.

zastavení úniku - zabránit utěsněním otvoru, trhlin, uzavřením ventilů, zachycováním kapaliny z havarovaných prostředků do různých nádob, vyčerpáním kapaliny z havarovaného prostředku.

lokalizace úniku - zastavit rozlévání již vyteklé kapaliny hrázkováním zaplaveného území např. trámy, přechodným přehrazením příkopů, v případě většího rozsahu přivolat příslušníky profesionálního Hasičského záchranného sboru.

odstranění uniklých RPL - uniklé látky soustředit např. pomocí stružek a vykopaných jámek, a odčerpat. Sanace zasaženého území do odčerpání volných RPL se provádí rozsypáním VAPEXU či jiného materiálu sajícího RPL. Nasáklý absorbent se sebere do těsných nádob (igelitových pytlů). Kontaminovaný VAPEX nebo zemina se odvezou k likvidaci ke specializované firmě.

Dodavatel je povinen neprodleně provést první zásah osobou nebo osobami, které únik upozorovali. Při větším rozsahu, který není dodavatel schopen sám zajistit, neprodleně vyrozumět odbor výstavby a dopravy. Ve stavebním deníku bude uveden rozsah znečištění (úniku), druh látky, čas úniku, doba a způsob likvidace.

Z řady důvodů jsou RPL závažné znečišťující médium vodního prostředí. Zvláště v podzemních vodách vedou RPL k dlouhodobému znečištění a znehodnocení těchto vod a to i v případě stopových koncentrací. Dosažení nápravy je pak většinou dlouhodobé a zpravidla značně nákladné.

Z hlediska ochrany významných krajinných prvků a památkové ochrany nedochází ke střetu zájmů.

Po ukončení realizace bude stavba prostá veškerých ekologických zátěží.

**Základní telefonické kontakty:**

<b>Hasičská záchranná služba SŽDC</b>	<b>972 235 106</b>
<b>Vodoprávní úřad</b> (Městský úřad Sušice, odbor ŽP)	<b>376 540 111</b>
<b>Správce vodního toku (Povodí Vltavy)</b>	<b>257 329 425</b>
<b>Investor</b>	
<b>Zhotovitel stavby</b>	

#### **F.1.8 POPIS POSTUPU STAVBY, PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY A UKONČENÍ STAVBY**

Návrh optimálního postupu výstavby:

1. Realizační projektová dokumentace
2. Technická příprava, objednávky materiálu
3. Příprava technologie v montážním zázemí zhotovitele
4. Realizace přípojky a kabelových tras
5. Osazení reléových domků
6. Jiné přípravy možné realizovat během provozu

V době výluky zab. zař. :

7. Vypnutí (PZS km 47,592) a demontáž stávajícího zařízení (km 48,108 a 49,382)
8. Osazení čidel počítače náprav
9. Osazení výstražníků, (závor) a konečná úprava kabelizace
10. Úprava navazujících zařízení
11. Dokončení montáží a aktivace PZS
12. Komplexní zkoušky, technické prohlídky

Dále :

13. Zkušební provoz
14. Dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření

#### **F.1.9 POSTUPNÉ UVÁDĚNÍ DO PROVOZU**

Podle zákona o drahách č. 266/94Sb. jsou ve stavbě provozní soubory a stavební objekty pouze charakteru „stavby dráhy“. U těchto objektů a provozních souborů musí být způsobilost k užívání před vydáním kolaudačního rozhodnutí ověřena technicko–bezpečnostní zkouškou a zkušebním provozem. Rozsah a podmínky TBZ a zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis tj. vyhláška 177/95Sb.

Zkušební provoz se zavede po provedení TBZ, vydáním Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu s uvedením podmínek a doby trvání. O povolení zkušebního provozu musí stavebník požádat Drážní úřad. Délku trvání zkušebního provozu určí Drážní úřad.

Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které na základě požadavku investora vydá příslušný Drážní úřad.

Realizace stavby se předpokládá v roce 2020. Plánovaný termín zahájení a dokončení stavby bude upřesněn investorem při zajištění potřebného financování stavby a potřebných výluk k realizaci stavby.

Lhůta výstavby byla stanovena vzhledem k rozsahu prováděných prací a ve srovnání z dříve prováděnými pracemi stejného rozsahu na 4 měsíce.

Stavba se bude členit dle jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů, přesný harmonogram bude určen zhotovitelem před vlastní realizací stavby.

## **F.1.10 POŽADAVKY NA VÝLUKY VEŘEJNÉ DOPRAVY**

### **F.1.10.1 Výluky železničního provozu**

Projektantem je navržena pouze výluka zabezpečovacího zařízení v délce minimálně 5 dnů. Během těchto dní budou provedeny hlavní stavební práce a úpravy na stávajícím zabezpečovacím zařízení, které bude po dobu této výluky vypnuto.

V případě požadavku na zkrácení výluky zab.zař. navrhuje, aby investor uplatnil požadavek na zkrácení lhůty pro provedení (nutné výluky) do soutěžních podmínek VOS pro výběr zhotovitele stavby.

### **F.1.10.2 Provizorní zařízení**

Na období od vypnutí (PZS km 47,592) a zrušení křížů km 48,108 a 49,382 do doby aktivace nového zařízení budou provedena následující dopravní opatření:

1. Z obou stran železničního přejezdu ve vzdálenosti 50-100m bude umístěna dopravní značka IP22 Změna místní úpravy s textem Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti. Dále bude před drážní těleso z obou stran přejezdu umístěna dopravní značka P6 „Stůj, dej přednost v jízdě.“
2. Bezpečnost na přejezdech bude zajištěna osazením příslušných návěstidel podle předpisů SŽDC (D1) a zpravováním strojvedoucích písemnými rozkazy.

### **F.1.10.3 Uzavírky silnic**

Po dobu provádění stavebních prací není potřeba uzavírek silnic.

## **F.1.11 POVODŇOVÝ PLÁN**

Vzhledem k charakteru stavby NEOBSAZENO.

## **F.1.12 POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ**

Stavba vzhledem k jejímu rozsahu nevyžaduje rozsáhlé zařízení stavenišť.

Skládku materiálu bude možné zřídit na pozemcích SŽ s.o. v prostoru dopravní Mladějov.



Materiál musí být uložený tak, aby nebránil volnému vstupu na pozemky za přejezdem popř. neohrožoval bezpečnost železniční dopravy.

Při realizaci stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí hlukem a prachem. Dále nesmí docházet k ohrožování silničního a železničního provozu, znečišťování komunikací, ovzduší a vod.

### **F.1.13 ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY**

Vzhledem k charakteru stavby NEOBSAZENO.

### **F.1.14 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BOZP**

Všeobecné zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v Zákoníku práce ve znění příslušných novel a předpisů.

Při montáži, provozu a údržbě zabezpečovacího zařízení musí být dodrženy všechny platné normy a směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby pracoviště bylo řádně připraveno a aby odpovídalo platným bezpečnostním předpisům.

Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit odborný dozor při práci. Pokud není na pracovišti přímo mistr nebo vedoucí čety a pracují zde nejméně dva pracovníci, musí být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s ohledem na bezpečnost práce.

Práce osamělého pracovníka v prostoru kolejiště a v bezprostřední blízkosti je zakázána.

Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený řízením pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o zásadách bezpečnosti práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a zejména upozornit pracovníky na rizikové okolnosti.

Při práci v dopravní kanceláři musí všichni montéři dbát pokynů zodpovědných dopravních pracovníků.

Před uvedením zabezpečovacího zařízení do provozu musí být prověřena správnost uzemnění, jištění a dimenzování vodičů.

Všechna nebezpečná místa musí být řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. O výsledku příslušných zkoušek a komisionálních řízení pro uvádění zařízení do zkušebního provozu a trvalého provozu se provede protokolární záznam.

Protože stavba bude prováděna za současného železničního provozu, je třeba, aby pracovníci dbali pokynů dopravních zaměstnanců. Zejména je nutné poučit pracovníky o zásadách pohybu a práce v kolejišti. Je třeba dodržovat předpis **SŽDC Bp 1** Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a navazující předpisy.

Při práci je třeba dbát všech příslušných ustanovení a norem SŽDC, žel. předpisů PTPŽ a předpisů o bezpečnosti při práci.

Zvláště je nutné, aby byly dodržovány podmínky:

- Zákoníku práce – zákon č.262/2006 Sb.
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- TNI 34 3100 a ČSN EN 50110-1 ed. 3:2015 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
- Vyhláška 50/78Sb. o odborné způsobilosti z elektrotechniky
- SŽDC TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách
- SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
- Zákon č.174/1968 Sb. o státním dozoru nad bezpečností práce
- Nařízení vlády č.201/2010 Sb o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
- Vyhláška ministerstva stavebnictví č.77/1965 o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích je závazné pro stavební firmy a subjekty, které provádějí stavební práce. V nařízení jsou stanoveny základní povinnosti, především se jedná:

- proškolení pracovníků, kteří stavební práce provádějí a obsluhují stavební stroje
- vést evidenci o školení
- opatřit pracovníky ochrannými pomůckami
- zajistit označení staveniště
- vypracovat technologický postup a seznámit s ním pracovníky
- provádět stavební práce osobami s odbornou způsobilostí
- před zahájením stavby nechat vytýčit správci průběh podzemních sítí
- dodržovat ochranná pásma těchto sítí
- provádět pravidelné kontroly strojů a zařízení

Při stavební činnosti musí být technologie stavby zvolena s ohledem na minimalizaci veškerých prací, které by měly negativní dopad na okolní prostředí, zejména hluk, prašnost a vibrace.

Pro práce prováděné mechanismy je zapotřebí dodržovat předpisy a ustanovení pro práci s těmito mechanismy.