




Paré:

Razítko oprávněné osoby:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	<b>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b>	
Zástupce investora:	Stavební správa západ, Diamond Point	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín	

Zhotovitel díla:	<b>TOP CON SERVIS s.r.o.</b>		
Adresa:	Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8		
Kontakt:	T: +420 284 021 740 E: topcon@topcon.cz		
Zhotovitel části/objektu:	<b>TOP CON SERVIS s.r.o.</b>		
Adresa:	Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8		
Kontakt:	T: +420 284 021 740 E: topcon@topcon.cz		
Hlavní projektant (HIP):	<b>Ing. Libor Marek</b>	Specialista:	<b>Ing. Libor Marek</b>

Název stavby/akce:	<b>Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice - Neratovice</b>		Označení investora: <b>S632000258</b>
Název části:	Souhrnná technická zpráva		Zakázka: <b>03-21</b>
Název objektu/dílčí části:	-		Označení části: <b>B.8.4</b>
Název přílohy:	<b>Plán kontrolních prohlídek</b>		Označení objektu/komplexu: -
Název dílčí části přílohy:			Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>B 8.4</b>
Odpovědný projektant: Ing. Ondřej Lojík, Ph.D.	Zpracovatel přílohy: Ing. Alexandr Kurz	Měřítko: - Formáty: -	Stupeň dokumentace: <b>DUSP+PDPS</b>
Kraj: Středočeský	Katastrální území: Brandýs nad Labem, Zápý	TUDU: 0911 04	Smluvní datum zpracování: <b>06/2023</b>

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
---------------------	---------------------	-------	---------	------------	----------	---------

S	6	3	2	0	0
---	---	---	---	---	---

[Prostor pro další informace]

**Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice -  
Neratovice (Brandýs silnice D10)**

**Dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP)  
a  
Projektová dokumentace staveb drah pro provádění stavby  
(PDPS)**

**Souhrnná technická zpráva**

**PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK**

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny pro následující činnosti:

- před zahájením stavby - předání staveniště
- při kontrole dotčených inženýrských sítí po jejich odhalení za přítomnosti jejich správců
- dílenské přejímky
- montážní přejímky na montážní plošině
- po aplikaci hydroizolace mostovky
- podpůrné konstrukce (po výsuv NOK)
- po vrtání velkopřůměrových pilot a armování nových betonových částí spodní stavby
- po uložení NOK na ložiska
- při provádění přechodové oblasti
- po osazení železničního svršku
- po provedení dokončovacích prací
- po ukončení stavebních prací - kolaudace

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi objednatelem (investorem) a zhotovitelem stavby.

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny a upřesněny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží zhotovitel stavby zástupci objednatele a stavebnímu doзору.