

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 00000/0000-SŽ-OS-000  
Listů/příloh 1/0

Interní sdělení: Martin Černý

Vyřizuje Lucie Dalecká  
Telefon  
Mobil +420 702 209 938  
E-mail DaleckaL@spravazeleznic.cz

Datum 24. 3. 2023

## **Připomínky k dokumentaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice – Neratovice (Brandýs silnice D10)“**

### **Průvodní zpráva**

#### *Str. 5 – Zemědělská příloha*

Je uvedeno, že Zemědělská příloha není součástí dokumentace, přitom dle STZ dochází k dočasným záborům ZPF pro staveniště a příjezdové komunikace. Prosím, doplnit Zemědělskou přílohu včetně Plánu rekultivace.

[Bude doplněno](#)

#### *Str. 6 – kap. A.2.1 Dočasné stavby a zařízení*

V kapitole se uvádí, že nejsou přepokládány dočasné stavby a současně v další části kapitoly, že přístup stavebních mechanismů se předpokládá po staveništní cestě přes pozemek soukromého vlastníka a po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu. Pak se tedy jedná o dočasnou stavbu. Prosím, opravit a sjednotit text v kapitole.

[Bylo opraveno](#)

### **Souhrnná technická zpráva**

#### *Str. 10 – kap. B.2.7 Základní popis stavebních objektů, Stávající stav*

V kapitole se 2x opakuje popis SO 11-21-02 Propustek v ev. km 5,380 a naopak chybí SO 11-21-01 Propustek v ev. km 5,504. Prosím opravit.

[Bylo upraveno](#)

#### *Str. 16 – kap. B.6.4 Ochrana přírody*

Stavba se nenachází v intravilánu. Prosím, opravit.

Dále požaduji do kapitoly doplnit výsledky biologického průzkumu a biologický průzkum předložit k připomínkám. Není možné text a průzkum doplnit až do čistopisu.

[Bylo doplněno](#)

#### *Str. 16 – kap. B.6.4 Chráněná území přírody a krajiny*

PP Černý Orel je ve vzdálenosti cca 2,5 km vzdušnou čarou od stavby. Prosím, prověřit a opravit.

[Bylo upraveno](#)

#### *Str. 16 – kap. B.6.8 Viv na mimolesní zeleň*

Pokud stavba vyvolává potřebu kácení dřevin rostoucích mimo les, musí být zpracován dendrologický průzkum kácených dřevin a na základě tohoto průzkumu je nutno požádat o vydání závazného stanoviska ke kácení pro tzv. nadměrné dřeviny.

Požaduji doplnit dendrologický průzkum k připomínkám a do této kapitoly doplnit celkový počet kácených dřevin a celkovou plochu kácených zapojených porostů. Dále je třeba do projektové dokumentace přidat samostatný SO pro kácení, případně kácení dřevin včetně nákladů zahrnout do jiného SO.

Bylo doplněno

*Str. 16-17 – kap. B.6.9 Viv na vodoteče a vodní zdroje*

V kapitole je uveden text k hluku (viz první odstavec na str. 17). Prosím, přesunout ho do kapitoly B.6.12 Vliv na obyvatelstvo a B.6.17 Hluk.

Bylo upraveno

*Str. 17 – kap. B.6.10 Viv na lesní a zemědělský půdní fond*

V kapitole se uvádí, že stavba nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor pozemků ZPF. Dle situace zařízení staveniště a přístupových cest jsou tyto navrženy mj. na pozemcích p.č. 473/7, 473/4 nebo 874. Všechny tyto pozemky jsou v KN vedeny jako orná půda, je tedy zřejmé, že stavba vyvolá dočasné zábory ZPF. Prosím, prověřit využití všech pozemků dotčených stavbou, opravit zábory ZPF ve všech příslušných kapitolách STZ a částech a technických zprávách DUSP a současně doplnit ke kontrole Zemědělskou přílohu vč. plánu rekultivace zabraných částí pozemků.

Bylo upraveno, přílohy byly doplněny

*Str. 18 – kap. B.6.14 Návrh opáření k eliminaci negativních účinků stavby na životní prostředí, Fáze výstavby*

V první odrážce opravit, že likvidace bude primárně využita kompostováním, energeticky, případně uložením na skládku. Dle platné legislativy je povinností alespoň 70% stavebních a demoličních odpadů využít na stavbě nebo mimo stavbu nebo recyklovat. Pozn.: Uložení odpadu na skládku je dle hierarchie nakládání s odpady až ta nejzazší možnost.

Ve třetí odrážce se uvádí, že pracovníci budou seznámeni s povodňovým a havarijním plánem. Stavba nezasahuje do záplavového území, není nutné povodňový plán zpracovávat. Havarijní plán, prosím, předložit ke kontrole.

Bylo upraveno

*Str. 19 – kap. B.6.16 Podklady*

Doplnit také Dendrologický průzkum.

Bylo doplněno

*Str. 19 – kap. B.6.18 Demolice, Most v ev. km 5,703*

V prvním opravit opravit, že beton bude odvezen na skládku. Beton lze předat do Recyklačního střediska. Dle platné legislativy je povinností alespoň 70% stavebních a demoličních odpadů využít na stavbě nebo mimo stavbu nebo recyklovat. Pozn.: Uložení odpadu na skládku je dle hierarchie nakládání s odpady až ta nejzazší možnost.

Bylo upraveno

*Str. 22 – kap. B.8.2 Etapizace výstavby celé stavby*

V kapitole jsou na str. 22 uvedeny odkazy na kap. B.6, kde má být řešeno kácení dřevin a odpadové hospodářství (maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě). V kapitole B.6 není ani kácení ani odpadové hospodářství detailně řešeno. Požaduji, obojí doplnit dle požadavků platné legislativy, VTP, ZTP a směrnice SŽ SM096 pro nakládání s odpady, Část třetí, Článek 9 a předložit k připomínkám.

Současně je uveden odkaz na část E Dokladová část pro správní řízení. Část E nebyl v rámci DUSP k připomínkám předložena.

Odpady byly dplněny přepracovány

*Str. 23 – kap. B.8.9 Bilance zemních hmot*

Část Odpadové hospodářství nebyla předložena v rámci DUSP k připomínkám. Prosím, doplnit.

Dle mého názoru bilance zemních hmot znamená porovnání množství výkopových a záhozových/násypových zemin. V tabulce odpadového hospodářství jsou zahrnuty přebytkové výkopové zeminy, které nebyly využity v rámci stavby, čímž se staly odpadem.

[Právě proto, že celý proces recyklace a využití zemin je komplexnější, bylo ponecháno na odpadovém hospodářství, tzn. bylo ponecháno bez dalšího popisu.](#)

### **B.8.3. BOZP**

*Str. 4 – kap. A.1. Údaje o stavbě, písm. g)*

V tabulce v řádku Vodní díla opravit řeku Ohři na Labe. Pro stavbu není potřeba zpracovávat povodňový plán, pokud nezasahuje do záplavového území. Prosím, smazat.

[Bylo upraveno](#)

*Str. 10 – kap. C.2. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření..., písm. b)*

Ve třetí podkapitole Navržené postupy a opatření v první odrážce, prosím, smazat větu týkající se nočních prací. V STZ v kap. B.6.12 a B.6.17 je uvedeno, že stavení činnost bude prováděna pouze v době od 7 do 21 hodin. V případě, že se uvažuje s nočními pracemi, je nezbytné souhlasné vyjádření příslušné Krajské hygienické stanice k pracem prováděným v průběhu nočních hodin.

[Bylo doplněna demolice mostu v nočních hodinách. Stanovisko Krajské hygienické stanice bude součástí dokladové části.](#)

Dále, prosím, smazat druhou odrážku týkající se osvětlení při nočních pracech.

*Str. 13 – kap. C.2. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření..., písm. e)*

Prosím, smazat v poslední odrážce poslední větu týkající se osvětlení při nočních pracech.

[Odstavec byl upraven.](#)

## **SO 11-00-01\_D\_1\_1\_1\_2.001 Technická zpráva**

*Str. 6-7 – kap. 1.2 Umístění stavby, správce*

Prosím, opravit v poslední odstavci kapitoly informaci, že v rámci stavby nedojde k záborům pozemků ZPF. Stavbou dojde k dočasným záborům ZPF z důvodu realizace dočasných přístupových cest a zařízení staveniště.

[Odstavec byl upraven.](#)

*Str. 17 – kap. 6.1.1 Vliv na životní prostředí*

Prosím, opravit v prvním odstavci Hygienický předpis č. 41, svazek 37/77 (není dávno v platnosti) na aktuální předpis stanovující hygienické limity hluku a vibrací.

[Odstavec byl upraven.](#)

*Str. 17 – kap. 6.1.2 Odpadové hospodářství*

Prosím, opravit v druhém odstavci druhou větu, že „Veškerý další odpadový materiál bude likvidován...“. Dle hierarchie nakládání s odpady je odstranění odpadu až ten nejzazší způsob. Velké množství stavebních odpadů je možné recyklovat nebo využít mimo stavbu v zařízeních pro nakládání s odpady.

V celé kapitole, prosím, výraz „...oprávněné k odstranění odpadů...“ nahradit „...oprávněné k nakládání s odpady...“

[Opraveno.](#)

Dále, prosím, smazat tabulku „Předpokládané odpady vzniklé během stavby (zařazené dle vyhlášky č. 8/2021 Sb.):“. Tato tabulka má být včetně odhadovaného množství jednotlivých kategorií odpadů a odhadu % recyklace a využití stavebního a demoličního odpadu v části Odpadové hospodářství.

[Tabulka byla odstraněna.](#)

*Str. 19 – kap. 9. Dokončovací práce*

Ve druhém odstavci, prosím, doplnit do textu „...ekologická likvidace pražců...“ slovo „...ekologická likvidace dřevěných pražců...“. Betonové pražce by se měly předat do recyklačního centra.

[Doplněno.](#)

#### **SO\_11\_00\_01\_TZ\_Brandýs nad Labem**

Viz připomínky k SO 11-00-01\_D\_1\_1\_1\_2.001 Technická zpráva.

#### **SO 11-20-01 Most v km 5,703, 1-00.1 Technická zpráva**

*Str. 21 – kap. 6.2. Výstavba nového mostu*

V textu se uvádí, že pro demolici mostu bude nutné uzavření dálnice D10 na dobu 14 hodin ze soboty na neděli. Pokud se uvažuje, že demolice mostu bude probíhat v nočních hodinách, je nezbytné stanovit rozsah prací realizovaných v noci a zajistit souhlasné stanovisko příslušné Krajské hygienické stanice.

Současně je nezbytné v jednotlivých kapitolách a částech DUSP sjednotit informace k nočním pracem (viz. STZ, BOZP apod.).

[Stanovisko Krajské hygienické stanice bude součástí dokladové části.](#)

**V kapitole B.6 ani v jiné části PD předložené k připomínkám není řešena část Odpadové hospodářství. Prosím, zpracovat Odpadové hospodářství dle požadavků platné legislativy, VTP, ZTP a směrnice SŽ SM096 pro nakládání s odpady, Část třetí, Článek 9 a předložit k připomínkám.**

**Upozorňuji, že součástí Odpadového hospodářství musí být tabulka, která prokáže využití/recyklaci 70% stavebního a demoličního odpadu.**

**Dále, prosím, doložit k připomínkám Biologický průzkum, Dendrologický průzkum a Havarijní plán.**

**Po zpracování výše uvedených připomínek, prosím, předložit koncept projektové dokumentace ke kontrole.**