



**Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín – Slaný  
(Viadukt Podlešín)**

**DUSP+PDPS**

# **PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK**

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny pro následující činnosti:

- před zahájením stavby - předání staveniště
- při kontrole dotčených inženýrských sítí po jejich odhalení za přítomnosti jejich správců
- po odstranění zásypových vrstev kleneb
- po zhotovení podkladních vrstev pro aplikaci hydroizolace
- při zásypu a hutnění vrstev nad klenbami
- po provedení přechodové oblasti mostu
- po osazení ocelového zábradlí
- po provedení železničního svršku
- po očištění kamenného zdiva mostu
- po přespárování zdiva
- po provedení vodních tlakových zkoušek pro upřesnění rozsahu injektáží
- po provedení dokončovacích prací
- po ukončení stavebních prací - kolaudace

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi objednatelem (investorem) a zhotovitelem stavby.

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží zhotovitel stavby zástupci objednatele a stavebnímu doзору.