









Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	TOP CON SERVIS s.r.o.			
Adresa:	Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8			
Kontakt:	T: 284 021 740 E: topcon@topcon.cz			
Zhotovitel objektu:	TOP CON SERVIS s.r.o.			
Adresa:	Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8			
Kontakt:	T: 284 021 740 E: topcon@topcon.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Libor Marek 	Ing. Libor Marek 	Ing. Jiří Šilínek 	Ing. Jiří Šilínek	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín - Slaný			Označení (S-kód): S632100082
Název části:	Souhrnná technická zpráva			Označení zhotovitele: 103-20
Název objektu:				Označení části: B
Název přílohy:	Plán kontrolních prohlídek			Označení objektu/komplexu:
Název dílčí části přílohy:				Číslo přílohy: 8.4
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Paré:	
Středočeský	Slaný [749362]	0693		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP+PDPS	10/2021	A4		

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 2 1 0 0 0 8 2	- D U S P -	B X X X X X	- X X X X X X X X X X	- X X	- X - X 8 4	- 0 0 0

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín – Slaný

SO 00-01 Železniční svršek a spodek
SO 20-01 – Most v km 53,910
SO 30-01 – Přeložky SSZT
SO 30-02 – Přeložky ČD – Telematika
SO 32-01 – Přeložka vodovodu

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny pro následující činnosti:

- Po provedení přeložky vodovodu
- před zahájením stavby – předání staveniště
- při kontrole dotčených inženýrských sítí po jejich odhalení za přítomnosti jejich správců
- po odstranění SOK, výkopových pracích a odbourání spodní stavby
- po provedení pilot
- po armování základů opěr a křídel
- po betonáži základů opěr a křídel
- po armování dříků opěr a křídel
- po betonáži dříků opěr a křídel
- po osazení prefabrikátů úložných prahů a nové NK
- po provedení přechodové oblasti mostu
- po osazení železničního svršku
- po provedení dokončovacích prací
- po ukončení stavebních prací – kolaudace

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi objednatelem (investorem) a zhotovitelem stavby.

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží zhotovitel stavby zástupci objednatele a stavebnímu doзору.