

Přehled změn v dokumentaci oproti poslednímu ucelenému odevzdání (prosinec 2023)

ozn.	název části / dotčené objekty / popis
A	Průvodní zpráva
	Do seznamu stavebních objektů doplněny nové objekty
B	Souhrnná technická zpráva
B.1, B.2, B.3, B.5, B.7	Hlavní text – aktualizován popis některých stavebních objektů, vypuštěna zmínka o odb. Karlovarská v kapitole B.2.1.4
B.4	Provozní a dopravní technologie – změna kvůli zrušení odb. Karlovarská
B.8.1	Zásady organizace výstavby – doplněna nová koncepce zabezpečovacího zařízení, aktualizace schémat a harmonogramu
B.8.2	Dopravně-inženýrská opatření – změna u přejezdu P24 (III/10138): úprava komunikace, kyvadlový provoz namísto úplné výluky
B.9	Celkové vodohospodářské řešení – aktualizace po projednání s Povodím Vltavy, doplnění retenčních nádrží, aktualizace přehledné situace a výpočtů
C	Situační výkresy
C.1, C.2, C.3	Nový export se zakreslenými situačními změnami
D.1	Technologická část
D.1.1	Železniční zabezpečovací zařízení
všechny objekty	Změna koncepce zabezpečovacího zařízení – provoz pod ETCS L2 s benefity, doplnění provizorního zabezpečovacího zařízení během výstavby Zrušen PS 51-01-01 (odb. Karlovarská)
D.1.2	Železniční sdělovací zařízení
PS 02-02-01 PS 04-02-01 PS 53-02-01 PS 54-02-01 PS 91-02-01 PS 91-02-02 PS 91-02-04 PS 91-02-07	Místní kabelizace ŽST Hostivice a ŽST Jeneč, dálkové a traťové kabely ve všech úsecích, přenosový systém, GSM-R – více změn (v návaznosti na změnu zabezpečovacího zařízení; zrušení odb. Karlovarská; doplnění stanice GSM-R Chýně; úprava trasování kabelizace) Zrušen PS 01-02-01 (odb. Karlovarská)
PS 91-02-03	Ruzyně – Kladno, ochrana DOK ČD-T – pouze úprava schématu
PS 02-02-04	Informační systém pro cestující ŽST Hostivice – vypořádání dotazů
D.1.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT
PS 01-04-01	TTS odb. Karlovarská – změna v příl. 301 Blokové schéma
D.1.4	Ostatní technologická zařízení
PS 02-05-01 PS 04-05-01	Výtahy – úprava dle požadavků pro interoperabilitu, doplnění informací do zpráv a výkresů

D.2	Stavební část
D.2.1	Inženýrské objekty
D.2.1.1	Železniční svršek a spodek
SO 01-10-01 SO 01-11-01	Ruzyně – Hostivice – zrušení odb. Karlovarská, doplnění kabelovodu pod mostem D6, úprava příkopů
SO 02-10-01 SO 02-11-01	ŽST Hostivice – oddělení vlečky Zadák do samostatných objektů
SO 02-10-01.2 SO 02-11-01.2	ŽST Hostivice, úpravy vlečky Zadák – nový stavební objekt, zahrnuje napojení vlečky do ŽST Hostivice, směrovou a výškovou úpravu uvnitř areálu Zadák a nové řešení odvodnění areálu
SO 02-11-01.3	ŽST Hostivice, trvalá deponie zeminy – nový stavební objekt
SO 03-10-01 SO 03-11-01	Hostivice – Jeneč – změny kvůli novému řešení „zaokružování“ – připojení trati směr Letiště Václava Havla Praha
SO 03-11-01.2 SO 03-11-01.3 SO 03-11-01.4	Hostivice – Jeneč, retenční nádrže – nové stavební objekty, jedna uzavřená a dvě otevřené nádrže
SO 04-10-01 SO 04-11-01	ŽST Jeneč – úprava kolejiště stanice kvůli novému řešení „zaokružování“ – připojení trati směr Letiště Václava Havla Praha
SO 04-10-02 SO 04-11-02	ŽST Jeneč, vlečka Hödlmayr – zvýšení počtu vlečkových kolejí, zkrácení
SO 05-10-01 SO 05-11-01	Jeneč – Kladno – pouze nový export situačních výkresů
SO 05-11-01.1 SO 05-11-01.2 SO 05-11-01.3	Jeneč – Kladno, retenční nádrže – nové stavební objekty, tři otevřené retenční nádrže
SO 05-11-01.4	Jeneč – Kladno, kabelovody – objekt výkazově oddělen z objektu spodku
SO 52-10-01	Smíchov – Hostivice, úprava GPK – doplnění návrhu pohyblivého zarážedla v ŽST Žvahov do technické zprávy
SO 90-14-01	Výstroj a značení trati – více změn v návrhu vzhledem ke kolejovým úpravám
D.2.1.2	Nástupiště
SO 02-13-01 SO 03-13-01 SO 05-13-01 SO 05-13-03	ŽST Hostivice, zast. Hostivice-Jeneček, zast. Pavlov, zast. Velké Přítočno – vypořádání požadavků VÚD (interoperabilita – bezbariérovost, vodicí linie, výškové rozdíly)
D.2.1.3	Přejezdy a přechody
SO 05-12-02	P20 ev. km 21,831 – doplnění výstražníků a vodicích linií do půdorysu (VÚD – interoperabilita)
D.2.1.4	Mosty, propustky a zdi
SO 01-20-01 SO 02-20-01 SO 02-20-03 SO 02-20-03.1 SO 03-20-02 SO 03-20-03 SO 03-20-05 SO 04-20-01 SO 05-20-04 SO 05-20-07	Mosty – převážně vypořádání dotazů + požadavky VÚD (posouzení na boční ráz, označení stupňů schodiště)
SO 02-20-02 SO 04-20-02	Mosty – převážně vypořádání dotazů + požadavky VÚD (posouzení na boční ráz)
SO 01-21-01	Propustky – převážně vypořádání dotazů

SO 01-21-03	
SO 01-21-02 SO 02-21-01	Propustky – převážně vypořádání dotazů
SO 03-21-01 SO 03-21-01.1 SO 03-21-01.2	Propustek km 15,810 – úprava kvůli odvodnění železniční trati, doplnění možnosti pojíždění, zpevnění koryta Jenečského potoka
SO 05-25-04	Silniční most Kladno Kožovská – nový most, přesypávaný klenbový
D.2.1.5	Ostatní inženýrské objekty
SO 01-75-11	Přeložka NN ŘSD u D6 – nový objekt
SO 02-75-12 SO 02-75-13	Přeložky NN ŘSD + SVAS v Hostivici (Za Mlýnem) – nové objekty
SO 04-75-12	Přeložka NN SVAS Jeneč – nový objekt
SO 05-75-07	Přípojka NN ROPID Velké Přítočno – nový objekt, pouze příprava kabelizace bez přípojného místa
SO 01-76-01 SO 01-76-02 SO 04-76-02 SO 04-76-03 SO 04-76-04 SO 04-76-05 SO 04-76-06 SO 04-76-07 SO 04-76-10 SO 04-76-12	Úpravy sdělovacích tras různých správců
SO 03-76-03 SO 03-76-04 SO 03-76-07 SO 03-76-08 SO 03-76-09 SO 03-76-10 SO 04-76-11 SO 05-76-01 SO 80-76-01	Úpravy sdělovacích tras různých správců
SO 02-74-04	Hostivice, osvětlení vlečky Zadák – nový objekt, náhrada osvětlení areálu u trati
SO 05-74-05	Velké Přítočno, osvětlení Kožovská – vyvoláno změnami v objektu komunikace
D.2.1.6	Potrubní vedení
SO 02-70-01 SO 02-70-08 SO 02-71-01 SO 02-71-03	Kanalizace a vodovody v ŽST Hostivice – změna etapizace výstavby, objekty budou zřízeny protlakem pod tratí
SO 02-70-01 SO 02-70-02 SO 02-70-03.1 SO 02-70-03.2 SO 02-70-03.3 SO 02-70-05.1 SO 02-70-05.2 SO 02-70-05.3 SO 02-70-05.4 SO 02-70-07 SO 02-70-08 SO 03-70-02 SO 04-70-02 SO 04-70-03 SO 04-70-06 SO 05-70-01 SO 05-70-02	Kanalizace a vodovody ve všech úsecích – úprava vybraných příloh a soupisu prací v rámci vypořádání dotazů

SO 05-70-05 SO 01-71-01 SO 02-71-01 SO 02-71-02 SO 02-71-03 SO 02-71-04 SO 03-71-01 SO 03-71-02 SO 03-71-03 SO 04-71-01 SO 05-71-01 SO 05-71-02 SO 05-71-03 SO 05-71-04	
SO 03-70-04.1	Dešťová kanalizace TS Hostivice Jeneček – nový podobjekt, zatrubnění koryta
SO 05-72-02	Plynovod VVTL km 21,051 – zakrytí plynovodu betonovými panely během realizace železničního spodku
SO 05-72-03	Plynovod VTL km 22,900 – změna dimenze potrubí z DN350 na DN300
SO 05-72-07	Plynovod STL km 24,350 – vypořádání dotazů
D.2.1.8	Pozemní komunikace, zpevněné a parkovací plochy
SO 03-30-01	MK Hostivice Jeneček 9. května – úprava podélného profilu a příčných řezů
SO 03-30-02 SO 03-30-02.1	MK Hostivice Cihlářská – Na Samotě – doplnění sjezdu na pozemek
SO 04-30-02 SO 04-30-02.1 SO 04-30-02.3	II/201 Jeneč – doplnění sjezdu do areálu Prologis
SO 04-30-03	P+R sever Jeneč – pouze úprava technické zprávy
SO 05-30-01	I/6J Jeneč Na Dolíku – doplnění nádrže na srážkovou vodu
SO 05-30-06 SO 05-30-06.1	III/10138 Kladno Kožovská (LEGO, pekárny) – úprava definitivního stavu kvůli kolizi s vodovodem + úprava provizorní komunikace kvůli etapizaci výstavby (nemožnost výluky)
SO 90-30-01.1	Polní cesta Hostivice Segro – nový objekt, sjezd na pole
SO 04-31-01 SO 05-31-01	Zpevněné plochy Jeneč a Malé Přítočno – úpravy podle požadavků VÚD (interoperabilita – především vodící linie, madla na schodištích)
D.2.2	Pozemní stavební objekty
D.2.2.1	Pozemní objekty budov
SO 02-40-01	TB Hostivice – pouze oprava tabulky č. 015
SO 02-40-02 SO 02-40-02.1	VB Hostivice – dveře a fasáda, nový podobjekt provizorního zařízení
SO 03-40-01 SO 04-40-01 SO 05-40-01 SO 05-40-03	TB Jeneček, TB Jeneč, TB Fialka, provozní budova Malé Přítočno – vypořádání dotazů
D.2.2.2	Zastřešení nástupišť a přístřešky
SO 03-41-01 SO 04-41-01 SO 05-41-01 SO 05-41-02 SO 05-41-03	Zastřešení ŽST Jeneč a přístřešky v zastávkách – vypořádání dotazů, doplnění specifikace dle požadavků VÚD (interoperabilita)
D.2.2.6	Drobná architektura a oplocení
SO 03-42-02 SO 04-42-01	Drobná architektura ve stanicích a zastávkách – pouze upřesnění textové části (VÚD – interoperabilita: barevný kontrast prvků mobiliáře)

SO 05-42-01 SO 05-42-02 SO 05-42-03	
SO 04-42-01	Drobná architektura ŽST Jeneč – oprava soupisu prací
SO 90-42-01	Reklamní plochy – pouze upřesnění textové části a zakótování výkresů
SO 02-46-01	Oplocení Hostivice sever – doplnění branky
SO 02-46-03 SO 04-46-02	Oplocení Hostivice Zadák + Jeneč VGP – nové objekty, náhrada stávajícího oplocení v důsledku záboru dráhou
D.2.3	Trakční a energetická zařízení
D.2.3.1	Trakční vedení
SO 01-50-01 SO 01-50-01.1	Ruzyně – Hostivice – zrušení odb. Karlovarská
SO 02-50-01 SO 02-50-01.1 SO 03-50-01 SO 03-50-01.1	ŽST Hostivice, Hostivice – Jeneč
SO 04-50-01 SO 04-50-01.1	ŽST Jeneč – posun a úprava stožárů kvůli budoucímu napojení zaokružování
D.2.3.4	Ohřev výhybek
SO 01-63-01	odb. Karlovarská – zrušení odbočky, zůstaly pouze výhybky na vlečkách
SO 04-63-01	ŽST Jeneč – celková změna pražského zhlaví stanice kvůli zaokružování
D.2.3.6	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
SO 01-60-01 SO 02-60-01.1 SO 02-60-02 SO 04-60-02	přípojka nn Karlovarská, LDSŽ 22 kV Karlovarská – Hostivice, rozvody nn Hostivice a Jeneč – úpravy kvůli doplnění provizorního zabezpečovacího zařízení
SO 01-61-01 SO 05-61-02	osvětlení Karlovarská a Fialka – zrušení osvětlení odb. Karlovarská (zůstalo pouze osvětlení na připojení vleček), úprava rozvodů v TB Fialka
SO 04-62-01	Jeneč DOÚO
SO 54-60-01	Přípojka BTS Středokluky – úprava polohy
SO 02-60-02.1 SO 02-60-02.2 SO 02-60-02.3 SO 02-60-02.4 SO 02-60-02.5 SO 02-60-02.6 SO 03-61-01.1 SO 04-60-02.1 SO 04-60-02.2 SO 04-60-02.3 SO 04-60-02.4 SO 04-60-02.5 SO 05-60-05.1 SO 05-61-01.1 SO 05-61-01.2 SO 05-61-03.1 SO 05-61-03.2 SO 05-61-03.3 SO 05-61-03.4 SO 05-61-04.1	Napájení označovačů PID, soukromých informačních tabulí, reklamních panelů, výdejních boxů, prodejních automatů ve stanicích a zastávkách – podobjekty nově vyčleněné z hlavních objektů kvůli majetkoprávním vztahům, z hlediska dokumentace zůstávají zařazeny v původním objektu

SO 05-61-04.2	
SO 91-60-03	Přípojka BTS Chýně – nový objekt
D.2.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí
SO 04-51-01 SO 05-51-01	ŽST Jeneč, Jeneč – Kladno – úprava kvůli změnám v poloze trakčních stožárů v ŽST Jeneč
D.2.4	Ostatní stavební objekty
D.2.4.1	Příprava území a kácení
SO 90-34-02	Kácení zeleně

Zbývající objekty a části dokumentace vloženy ve stavu z posledního odevzdání (prosinec 2023).