

Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou - Jihlava - III. a IV. etapa

Dotaz č.1 PS 31-01-24 - Ochrana zabezpečovacích zařízení SSZT

- pol.č. 4 - Kabelový žlab zemní - ve VV je 585 m vTZ je uvedeno 690m rozdíl 105 m /prosíme o upřesnění/ - **upraveno dle TZ**
- chybí montáž kabelu TCEKPFLEZE 5 x 4 x 0,8 = 2500 m – **doplněno**
- pol.č. 23 - Vyhledávací markér zemní - chybí dodávka mat. – **prověřeno a položka vykazuje dodávku v daném počtu**

Dotaz č.2 PS 41-01-23 - Ochrana zabezpečovacích zařízení

- pol.č. 8 - Plastová zemní komora pro uložení rezervy - ve W - 5 ks, ve výkresové dokumentaci - 6 ks – **dáno do souladu s výkresovou dokumentací**
- chybí montáž kabelu TCEKPFLEZE 5 x 4 x 0,8 - – **doplněno**
- pol.č.33 - Vyhledávací markér zemní - /chybí dodávka mat./ - **prověřeno a položka vykazuje dodávku v daném počtu**

Dotaz č.3 PS 41-01-23 a PS 31-01-24

- Hloubení rýh u těchto 2 objektu je společné s PS31-02-54 a PS 41-02-54??? - **ANO**
- Bude zvlášť výkop pro sdělovací kabely a zvlášť pro zabezpečovací kabely? - **NE**
- Chápeme správně, že na provizorní kabely bude samostatný výkop? – **Pokud bude provizorní trasa nebude výkop, ale trasa provizorně vedena v povrchové trase s patřičnou ochranou**

Dotaz č.4 PS 31-02-54 - Přeložka inženýrských sítí ČD Telematika

- pol.č. 1 a 2 - chybí montáž kabelu 5XN - 2400 m a 15XN - 2400 m – **položka upravena a doplněna pro 15XN.**
- pol.č. 5 - Kabel optický singlemode 48vl. - uvedená délka 7303 m /délkatrasy je cca 2300 m/ - prosíme o upřesnění – **délka trasy odpovídá. Je třeba vyměnit celou kabelovou délku (7303 m) a vyrušit provizorní optické spojky z minulé přeložky.**
- pol.č. 6 - Spojka optická do 72 vl. - chybí montáž 3 ks – **doplněno**
- pol.č. 7 - Optotrubka HDPE - chybí 1 délka /v případě že provizorní kabel 12vl.bude v HDPE trubce/ - **doplněno, provizorní OK 12vl. je požadován do HDPE**
- chybí montáž HDPE - 4 délky – **doplněno**
- pol.č. 12 - Optotrubka HDPE demontáž - chybí 1 délka - **doplněno**
- chybí zafukování OK 48vl. a 12 vl. - 2 délky - **doplněno**
- pol.č. 18 - Optotrubka kalibrace - chybí 1 délka - **doplněno**
- pol.č. 27 a 28 - Vyhledávací markér zemní - chybí dodávka mat. – **prověřeno a položka vykazuje dodávku v daném počtu**

Dotaz č.5 PS 41-02-53 - Přeložky inženýrských sítí ČD Telematika

- pol.č. 1 a 2 - chybí montáž kabelu 5XN - 2300 m a 15XN - 2500 m - položka upravena a doplněna pro 15XN
- pol.č. 6 - Spojka optická do 72 vl. - chybí montáž 5 ks - doplněno
- pol.č. 7 Optotrubka HDPE - chybí 1 délka - doplněno
- chybí montáž HDPE - 4 délky - doplněno
- pol.č. 13 - Optotrubka HDPE demontáž - chybí 1 délka - doplněno
- chybí zafukování OK 48vl. a 12 vl. - 2 délky - doplněno
- pol.č. 21 - Optotrubka kalibrace - chybí 1 délka - doplněno
- pol.č. 27 a 28 - Vyhledávací markér zemní - chybí dodávka mat. – prověřeno a položka vykazuje dodávku v daném počtu

Prosíme o upřesnění, jestli 12vl. OK v provizorní trase bude pouze pohozen do výkopu, nebo zatažen do HDPE trubky. - vzhledem k povaze přenášených dat požadujeme provizorní OK zafouknout do HDPE trubky, není třeba ukládat do výkopu