

Projekt organizace výstavby dle uživatelů pro ETAPU IV.

Prostor - využití (barevné členění dle funkčních celků)	Podlaží	Prostor č.	Přehled uživatelů a podmínky k realizaci							
			nájemce či uživatel	ETAPA DLE úseků ÚT	počet výplní	náhradní prostory (stěhování ANO -NE)	nezbytně nutná doba vymístění	zabezpečení prostor během stavby	projednáno dne	vyjádření (písemný souhlas k navrženému řešení)
Veřejně přístupné prostory	1.NP	OP67	x	Etapa IV. ČÁST "A+B" / úsek vytápění 1	0	NE	0	BEZ OMEZENÍ, při výměně ÚT zachovat provoz vestibulu		
Společné prostory	1.NP	OP06, OP10, OP14-OP16, OP19, OP21A-OP23, OP28, OP36, OP39, OP55-OP57, OP62-OP64,	x		4	NE	20	Společné chodby, předstíne, schodiště, kuchynky a soc. zařízení - provádět po částech a zachovat vždy částečný přístup do navazujících prostor a soc. zařízení provádět po částech. Bez nutnosti vystěhování, běžné zabezpečení nedotčených prvků (folie, odstavení nábytku).		
	2.NP	1P12, 1P15, 1P17, 1P26	x		0	NE				
Prostory pro zajištění provozuschopnosti dráhy	1.NP	OP07, OP08, OP20, OP25, OP59, OP60	x		5	NE	5	PROVÁDĚNÍ PŘI ZACHOVÁNÍ PROVOZU V DOPRAVNÍ KANCELÁŘI II (ÚT a část SO 06 již částečně provedeno v OP08 a 9), odstavení nábytku, zafóliování, OSB bednění, výměna výplní z venku		
	1.NP	OP29-OP33	ČD Telematika, a.s.		7	NE	7	za provozu zařízení ČD-Telematiky (pouze technologie), odstavení nábytku, zafóliování, OSB bednění		
Prostory pro dopravce	1.NP, 2.NP	OP09, OP11, OP12, OP38, OP47, OP48, OP49, 1P04-1P06,	ČD, a.s. a Odbory		11	NE	15	PROVÁDĚNÍ PŘI ZACHOVÁNÍ PROVOZU II (v m.č. OP09,11,12,38), odstavení nábytku, zafóliování, OSB bednění, výměna výplní z venku. Odbory dočasně přeruší provoz a uvolní prostory na dobu prací (v m.č. OP47,1P04-6).		
		OP06, OP08, OP21, OP22, OP24, OP37, OP50, OP51, OP53, OP54	ČD, a.s.		5	NE	15	PROVÁDĚNÍ PŘI ČÁSTEČNÉM ZACHOVÁNÍ PROVOZU A PŘÍSTUPU II , odstavení nábytku, zafóliování, OSB bednění, výměna výplní z venku. Provádět po částech a zachovat vždy částečný přístup do navazujících prostor a soc. zařízení provádět po částech.		
Komerční prostory	1.NP	část místnosti OP54	Česká spořitelna, a.s.		0	NE	0	BEZ OMEZENÍ, při výměně ÚT zachovat provoz a přístup k bankomatu		
	1.NP	OP17+18, OP41	SEŽEV facility s.r.o.		0	NE	5	dočasné uzavření provozovny, odstavení nábytku, zafóliování		
	1.NP	OP46	DATEX MORAVA s.r.o.		0	NE	3	dočasné uzavření provozovny, odstavení nábytku, zafóliování		
	2.NP	1P27+1P34	JLV		10	NE	7	PROVÁDĚNÍ PŘI ČÁSTEČNÉM ZACHOVÁNÍ PROVOZU A PŘÍSTUPU II , odstavení nábytku, zafóliování. Provádět po částech s možností přesunu pracovníků v rámci daného provozu.		
	1.NP, 2.NP	OP71-OP73, 1P14, 1P16	Romodrom o.p.s.		5	NE	4	dočasné uzavření provozovny, odstavení nábytku, zafóliování		
Nevyužité prostory	1.NP	OP01-OP05, OP13, OP34, OP35, OP40, OP42-OP45, OP58, OP61, OP65, OP66, OP68-OP70, OP76,	x		12	NE	15	Prostor OP01-05 využívány RJ do 30.6.2020 - práce zahájit až po vystěhování. Prostor OP34+35 - přístup přes ČD-Telemtikou. Ostatní prostory jsou UVOLNĚNÉ - bez nutnosti vystěhování.		
	2.NP	1P19, 1P21-1P24,	x		4	NE	7	OP21 bude využívat ochranka - jen informovat. OP23 využívá AŽD do 30.6.2020 - práce zahájit až po vystěhování. Ostatní prostory jsou UVOLNĚNÉ - bez nutnosti vystěhování		
	Mezipodlaží	1M01, 1M02	x		4	NE	20	UVOLNĚNÝ PROSTOR bez nutnosti vystěhování, běžné zabezpečení nedotčených prvků (folie, odstavení případného nábytku atd.)		

výplně celkem 67