

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
[000]	[30.06.2023]	[Definitivní odevzdání dokumentace]	[Ing. Libor Marek]
Název části:	Souhrnná technická zpráva		Označení části:  B.8
Název objektu/díleč části:	<b>Přílohy ZOV</b>		Označení objektu/komplexu:
Název přílohy:	<b>Plán kontrolních prohlídek</b>		Číslo přílohy:  <b>0.    0.0.4</b>
Název díleč části přílohy:			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -	Stupeň dokumentace:
Ing. Štěpán Jakeš	Ing. Štěpán Jakeš	Formáty: A4	<b>DUSP+PDPS</b>
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Ústecký	Žatec [794732]	0101 36	<b>09/2022</b>
<div>Označení investora<div>S632000265-XPDXXXXXX-X-</div></div> <div>Stupeň dokumentace: Část:<div>-XPDXXXXXX-X-X-</div></div> <div>Objekt:<div>-XXXXXX-X-X-</div></div> <div>Podobajekt:</div> <div>Příloha:<div>-X--XXX-</div></div> <div>Revize:<div>-000</div></div> <div>[Prostor pro další informace]</div>			

# **PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK**

**Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov**

**SO 11-00-01 Železniční svršek a spodek**

**SO 11-20-01 Most**

**SO 11-30-01 Přeložka kabelu SŽ – CTD**

**SO 11-30-02 Přeložka kabelu SŽ – SSZT**

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny pro následující činnosti:

- před zahájením stavby – předání staveniště
- při kontrole dotčených inženýrských sítí po jejich odhalení za přítomnosti jejich správců
- přeložky sítí
- dílenské přejímky OK
- zřízení dočasných sypaných plošin v korytě řeky, zřízení štětovnicových jímek
- osazení mostních provizorií
- úpravy na koncové části TV, podchycení a zakotvení sloupu TV
- po odbourání spodní stavby, při provádění injektáží a po provedení mikropilot na P2
- VP piloty a armatura základu pilíře P1
- po vyarmování monolitických částí pilíře P1
- po vyarmování monolitických úložných prahů na pilířích a opěrách
- po betonáži všech nových částí spodní stavby
- před výsunem a po osazení NK do finální polohy
- po vyarmování a betonáži koncových příčníků
- po vyarmování a po betonáži desky NK
- po provedení sanací částí spodní stavby
- po aplikaci hydroizolací
- při provádění přechodové oblasti
- po osazení železničního svršku
- po provedení dokončovacích prací
- po ukončení stavebních prací – kolaudace

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi objednatelem (investorem) a zhotovitelem stavby.

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží zhotovitel stavby zástupci objednatele a stavebnímu dozoru.