



DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY S.R.O.
projektová, inženýrská a konzultační kancelář
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 IČO 48592722

13.9.2018

Z Á Z N A M

Z místního šetření ve věci: Rekonstrukce traťové koleje Smržovka – Josefův Důl (TUDU 1681 02), km 0,317 - 1,722

Přítomni: dle presenční listiny

Místní šetření bylo svoláno za účelem upřesnění způsobu ochrany vybraných druhů živočichů v návaznosti na závěry biologického průzkumu, a dále za účelem upřesnění rozsahu kácení dřevin v návaznosti na závěry dendrologického průzkumu a již provedeného kácení v rámci údržby tratě. Na místě bylo zjištěno a doporučeno následující:

- 1) Práce na přípravě stavby budou směřovány k zahájení výluky v březnu až dubnu 2019.
- 2) Mgr. Peterka dále konzultoval potřebný rozsah opatření proti migraci mravenců lesních v okolí hnízd s entomologem Pavlem Bezděčkou z Muzea Vysočiny v Jihlavě. Závěr z konzultace je, že instalace svislých stěn z hladké nepropustné fólie by proti migraci mravenců byla neúčinná. Hnízda společně s okolní plochou o poloměru cca 1,5 m (dle lokálních možností) budou vymezena natažením foliových pásů ve výšce cca 1 m nad zemí, aby byl vymezen jejich prostor a nedocházelo k jejich neúmyslnému poškození. Pochůzka za účelem vymezení prostorů hnízd se uskuteční před zahájením stavby (předpoklad jaro 2019 po odtání sněhu).
- 3) Prostor staveniště na vtoku do propustku v km 0,873 (rozsah odláždění + cca 1,5 m) bude na stranách od koleje ohrazen natažením foliových pásů do výšky cca 0,5 m nad zemí, aby tůň před stavbou nebyla obsazena dospělými jedinci skokanů. Před zahájením stavby budou živí skokani odloveni a transferováni do tůní ve vyšších partiích stráně nad tratí.
- 4) Podstatná část dřevin nacházejících se v obvodu dráhy mezi km 1,0-1,8 byla již vykácena v rámci údržby zjara 2018. Kácení v souvislosti se stavbou se tím omezilo na cca 20 ks stromů, vybraní jedinci byli označeni křížem růžové barvy (viz fotodokumentace). Žádost o kácení se bude týkat pouze dřevin rostoucích mimo pozemek dráhy. Kácení ostatních dřevin bude podléhat oznámení.
- 5) Kácení provede ST Liberec před zahájením stavby v době vegetačního klidu.
- 6) Doba realizace (trvání výluky) bude konzultována s projektantem propustků.

Zapsal: Brunerová, Trešl
Doplnili:



DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY S.R.O.
projektová, inženýrská a konzultační kancelář
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4
IČO 48592722

13.3.2018

PRESENČNÍ LISTINA

Místo konání:

SMRŽOVIKA

Název akce:

REKONSTRUKCE KOLEJE SMRŽOVIKA - JOSEFŮV DĚL

jméno	organizace	e-mail	telefon	podpis
BAHENSCH	SŽDC SSZ	bahensch@szdc.cz	202114550	
KUBESCH	SŽDC, n. s. r. o.	kubesch@szdc.cz	225 236 324	
Brušter Karel Miroslav	VOPIK ČR Správa CHKO TCH	tomas.korytar @nature.cz	711 349 138	
PETERKA	ŘTNE a.s.	peterka@rtne.cz	27020741	
VAŇA A	SŽDC STOLBE	vavva@szdc.cz	223 932 403	
BRUNEROVA	DIPRO	brunero@dip.cz		
TREŠL	DIPRO	tresl@dip.cz	736101081	