

Název 1: Rekonstrukce VB v žst. Havířov	
Název 2:	
Druh: Rekonstrukce	Stupeň stavby: DSP, Projekt stavby
Číslo jednací: 18246/2018	
Přijato: 15.08.2018	Termín: 29.08.2018
Stavebník: SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00, Praha 1	
Žadatel: KOHL Architekti s.r.o., 28.října 960/178, 70900 , Ostrava - Mariánské Hory, IČO 28597931	
Traťový/definiční úsek: 2521C1 - žst. Havířov, km 18.418 - 19.802	
Lokalizace: KÚ 637556 Havířov-město Parc. číslo ppč.3745 (SŽDC-zast.plocha a nádvoří) Parc. číslo ppč.3747 (ČD-ostatní plocha - zeleň) Parc. číslo ppč.3748/1 (SM-Havířov-ostatní plocha-komunikace) Parc. číslo ppč.3748/2 (SŽDC-ostatní plocha-jiná plocha) Parc. číslo ppč.3749 (ČD-ostatní plocha-zeleň) Parc. číslo ppč.3750/1 (SM-Havířov-ostatní plocha-zeleň) Parc. číslo ppč.3751/1 (ČD-ostatní plocha-dráha)	
Poznámky: 15.08.2018 Konvičková Edita Ing.: Vyjádření k PD Rekonstrukce VB v žst. Havířov 01.11.2018 Konvičková Edita Ing.: Postupuji dotaz projektanta k vyjádření, jak postupovat – vypínat veškerá či jen vybraná zařízení VZT v místnostech s technologií nebo nevypínat nic od EPS. V příloze uloženy výkresy zařízení VZT. 01.11.2018 Konvičková Edita Ing.: Postupuji dotaz projektanta k vyjádření do 7.11.2018, jak postupovat – vypínat veškerá či jen vybraná zařízení VZT v místnostech s technologií nebo nevypínat nic od EPS. V příloze uloženy výkresy zařízení VZT. 01.11.2018 Konvičková Edita Ing.: Dobrý den,postupuji dotaz projektanta k vyjádření do 7.11.2018, jak postupovat – vypínat veškerá či jen vybraná zařízení VZT v místnostech s technologií nebo nevypínat nic od EPS - viz vložená příloha z 1.11.2018. V příloze uloženy výkresy zařízení VZT. 20.11.2018 Konvičková Edita Ing.: Žádáme o kontrolu zapracovaných připomínek do PD "Rekonstrukce VB v žst. Havířov" projektantem. 20.11.2018 Konvičková Edita Ing.: Dále je dokumentaci naleznete na odkazu : http://www.uschovna.cz/zasilka/GUGX22NC72T7LY37-LVC/V56C9544TM	
Informování:	

Vyjádření odborných správ:

ČD - ZAP RP Ostrava

Souhlasím

Č.j.:

Připomínky ZAP zpracovány.

Podepsal Šindlář Radovan Ing. dne 27.11.2018

ČD - ZAP RP Ostrava

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Dne 22.08.2018 proběhlo jednání mezi zástupci RP ZAP Ostrava a zástupcem Kohl architekti, kde jsme se domluvili na změně dispozice prostor určených pro RP ZAP Ostrava:

- Zabezpečení pokladních oken- zasklení ve standartu P5A a kování RC3 souhlasíme.

Dále požadujeme:

1. kolotoč na peníze-dle poslaného vzoru,
2. nad kolotočem otevírací okno s posuvným systémem (zabezpečení proti vniknutí- protlačení). Otevírací okno je na výdej jízdních řádu a prodejních předmětů.
3. úpravu oken pro komunikaci se zákazníkem – dle poslaného vzoru

- V prostoru 1.24 navržena toaleta a sprcha, dostačující jedna postel. Zde nepožadujeme žádný trezor.

- V prostoru 1.23- kuchyňská linka doplněna vestavěnou lednicí, vytvořen prostor pro technickou místnost.

- Mezi prostorem 1.14 a 1.15a budou dveře do místnosti sprchy a WC,
- V prostoru 1.15 vznikne úklidová komora a pohotovostní WC s bidetem
- V prostoru 1.14 – doplněno 13 ks šatních dvouskřínek o velikosti 80x180 cm

- V prostoru 1.17 doplněno 10 x vestavěný trezor a 1 x vestavěný trezor centrální + 11 ks vestavěné skříňe dle dispozic

Závěrem požadujeme samostatné měření spotřebované energie a vody pro prostory ZAP

Podepsal Šindlář Radovan Ing. dne 02.09.2018

ČD Cargo PJ Ostrava

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Prostory určené po rekonstrukci VB jako kancelář a zázemí zaměstnanců ČD Cargo splňují dříve projednané požadavky a potřeby ČD Cargo PJ Ostrava.

Připomínky k Zásadám organizace výstavby ZOV z předchozího vyjádření nejsou v PD zcela zohledněny. V části ZOV v Technické zprávě TZ je již řešeno a popsáno přechodné umístění pracoviště a zázemí zaměstnanců ČD Cargo během prací etapy A, přechodné umístění však není blíže specifikováno v situačním výkrese; pokud to nebude znamenat nějaký zásadní problém, žádám o doplnění i do výkresu.

Ing. Ivan Čimbora, v.r.

Podepsal Čimbora Ivan, Ing. dne 29.11.2018

ČD Cargo PJ Ostrava

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Prostory určené po rekonstrukci VB jako kancelář a zázemí zaměstnanců ČD Cargo splňují dříve projednané požadavky a potřeby ČD Cargo PJ Ostrava.

V PD v části Zásad organizace výstavby není řešeno přechodné umístění pracoviště a zázemí zaměstnanců ČD Cargo během prací etapy A. S panem Arch. Ciahotným předjednáno umístění do

náhradních prostor (buněk) nyní v příloze F1 označených a v TZ popsanych jako "Zázemí SŽDC" a "Zázemí REGIOJET". Nutno doplnit v PD.

Ing. Ivan Čimbora, v.r.

Podepsal Čimbora Ivan, Ing. dne 31.08.2018

ČD RSM Olomouc - techn.odd.

Souhlasím

Č.j.:

V zájmové oblasti se nacházejí inženýrské sítě v majetku RSM Brno - viz příloha: - IC6100589585 - Havířov - přípojka vytápění TO Havířov, IC6100589584 - Havířov - přípojka vytápění OD Železniční 1301/4, IC5000248388 - Havířov - vodovod.

+ 1x příloha

Podepsal Lubinová Jana dne 21.11.2018

ČD Telematika Ostrava - SKS

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Požadujeme respektovat naše předešlá vyjádření. Případné dodatečné změny související se sdělovací kabelizací v naší údržbě nutno předem projednat s naší organizací.

+ 2x příloha

Podepsal Tomáš Lariš dne 21.11.2018

ČD Telematika Ostrava - SKS

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

viz přiložené vyjádření servisu kabelových sítí. Sítě v naší údržbě (SŽDC-TÚDC i ČD-T) jsou v koordinačním výkresu zakresleny a uvedeny v legendě, projekt nenavrhne změny v jejich uložení, přeložení apod. Dále nutno respektovat vyjádření odboru Výstavby k technologii mimo sdělovací kabely. Nutno respektovat přiložené Všeobecné podmínky a před zahájením prací sítě nechat vytyčit v terénu.

+ 3x příloha

Podepsal Tomáš Lariš dne 01.11.2018

ČD Telematika Ostrava - výstavba

Souhlasím

Č.j.:

Souhlasíme bez připomínek.

vz. Ing. Pavel Tomis

Podepsal Zagrapan Ján dne 21.11.2018

ČD Telematika Ostrava - výstavba

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Souhlasíme s předloženým projektem stavby.

Doplnění: v technologických místnostech ve správě ČD-Telematiky se nenachází prvky centrální vzduchotechniky, neřešíme tedy vypínání těchto prvků systémem EPS.

Během stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí místností technologie (2.15, 2.16 a 2.17) je nutné chránit telekomunikační zařízení před poškozením a v zájmu zajištění spolehlivého a bezporuchového provozu těchto zařízení.

V TZ PD bod 1.6 jsou stanovené přísné podmínky pro jednotlivé technologie, které budou pro zhotovitele těžko splnitelné, neboť jejich parametry musí splňovat takové požadované požadavky jako je barva, přesná hmotnost a rozměry, výstupní napětí napájecího adaptéru apod.

Podepsal Zagrapan Ján dne 08.11.2018

NEPOUŽÍVAT od 1.1.2019 OŘ Ova - SNB

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Budova: Připomínky ze dne 31.8.2018 zpracovány v opravené PD ,vložena aktualizace inženýrských sítí Luboš Stryk, T:725 554 615.

Machala, bez připomínek

Zákres sítí v příloze je pouze orientační, proto v případě dotčení sítí je nutno splnit tyto podmínky:

- veškeré stavení práce v koordinaci s provozním správcem - Zdeněk Machala, 602 502 643,
- dodržet ustanovení ČSN 73 6005,
- vytyčit sítě před zahájením prací za přítomnosti provozního správce,
- výkopové práce v ochranném pásmu budou prováděny ručním způsobem,
- v případě obnažení nebo poškození je nutné uvést vše do původního stavu,
- po ukončení prací přizvat ke kontrole a převzetí prací výše uvedeného provozního správce.
- nesmí dojít k zamezení přístupů a příjezdů do výpravní budovy a na nástupiště.

Zároveň upozorňujeme na nutnost koordinace se stavbou Města Havířov "Přednádražní prostor Havířov" - kontaktní na projektanta: DaF - PROJEKT s.r.o.

Hornopolská 131/12, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava, mobil: 777 960 288- Ing. Radim Žvak.

+ 1x příloha

Podepsal Konvičková Edita Ing. dne 06.12.2018

NEPOUŽÍVAT od 1.1.2019 OŘ Ova - SNB

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Budova: IC6000385050 (ZDC/80/24468) Havířov - výpravní budova postavená na pozemku p.č.3745 v k.ú. Havířov město je ve správě SNB Ostrava. Při vlastní rekonstrukci nutno využívat již stávajících prostupů, aby nedocházelo k vytváření dalších prostupů ve zdivu opravovaného objektu. Dokládáme situaci sítí. Stryk L. 725554615

Souhlasím bez připomínek. Zapsal: Ing. Petr Křemínský, SŽDC-SNB OŘ Ostrava

Veškeré činnosti je nutno konzultovat s provozním správcem - pan Zdeněk Machala, T:602502643 a paní Zdeňkou Doubravskou, T:724006845.

+ 1x příloha

Podepsal Konvičková Edita Ing. dne 31.08.2018

NEPOUŽÍVAT SŽDC GR O29 - Odbor stavební

Souhlasím

Č.j.:

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme. Žádáme upravit nepřesné informace uvedené v Průvodní zprávě (příp. ve všech dalších výskytech):

- na str. 12 je uvedeno, že pozemky se nachází v majetku SŽDC, s.o. Pozemky jsou však v majetku ČR a SŽDC, s.o. s nimi má právo hospodařit (viz katastr).

- na str. 16 je uvedeno, že výpravní hala je v majetku ČD. Ta je ovšem již ve správě SŽDC (viz výše).

Podepsal Cerha Jan dne 30.08.2018

OŘ Ova - Odbor přípravy staveb

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Za investice:

nutná koordinace s připravovanou stavbou "Rekonstrukce žst. Havířov" (investor SŽDC, SSV se sídlem v Olomouci, HIS: p. Klegová, tel.: 724 932 295, projektant EXprojekt Brno, HIP: Ing. Libosvár, tel. 702 003 487). Mantuanelli

Za OPD: Nutná koordinace se stavbami společnosti ČED Distribuce, a. s. (Havířov, Město Havířov, přeložka VNk) a Statutárního města Havířova (Přednádražní prostor Havířov). Klímek

Podepsal Mantuanelli Jana, Ing. dne 03.12.2018

OŘ Ova - Odbor přípravy staveb

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.
nutná koordinace s připravovanou stavbou "Rekonstrukce žst. Havířov".
Podepsal Mantuanelli Jana, Ing. dne 03.09.2018

OŘ Ova - Odbor technického rozvoje a informatiky

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Bez připomínek. Závěšický

Za požární ochranu doporučuji ve výpisu PSV oken u položky 18/O doplnit, že dveře z 1.32 na volné prostranství obsahují bezpečnostní kování dle ČSN EN 179, viz PBR. Vaněk

Podepsal Brdčíčko Ondřej, Ing. dne 26.11.2018

OŘ Ova - Odbor technického rozvoje a informatiky

Nesouhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Za OIT bez připomínek. Sobol

Bez připomínek. Závěšický

Za požární ochranu je nutno splnit podmínky:

- 1) Zpracovatel se v TZ odkazuje na NV č. 11/2002 Sb., které bylo zrušeno a nahrazeno NV č. 375/2017 Sb. a dále na vyhlášku č. 102/2009 Sb., která byla nahrazena vyhláškou č. 69/2014 Sb..
- 2) V části D. Slaboproud by bylo vhodné zaznačit tlačítkové hlásiče EPS a dveře na ÚC ovládané EPS.
- 3) Ve výkresové části PBR (půdorys 2NP) je vhodně zaznačeno nouzové kování na dveřích z místnosti č. 2.25 do volna, které však není specifikováno v textové části - uvést do souladu.
- 4) Specifikace hydrantů PBR části 7.11 není shodná se závěr PBR - uvést do souladu.
- 5) Uvést do souladu PBR a návrh nouzového osvětlení v části 600_Silnoproud. V PBR se uvádí, že nouzovým osvětlením budou vybaveny ÚC (ne pouze odbavovací hala a "podchod"). Vzhledem k rozsahu rekonstrukce je rovněž vhodné zvážit návrh protipanického osvětlení v prostoru WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
- 6) Při návrhu nouzové osvětlení respektovat ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení musí být zřízeno, zkoušeno a provozováno podle ČSN EN 60598-2-22, EN 50172 a EN 62034. V TZ není odkaz na žádnou legislativu!
- 7) Pokud hygienické zázemí obsahuje prostory pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace musí být instalováno protipanické osvětlení v souladu s čl. 4.3.8 ČSN EN 1838 a s tím požadavek dosáhnout 50% požadované osvětlenosti do 5 s a 100% požadované osvětlenosti do 60 s.
- 8) V části 500_ÚT se uvažuje s návrhem el. přímotopů. Budou-li osazeny je nutno v příslušné TZ a PBR specifikovat způsob osazení s ohledem na bezpečné vzdálenosti dané výrobcem či vyhláškou č. 23/2008 Sb.
- 9) Do příslušné části TZ ZOV dále vložit:
 - A. Při provádění prací musí být v závislosti na rozsahu jejich provedení splněny požadavky vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.
 - B. Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - C. Při provádění řezání konstrukce případně svařování či jiných obdobných činnostech musí být dodrženy podmínky Směrnice SŽDC č.56 o požární bezpečnosti při svařování popř. Předpisu SŽDC Ob 14.
- 10) Za požární ochranu nádražních budov není požadavek na vypínání VZT zařízení typu odvětrání hygienických zázemí, šaten, apod. pomocí EPS. Rozhodující je však postoj projektanta EPS. Požadavek na vypínání specifických prostor typu reléové místnosti, serverovny, místnosti baterií a místnosti transformátorů pomocí EPS doporučuji konzultovat s odpovědnými pracovníky SSZT a SEE.

Ing. Jakub Vaněk.

Bez připomínek.Ciompová

Podepsal Štukavec Martin, Ing. dne 07.11.2018

OŘ Ova - Oddělení kontrolní a právní

Souhlasím

Č.j.:

Bez připomínek

Podepsal Struminská Barbora, Mgr. dne 04.09.2018

OŘ Ova - PO Český Těšín**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Se způsobem vypořádáním připomínek PO Český Těšín popsaným a uvedeným projektantem v Protokolu o vypořádání připomínek (připomínka č. 10) uloženým v ISPD souhlasíme; skutečné vlastní provedení zapracování změn do jednotlivých předmětných částí projektové dokumentace části E, F projektu uváděných projektantem ve vypořádání připomínky č.10 však vzhledem k nepředložení opravených/změněných částí PD v ISPD však není možné posoudit ani zkontrolovat.

Za opožděné vyjádření z důvodu přípravy GVD 18/19 se omlouvám. Ing. Sládek Petr NPPO, PO Č.Těšín

Podepsal Sládek Petr, Ing. dne 05.12.2018

OŘ Ova - PO Český Těšín**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Požadujeme zapracování do PD připomínek uvedených v příloze.

+ 1x příloha

Podepsal Sládek Petr, Ing. dne 31.08.2018

OŘ Ova - SEE**Souhlasím**

Č.j.:

Bez připomínek.

Kontroloval: Stacho Martin, Ing.

Podepsal Čabala Ivan dne 28.01.2019

OŘ Ova - SEE**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

nesouhlas - připomínky: Celárková Vladimíra

- Nesouhlasíme s návrhem umístění oplocení staveniště - požadujeme zajistit volný přístup k trakčním podpěrám č. 35 a 35A, které se nachází ve výklenku budovy – viz přiložená situace. Trakční podpěry nesou úsekové odpojovače trakčního vedení (TV) a pro manipulaci s nimi je nutné zajistit volný přístup k podpěrám pro pracovníky OŘ Ostrava, SEE nejlépe provedením výklenku v plotě, a to tak aby zůstal k trakčním podpěrám od plotu volný prostor min. 1,5 m pro možnost provádění manipulace s úsekovými odpojovači TV.

- Do situací a půdorysů požadujeme zakreslit uvedené trakční podpěry, které nesou napájecí převěs trakčního vedení vn 3kV DC a do zpráv dokumentace, zejména do ZOV doplnit tato ustanovení:

1) Zájmová lokalita se nachází v místě elektrizované železniční tratě – trakčního vedení vn 3kV DC. Je proto nutné zajistit a trvale dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné legislativy, zejména dle ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN EN 50122-1, TNI 343100, TNŽ 343109 a předpisu SŽDC Bp1.

2) Je nutné dodržet ustanovení předpisu SŽDC Bp1 čl. 86 – je zakázáno pracovat se souvislým proudem vody do vzdálenosti 30m od živých částí elektrických zařízení pod napětím.

- Do části ZOV Přehled platné legislativy žádáme doplnit normy a předpisy dle bodu 1) výše.

připomínky: Stacho Martin, Ing.

- v místnostech, kde je řešeno sdružené osvětlení je nutné osvětlení rozdělit do více spínaných větví (např. sériovým vypínačem) na svítidla u oken a dále v místnosti – není všude řešeno

- z PD není poznat, zda je řešeno samostatné osvětlení pokladních přepážek

- osvětlení veřejných prostor je nutné napájet z jednoho místa (nejlépe z nové rozvodny z rozvaděče s dostatečnou rezervou pro budoucí umístění řídicího systému), do kterého musí být přiveden datový kabel.
- není zřejmé, zda je dostačující jedno nouzové svítidlo na chodbě 1.34 a 1.12
- počítačové zásuvky řešit jako jednonásobné v rámečku, běžné zásuvky jako dvojnásobné s jednou zásuvkou pootočenou o 45°
- požadujeme doložit přehledové schéma
- dokumentaci požadujeme předložit k připomínkování včetně zapracovaných skutečností, které byly dohodnuty na poradě a na místním šetření 29.8.

Připomínky k vypínání VZT od EPS 2.11.2018:

- nutnost vypínání VZT od EPS v prostorách s transformátory určuje projektant PBR

+ 1x příloha

Podepsal Čabala Ivan dne 12.11.2018

OŘ Ova - SMT

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Při realizaci - po obnažení stávajících vrstev izolace v napojení VB a podchodu nutno kontaktovat správce podchodu (Raška Vítězslav; 725 817 715). Detaily napojení nových izolací budou řešeny na místě.

Podepsal Hrubá Hana, Ing. dne 26.11.2018

OŘ Ova - SMT

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

- detaily napojení budovy na stávající podchod k ostrovním nástupištím (most v km 19,127) nutno odsouhlasit místním správcem SMT

- přizvat místního správce SMT p. V. Rašku (tel.: 725 817 715) k předání staveniště

Podepsal Hrubá Hana, Ing. dne 23.08.2018

OŘ Ova - SOČ - oddělení energetiky

Souhlasím

Č.j.:

Tepelná energetika: Požadavky na osazení měřičů tepla byly zohledněny. Dále bez připomínek. Tyleček.

Podepsal Červenková Lenka, Ing. dne 04.12.2018

OŘ Ova - SOČ - oddělení energetiky

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Tepelná energetika: Požadavek na měření tepla není v souladu s ujednáním v zápisu z jednání 9.7.2018. Na topném okruhu č.5 (výpravní hala) požadujeme rovněž osadit ultrazvukový měřič tepla s M-busem, nejen připravit možnost pozdějšího osazení, jak je uvedeno v této dokumentaci. V zápisu je také požadováno samostatné odměření spotřeby tepelné energie u každého z pěti uvedených zařízení vzduchotechniky (2x dveřní clony - zařízení č. 3 a VZT č. 10.3, 6.2 a 4.2). Tyleček.

Odpady - dodržovat ustanovení Směrnice č. 96 o nakládání s odpady. Červenková

Podepsal Červenková Lenka, Ing. dne 31.08.2018

OŘ Ova - SOČ - oddělení prodeje a bytového hospodářství

Souhlasím

Č.j.: 18264a/2018-MO(SNB)

Nutno splnit podmínky.

K vypořádání připomínek MO uplatněných 31.8.2018 nemáme připomínek.

Požadujeme, aby byly informace z vypořádání připomínek MO postoupeny správci, zajišťujícímu/garantujícímu koordinaci se stavbou přednádražního prostoru, která je investicí města.

Interní informace MO mimo stanovisko:

Eviduji nájem:

Radek Vrána, NS č. 2927760107 - dohodnuto ukončení nájmu k 31.12.2018
PNS Grosso, NS č. 2927759807 - dohodnuto ukončení k 31.12.2018
Ing. Roman Jurásek, NS č. 2927705913 - dohodnuto ukončení k 31.12.2018
Mě knihovna Havířov, NS č. 2928033416 - dohodnuto ukončení k 31.12.2018
Miluše Anlaufová, NS č. 2927760507 - ukončení smlouvy k 30.9.2018
Andrej Kost' (ubytovna) - NS č. 2927701910 - dohodnuto ukončení k 31.12.2018
Statutární město Havířov - NS č. 2928003417 - vedení kabelových tras v 1.patře (viz příloha)
PODA, a.s. - NS č. 2927725008 - vedení optického kabelu v 1.patře (viz příloha)
O2 Czech Republic - telefonní automat u pokladen - rámcová smlouva GR
Chmelová
Neevidujeme smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ani smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti. Stránská
Neeviduji NS. Dluhošová
Podepsal Michna Radek, Ing. dne 28.11.2018

OR Ova - SOČ - oddělení prodeje a bytového hospodářství

Souhlasím

Č.j.: 18246/2018-MO(SNB)

Nutno splnit podmínky.

Dojde k dotčení zájmů MO OR OVA.

Požadujeme:

- 1) Koordinovat s investicí města Havířov "Přednádražní prostor Havířov, obzvláště otázku rozhraní inženýrských sítí a jejich vlastnictví a správu v cílovém stavu.
- 2) S nájemci, u kterých není možno ukončit, nebo nebyl ukončen nájemní vztah, dohodnout a zajistit náhradní prostory. V případě jejich umístění v nebytových prostorách jiné části budovy poskytnout MO podklady k aktualizaci NS na přechodný stav po dobu výstavby.
- 3) Smlouvy v souvislosti s umístěním různých (nedrážních) technologií a kabeláží zřejmě nebudou dotčeny, požadujeme však dle povahy věci nájemce/ správce zařízení informovat.
- 4) Informujeme o pronájmech nebytových prostor a o aktuálním stavu projednání záměru ve vazbě na nájemní smlouvy. Evidujeme:

Radek Vrána, NS č. 2927760107 - dohodnuto ukončení nájmu k 31.12.2018
PNS Grosso, NS č. 2927759807 - dohodnuto ukončení k 31.12.2018
Ing. Roman Jurásek, NS č. 2927705913 - dohodnuto ukončení k 31.12.2018
Mě knihovna Havířov, NS č. 2928033416 - dohodnuto ukončení k 31.12.2018
Miluše Anlaufová, NS č. 2927760507 - ukončení smlouvy k 30.9.2018
Andrej Kost' (ubytovna) - NS č. 2927701910 - dohodnuto ukončení k 31.12.2018
Statutární město Havířov - NS č. 2928003417 - vedení kabelových tras v 1.patře (viz příloha)
PODA, a.s. - NS č. 2927725008 - vedení optického kabelu v 1.patře (viz příloha)
O2 Czech Republic - telefonní automat u pokladen - rámcová smlouva GR
4) Nutno také řešit náhradní prostory po dobu rekonstrukce pro ČD a.s., ČD Cargo, ČD DKV, Regiojet, SEŽEV.

Interní informace MO mimo stanovisko:

Eviduji nájem:

Radek Vrána, NS č. 2927760107 - dohodnuto ukončení nájmu k 31.12.2018
PNS Grosso, NS č. 2927759807 - dohodnuto ukončení k 31.12.2018
Ing. Roman Jurásek, NS č. 2927705913 - dohodnuto ukončení k 31.12.2018
Mě knihovna Havířov, NS č. 2928033416 - dohodnuto ukončení k 31.12.2018
Miluše Anlaufová, NS č. 2927760507 - ukončení smlouvy k 30.9.2018
Andrej Kost' (ubytovna) - NS č. 2927701910 - dohodnuto ukončení k 31.12.2018
Statutární město Havířov - NS č. 2928003417 - vedení kabelových tras v 1.patře (viz příloha)
PODA, a.s. - NS č. 2927725008 - vedení optického kabelu v 1.patře (viz příloha)
O2 Czech Republic - telefonní automat u pokladen - rámcová smlouva GR
Chmelová
Neevidujeme smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ani smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti. Stránská
Neeviduji NS. Dluhošová

+ 3x příloha

Podepsal Michna Radek, Ing. dne 31.08.2018

OR Ova - Správa tratí 2

Souhlasím

<p>Č.j.: Správa tratí souhlasí se zpracováním připomínek do PD. <i>Podepsal Jančík Petr, Ing. dne 22.11.2018</i></p>
<p>OŘ Ova - Správa tratí 2 Souhlasím Č.j.: Nutno splnit podmínky. Správa tratí s daným stavebním záměrem souhlasí. Při provádění stavebních prací v blízkosti, nebo přímo v přilehlém kolejišti musí být dodrženy zásady Správy tratí (viz příloha). Případná úprava hrany mezi výpravní budovou a kolejí č. 7 musí být v souladu se Vzorovými listy železničního spodku pro nástupiště Ž8. + 1x příloha <i>Podepsal Jančík Petr, Ing. dne 28.08.2018</i></p>
<p>OŘ Ova - SPS Souhlasím Č.j.: Bez připomínek. O.Jaroš, TO SBBH <i>Podepsal Koňakovský Přemysl Ing. dne 29.08.2018</i></p>
<p>OŘ Ova - SSZT Souhlasím Č.j.: + 1x příloha <i>Podepsal Wajda Dalibor, Bc. dne 28.11.2018</i></p>
<p>OŘ Ova - SSZT Souhlasím Č.j.: Nutno splnit podmínky. viz vyjádření Připomínky k vypínání VZT od EPS 12.11.2018: Nutnost vypínání VZT od EPS v prostorách s technologií sdělovací a zabezpečovací techniky by měl určit projektant PBR. Za SSZT vypínání VZT s EPS nepožadujeme. + 1x příloha <i>Podepsal Wajda Dalibor, Bc. dne 12.11.2018</i></p>
<p>OŘ Ova - Úsek provozu infrastruktury Souhlasím Č.j.: <i>Podepsal Kramný Jan, Ing. dne 26.11.2018</i></p>
<p>OŘ Ova - Úsek provozu infrastruktury Souhlasím Č.j.: V případě výluk, nutno postupovat dle přílohy. + 1x příloha <i>Podepsal Mareček Pavel, Ing. dne 27.08.2018</i></p>
<p>OŘ Ova - Úsek řízení provozu Souhlasím Č.j.: Nutno splnit podmínky. SP_F_ZOV_TECHNICKÁ ZPRÁVA M. 2) PŘÍSTUP CESTUJÍCÍCH NA NÁSTUPIŠTĚ - etapa B) Požadujeme doplnit o obsazení zaměstnancem zhotovitele (informátor) pro zajištění: • Základní pomoci při orientaci a zajištění plynulého pohybu cestujících v celém rozsahu provizorního přístupu na nástupiště, • Zajištění bezpečnosti pohybu cestujících v místech kolize přístupových cest a technologických míst stavby - např. přístup do nového vestibulu x pracovní místo a rádius kolového jeřábu, Obsazení požadujeme v rozsahu, který pokryje hlavní zatížení stanice cestující veřejnosti, tzn. v rozsahu 5:00 – 22:00. Obsazení může být v průběhu konání etapy B upraveno, redukováno na</p>

základě průběžného vyhodnocení.

Šíři přístupové dřevěné rampy požadujeme prověřit s ohledem na možné maximální intenzity pohybu cestujících, zohledňující protisměrné proudy (více než jeden vlak ve stanici, současný příchod / odchod). Navrhovanou šířku rampy 1,5 m považujeme za nedostatečnou.

17.1.2019 - výše uvedené připomínky vypořádány, souhlasíme s projektovou dokumentací

Podepsal Lipowski Libor, Ing. dne 29.01.2019

OR Ova - Úsek řízení provozu

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

+ 1x příloha

Podepsal Lipowski Libor, Ing. dne 29.08.2018

SŽDC - HZS Ostrava

Souhlasím

Č.j.:

Podepsal Vilášek Jan dne 16.08.2018

SŽDC - Stavební správa východ

Souhlasím

Č.j.:

Podepsal Grygarová Radka, DiS. dne 29.11.2018

SŽDC - Stavební správa východ

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Je nutná koordinace s připravovanou stavbou "Rekonstrukce žst. Havířov".

Podepsal Grygarová Radka, DiS. dne 30.08.2018

SŽDC - SŽE ÚS Ostrava

Souhlasím

Č.j.:

V rámci PD stávající OM nezanikají. Prodiskutování jednotlivých měřených okruhů nepovažuji za dostatečné. Jestliže u stávajících odběratelů dojde k navýšení hlavního jištění před elektroměrem uvedeného v platné smlouvě, požadujeme písemné projednání a odsouhlasení tohoto navýšení jištění včetně uvedení závazku odběratele uhradit toto navýšení hlavního jištění dle vyhlášky 16/2016 Sb. Jedná se o následující odběratele: ČD Telematika, Regiojet, ČD Cargo, SEŽEV, ...
U nových odběrných míst bude požadována po odběrateli úhrada dle instalovaného hlavního jištění dle vyhlášky 16/2016 Sb. Jedná se o ČD DKV, Security, ...

Podklady dle výše uvedeného byly dodány dne 28.1.2019.

Souhlasím s předloženou PD.

Podepsal Varčok Dušan, Ing. dne 28.01.2019

SŽDC - SŽE ÚS Ostrava

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Požadujeme respektovat následující smluvně dané hlavní jištění před elektroměrem stávajících odběratelů:

odběratel název OM odběrné místo č. hodnota jištění

ČD Telematika technologie 17115 1x20A

Delikomat nápojový automat 331 1x16A

Bistro Vagon restaurace vestibul 15922 3x25A

Railreklam reklamní panel 345 1x16A

Railreklam reklamní panel 346 1x16A

Kost' nocležny 327 3x20A

Regiojet pokladny 332 3x25A
Regiojet zázemí 20547 1x25A
Metrans osvětlovací věže 39482 3x16A
ČD ZAP nocležna 20541 1x16A
ČD ZAP pokladny 26327 3x25A
ČD ZAP úschovna zavazadel 26325 3x25A
ČD Cargo kanceláře 24963 1x25A
Sežev Reko úklidová místnost 344 1x20A
PNS Grosso prodejna novin 342 1x16A
Anlaufová Miluše občerstvení vestibul 20788 3x20A

Případné změny nebo doplnění této předložené dokumentace elektro požadujeme předložit ke schválení.

Dále požadujeme respektovat platné Technické podmínky připojení k LDSŽ (typ jištění před elektroměrem, stanovená ověřená měřidla pro použití v LDSŽ, typ komunikátoru, typ bezpečnostní svorkovnice, apod.)

Podepsal Varčok Dušan, Ing. dne 23.08.2018

SŽDC - SŽG Olc, Ostrava

Souhlasím

Č.j.:

Bez připomínek

Podepsal Hanák František Ing. dne 29.08.2018

SŽDC - TÚDC

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Požadujeme plně respektovat vyjádření ČDT Ostrava - výstavba ze dne 21. 11. 2018 a ČDT Ostrava - SKS ze dne 21. 11. 2018 a splnit veškeré podmínky v nich uvedené.

Podepsal Sládek Jiří, dipl.technik dne 26.11.2018

SŽDC - TÚDC

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

(Naše původní vyjádření ze 12. 9. 2018:

Požadujeme plně respektovat vyjádření ČDT Ostrava - výstavba ze dne 6. 9. 2018 a ČDT Ostrava - SKS ze dne 30. 8. 2018 splnit podmínky v nich uvedené.)

Vyjádření ze dne 8. 11. 2018:

Požadujeme plně respektovat vyjádření ČDT Ostrava - výstavba ze dne 8. 11. 2018 a ČDT Ostrava - SKS č. j. 1201717605-P ze dne 30. 8. 2018 a dále ze dne 1. 11. 2018 a splnit podmínky v nich uvedené.

Podepsal Sládek Jiří, dipl.technik dne 08.11.2018

SŽDC GŘ O11 - Odbor řízení provozu

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Část F Zásady organizace výstavby:

Kap. H.1) Etapizace výstavby; Etapa B není v souladu s kap. M.2) Přístup cestujících na nástupiště.

Podepsal Stehlík Milan Ing. dne 28.11.2018

SŽDC GŘ O11 - Odbor řízení provozu

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

viz příloha

+ 1x příloha

Podepsal Stehlík Milan Ing. dne 28.08.2018

SŽDC GŘ O13 - Odbor traťového hospodářství

Souhlasím

Č.j.:

Podepsal Jauris Ivo Ing. dne 29.08.2018

SŽDC GŘ O14 - Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky

Souhlasím

Č.j.: 57723/2018-O14;61634/2018-O14

+ 2x příloha

Podepsal Bakičová Daniela dne 19.12.2018

SŽDC GŘ O14 - Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky

Souhlasím

Č.j.: 54376/2018-O14

Nutno splnit podmínky.

+ 3x příloha

Podepsal Bakičová Daniela dne 05.11.2018

SŽDC GŘ O15 - Odbor provozuschopnosti

Souhlasím

Č.j.:

S opravenou dokumentací z 17.1. 2019 souhlasíme.

+ 1x příloha

Podepsal Vaňková Lenka Ing. dne 17.01.2019

SŽDC GŘ O15 - Odbor provozuschopnosti

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Odpadové hospodářství: NH_SP_A+B strana 92 písm. f) likvidace škodlivých odpadů. V textu je uvedena již neplatná V 381/2001 Sb. Požadujeme uvést:

- platnou právní úpravu pro odpadové hospodářství,
- povinnosti původce odpadu s ohledem na to, že původcem odpadu bude zhotovitel stavby a požadavek na zpracování dokumentace o nakládání s odpady (viz TP -Zpráva o nakládání s odpady nebo Prohlášení o nakládání s odpady) s ohledem na finanční náklady stavby. Vyhотовenou dokumentaci o nakládání s odpady předá zhotovitel určenému zástupci SŽDC.

Ochrana před hlukem:

- pokud budova nebude sloužit k bydlení, není třeba řešit.

Podepsal Vaňková Lenka Ing. dne 23.08.2018

SŽDC GŘ O23 - odbor pozemních staveb

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

O23/1 Oddělení provozu budov:

1) Opětovně žádám o doplnění technické zprávy o popis systému nouzového volání z bezbariérového WC. V TZ slaboproudu je v odstavci 1.6.2 uvedeno, že se jedná o objekt ČD. Žádám o opravu.

S ostatním vypořádáním připomínek souhlasím.

O23/2 odd. metodiky údržby budov

orientační systém:

a) tabule OR 917 (samolepící fólie) na vstupních dveřích pro veřejnost - pohled z exteriéru:

- vypustit piktogram bicyklu se šipkou (stojany na kola jsou před budovou jasně viditelné, není třeba na ně směřovat návštěvníky;

- vypustit piktogram č. 21 "železniční stanice-zastávka" - zde se neumísťuje (tabule s názvem a s tímto piktogramem je na střeše objektu nad vstupem);"

- ponechat piktogram č.19 a 30, vypustit šipku (popř. vpravo na pevné části dveří umístit č. 19 a 30 a vlevo piktogram č.1 a 15 (šipka + vstup).

b) OR 902 - lakovaný plech zaměnit za plech s fólií (nutno zajistit jednotnost pro barevnost orientačního systému).

c) dle nově poskytnutých informací bylo ze strany OŘ rozhodnuto, že výtah vlevo od pokladen bude neveřejný - pouze pro zaměstnance a přepravu předem sjednaných přeprav osob s omezenou schopností pohybu či orientace - proto byly také zrušeny i piktogramy na výtahu. V tom případě je ale

zcela nesmyslné také umístění OHM1 nad výtahem - proto požadují OHM zde vypustit.

3) O23/3 Oddělení koncepce a rozvoje pozemních staveb:
Bez připomínek.

Podepsal Šimánková Vanda Ing. dne 06.12.2018

SŽDC GR O23 - odbor pozemních staveb

Souhlasím

Č.j.: 46760/2018-SŽDC-GR-O28

Nutno splnit podmínky.

+ 1x příloha

Podepsal Šimánková Vanda Ing. dne 20.09.2018

SŽDC GR O24 - Odbor elektrotechniky a energetiky

Souhlasím

Č.j.: 44904/2018-SŽDC-GR-O24

Nutno splnit podmínky.

+ 1x příloha

Podepsal Plocek Ondřej Ing. dne 04.09.2018

SŽDC GR O26 - Skupina územního plánu

Souhlasím

Č.j.:

Podepsal Rozbořil Tomáš Ing. dne 20.08.2018

SŽDC GR O30 - Oddělení bezpečnostní a kybernetické bezpečnosti

Souhlasím

Č.j.:

souhlasím, bez připomínek. Ing. Radim Kotala

Podepsal Kotala Radim Ing. dne 16.08.2018

SŽDC GR O30 - Oddělení krizového řízení

Souhlasím

Č.j.:

Podepsal Herold Antonín Ing. dne 28.08.2018

SŽDC GR O30 - Oddělení požární prevence

Souhlasím

Č.j.:

Po prostudování předložené projektové dokumentace na výše uvedenou stavbu vydává odbor 30, oddělení požární prevence následující stanovisko:

V PD (po zapracovaných připomínkách formulovaných v rámci pracovního vyjádření k rozpracované verzi projektové dokumentace Rekonstrukce VB v ŽST Havířov) jsou zařazeny vypracované požární bezpečnostní řešení, souhrnná TZ, technické zprávy a ZOV, ke kterým po zahrnutí všech požadavků odboru 30 není zásadních připomínek.

Podepsal Mička Jiří dne 23.11.2018

SŽDC GR O30 - Oddělení požární prevence

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Odbor bezpečnosti a krizového řízení SŽDC, oddělení požární prevence vydává požadavky k návrhu projektové dokumentace k rekonstrukci výpravní budovy ŽST Havířov:

Požárně bezpečnostní řešení

Do části 2. Použité podklady požadujeme doplnit:

„Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení“

V části 7.4 Únikové cesty PBŘ požadujeme doplnit odstavce „Směry úniku osob...“ textem:

„Při označování všech únikových cest a únikových východů z objektu se postupuje v souladu s Vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §11, odst.3, písm. a) tak, aby byly označeny nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku osob v celém objektu výpravní

budovy, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu; toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa.“
V souvislosti s NV 375/2017 Sb., §2 odst.4 upozorňujeme na skutečnost, že všechny bezpečnostní značky musí ve smyslu ČSN EN 1838:2015 splnit následující:

- Jas kterékoliv plochy bezpečnostní barvy značky musí být nejméně 2 cd/m².
- Bezpečnostní barva a kontrastní barva musí odpovídat požadavkům ISO 3864-1 a ISO 3864-4 a musí se měřit podle ISO 3864-4.
- Minimální doba osvětlení bezpečnostní značky musí být 1 h.
- Bezpečnostní značky musí být osvětleny na 50 % požadované hodnoty do 5 s a na 100% požadovanou hodnotu do 60 s.

Minimální doba osvětlení bezpečnostní značky může být i jiná, stanovená analýzou rizik, či jiným nenormativním postupem provedeným autorizovaným inženýrem v oblasti požární bezpečnosti staveb, vždy však musí být prokázáno, že informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách budou i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu.

Doporučujeme výše uvedené upozornění zapracovat do vhodné části PD, neboť pokud PD bude součástí zadávací dokumentace pro zhotovitele, jsou to jednoznačně stanovené kvalitativní požadavky na bezpečnostní značky a jejich osvětlení.

Do části 7.5 Zhodnocení technických zařízení stavby PBR – Prostupy rozvodů požadujeme doplnit text:

„Prostupy kabelů budou zřetelně označeny štítkem (alespoň na jedné straně) obsahujícím informace o

- a) požární odolnosti,
- b) druhu nebo typu ucpávky/těsnění včetně pořadového čísla
- c) datu provedení,
- d) firmě, adrese a jména zhotovitele,
- e) označení výrobce systému.

Z označení ucpávky/těsnění štítkem musí být patrné její umístění (objekt, číslo místnosti popř. požárního úseku).

V případě, že budou prostupy zakryty stavební konstrukcí (např. sádkartonovým podhledem, zdvojená podlaha apod.), musí být v konstrukci realizován kontrolní otvor s označením.“

Část 10. ZÁVĚR doporučujeme doplnit textem:

„Před zahájením provozu musí být do dokumentace požární ochrany správce zařazena

- a. zpráva o revizi elektrických zařízení a zpráva o kontrole, zabezpečené ve stanoveném termínu nebo lhůtě osobou, která je oprávněna revize kontroly, údržbu a opravy provádět;
- b. doklady o kontrolách provozuschopnosti všech instalovaných požárně bezpečnostních zařízení obsahující náležitosti §7 odst. 8 vyhlášky 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů tj. nejen ucpávek (nátěry, nástřiky, obklady, zdvojené podlahy, podhledy, nouzové/protipanické osvětlení, TOTAL STOP, požární uzávěry, EPS, PZTS apod.) a související průvodní dokumentaci jejich výrobce (§1 písm. k) vyhlášky 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů);
- c. doklady o kontrole provozuschopnosti instalovaného přenosného hasicího přístroje obsahující náležitosti §9 odst. 8 vyhlášky 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně dokladu výrobce o stanovení počtu, hasicí schopnosti a jeho doporučeném umístění;
- d. doklady, kterými bude prokázáno splnění požadavků na zateplovací systém podle ČSN 73 0810:2016

Tyto doklady budou zhotovitelem předány správci objektu a stanou se nedílnou součástí dokume

Podepsal Mička Jiří dne 01.11.2018