

## „Oprava trat'ového úseku Jaroměř - Stará Paka“

**Lokalita: TÚ Horka u Staré Paky - Stará Paka, v km 77,617 až 79,400**

Popis prací	Dny	přípravné práce												výluky 14 N												dokončovací práce																	
		červenec 2019												srpen 2019																													
		15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.							
inženýrská činnost	7																																										
materiálové zajištění stavby	10																																										
převzetí staveniště	1																																										
zřízení a čištění drážních příkopů, zemní práce	2																																										
snížení převýšení	1																																										
výměna pražců souvislá - 925 m	1																																										
čištění kolejového lože strojně - 1.783m	2																																										
úprava banketů - 1800 m oboustranně	1																																										
doplnění kolejového lože	4																																										
směrová a výšková úprava GPK	4																																										
vyřezání starých svarů a posun kolejnic, montážní svary PRSM - 783 m	3																																										
výměna kolejnic, montážní svary PRSM - 1.013 m	3																																										
svařování, zřízení BK	2,5																																										
demontáž a montáž výstroje dráhy	3																																										
zřízení zajišťovacích značek	4																																										
oprava přejezdu v km 77,719	5																																										
oprava přejezdu v km 78,043	5																																										
vypnutí a zapnutí zařízení SSZT a SEE	2																																										
dokončovací práce	5																																										
úklid a předání staveniště	1																																										