

Zápis ze projednání projektu elektroinstalací v rámci stavby
Rekonstrukce VB Olomouc – Řepčín + přípojka NN (jiný projekt)
23.1.2018

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č. 1 zápisu)

1. Byly projednávány tyto stavební podobjekty:

- SO.02.6 Umělé osvětlení a Vnitřní silnoproudé rozvody výpravní budovy
- SO.02.8 Hromosvod výpravní budovy
- SO.02.9 Vnitřní slaboproudé rozvody výpravní budovy

2. V první části byl řešeno a vysvětleno schéma měření a postup v průběhu stavebních prací, kdy musí být zřízeno dočasné měření a propojení na stávající přípojku do doby vybudování přípojky nové, resp. její opravy. Projektantem navržené řešení bylo akceptováno.

3. Pro stavební podobjekt hromosvodu byly dohodnuty následující úpravy:

- Bude doplněn protokol o vlivu prostředí a tento zařazen do souhrnné technické zprávy
- Bude propojeno zemnění mezi zemnicími body (2) a (3).
- V rámci pokládky zemnicího pásu rovnoběžně s kolejištěm bude uložena chránička DN160 pro budoucí přípojku NN.
- Zemnění bude provedeno i ve výkopu dočasného propojení nového a staré rozvaděče.
- Hromosvod nebude realizován na pozemcích Statutárního města Olomouce.

4. Venkovní osvětlení. Dohodnuty dílčí změny popisů v rozvaděči (např. namísto *osvětlení venek* nově *osvětlení na budově* aj.). Venkovní osvětlení nebude pod zvláštním elektroměrem, ale bude zahrnuto pouze pod celkovým měřením. Bude řízeno automaticky (čidlo) i ručně, v členění na tři okruhy a jeden rezervní. Určen počet stávajících kabelů na AIKY 4x16.

5. Odkonzultovány vnitřní silnoproudé rozvody, kdy budou opraveny překlepy v označení jednotlivých pozic zásuvek, přepínačů či světel. Zásuvky na fasádě objektu budou trvale vypnuty a umístěny v instalační krabici opatřené uzavíráním na čtyřhran a možností uzavřít krabici i při připojení generátoru či jiného zařízení.

6. Kamery č. 4 a 5 směřující na pozemek Statutárního města Olomouce budou z projektu vypuštěny.





Příloha č. 1: naskenovaná kopie prezenční listiny

Zapsáno: 24.1.2018

Zapsal: Ing. arch. Jan Horký, zhotovitel projektu

Ing. arch. Jan Horký, v.r.

podpis

Jméno	Organizace (odbor)	Telefon E-mail	Podpis
STOJAN JAR		603 421 702 stelektrop@mail.cz	
HORKÝ JAN	VESMĚS ARCHITEKTI	775 331 535 architekt@janhorky.cz	
KUČKA MARTIN	SĚDC ORLOV SEE	724 460 769 kucik@szdc.cz	
VASÍČEK TOMAŠ	SĚDC ORLOV SEE	606 720 423 VASICEK@SZDC.CZ	
ŠAFRŮ KAREL	— " —	603 528 619 SAFRUK@SZDC.CZ	