


Oprava TV v úseku Věžky - Chropyně

IČ: 25369610 DIČ:CZ25369610		 TRAMO RAIL, a.s. Železniční 547/4 772 00 Olomouc	Číslo zakázky 15/2019	Změna
Název zakázky Oprava TV v úseku Věžky - Chropyně			část E.3.1	Skartace --
Název dokumentace POV			Stupeň P	příloha E.3.1-07
Odpovědný projektant Kamarád Vladimír	Vypracoval Włodaz Jiří		Datum 10.2019	Počet listů 3 přílohy

Zadavatel, investor: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Souprava č.:

Oprava TV v úseku Věžky - Chropyně

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

1.výluka 2020 Přerov - Nezamyslice

Práce:

Montážní vlak č.1 - mont. kardanů na výšku st.č. 2 – 8, výměna ramen st.č. 2 – 8, (7ks) regulace TV

Montážní vlak č.2 - mont. kardanů na výšku st.č. 9 – 12, výměna ramen st.č. 9 – 12, (7ks) regulace TV

2.výluka 2020 Přerov - Nezamyslice

Práce:

Montážní vlak č.1 - mont. kardanů na výšku st.č. 13 – 19, výměna ramen st.č. 13 - 19, (7ks) regulace TV

Montážní vlak č.2 - mont. kardanů na výšku st.č. 20 – 25, výměna ramen st.č. 20 – 25, (8ks) regulace TV

3.výluka 2020 Přerov - Nezamyslice

Práce:

Montážní vlak č.1 - mont. kardanů na výšku st.č. 29 – 35, výměna ramen st.č. 29 – 35, (7ks) regulace TV

Montážní vlak č.2 - mont. kardanů na výšku st.č. 36 – 40, výměna ramen st.č. 36 – 40, (7ks) regulace TV

4.výluka 2020 Přerov - Nezamyslice

Práce:

Montážní vlak č.1 - mont. kardanů na výšku st.č. 41 – 44, 49 – 51 výměna ramen st.č. 41 - 44, 49 – 51, (7ks) regulace TV

Montážní vlak č.2 - mont. kardanů na výšku st.č. 52 – 56, výměna ramen st.č. 52 – 56, (7ks) regulace TV

5.výluka 2019 Přerov - Nezamyslice

Práce:

Montážní vlak č.1 - mont. kardanů na výšku st.č. 57 – 63, výměna ramen st.č. 57 - 63, (7ks) regulace TV

Montážní vlak č.2 - mont. kardanů na výšku st.č. 64 – 66, výměna ramen st.č. 64 – 66, (3ks) regulace TV

výměna izolátorů v PB, výměna lana PB st.č.61 - 63

Oprava TV v úseku Věžky - Chropyně

6.výluka 2020 Přerov - Nezamyslice

Práce:

Montážní vlak č.1 - výměna izolátorů v PB, výměna lana PB st.č.3 – 5, výměna kotvení st.č.9 a izolátorů v nástavcích 2ks

Montážní vlak č.2 - výměna izolátorů v PB, výměna lana PB st.č.16 – 18, výměna kotvení st.č.12 a izolátorů v nástavcích 2ks

7.výluka 2020 Přerov - Nezamyslice

Práce:

Montážní vlak č.1 - výměna izolátorů v PB, výměna lana PB st.č.31 – 33, výměna kotvení st.č.23 a izolátorů v nástavcích 2ks

Montážní vlak č.2 - výměna kotvení st.č.38, 41 a izolátorů v nástavcích 4ks

8.výluka 2020 Přerov - Nezamyslice

Práce:

Montážní vlak č.1 - výměna izolátorů v PB, výměna lana PB st.č.46 – 48, výměna kotvení st.č.53 a izolátorů v nástavcích 2ks

Montážní vlak č.2 - výměna izolátorů v PB, výměna lana PB st.č.61 – 63, výměna kotvení st.č.56 a izolátorů v nástavcích 2ks

9.výluka 2020 Přerov - Nezamyslice

Práce:

Montážní vlak č.1 – výměna izolátorů v ZV st.č. 1 – 18, celkem 22ks, výměna bet. čepic st.č. 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15 celkem 7ks

Montážní vlak č.2 – výměna izolátorů v ZV st.č. 19 – 38, celkem 24ks, výměna bet. čepic st.č. 19, 20, 21, 22, 29, 30, 34, 35, 36, 37 celkem 10ks

10.výluka 2020 Přerov - Nezamyslice

Práce:

Montážní vlak č.1 – výměna izolátorů v ZV st.č. 39 – 66, celkem 25ks

Montážní vlak č.2 – výměna bet. čepic st.č. 42,43,44,49,50,51,52,57,58,59,60,64,65,66, celkem 14ks

11.výluka 2020 Přerov - Nezamyslice

Práce:

Montážní vlak č.1 – regulace TV a laničkování, st.č. 1 - 12

Montážní vlak č.2 – regulace TV a laničkování, st.č. 9 - 26

12.výluka 2020 Přerov - Nezamyslice

Práce:

Montážní vlak č.1 – regulace TV a laničkování, st.č. 23 - 41

Oprava TV v úseku Věžky - Chropyně

Montážní vlak č.2 – regulace TV a laničkování, st.č. 38 - 56

13.výluka 2020 Přerov - Nezamyslice

Práce:

Montážní vlak č.1 – regulace TV a laničkování, st.č. 53 - 66

8/2019

Vypracoval: