

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽ-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje Jan Nádvořník
Telefon +420 972 422 314
Mobil +420 606 063 203
E-mail nadvornik@szdc.cz

Datum 13. května 2020

Správa železnic, státní organizace
Správa pozemních staveb
Bc. Petr Matfiak

- elektronicky -

Technická zpráva: Vymístění zabezpečovacího zařízení DK v ŽST Chřibská

A.1. Základní údaje:

Název: Vymístění zabezpečovacího a sdělovacího zařízení DK v ŽST Chřibská
Místo: ŽST Chřibská
Investor: Správa železnic, státní organizace
OŘ Ústí nad Labem

Zhotovitel:

A.2. Základní technické údaje:

Místo: ŽST Chřibská na trati Benešov nad Ploučnicí - Rumburk (dle TTP 546E)
Trakce: Nezávislá
Zařízení: SZZ 3. kategorie ČSN 34 2620
Typ zařízení: RZZ AŽD71

A.3. Výchozí stav:

- V objektu výpravní budovy se nachází indikační deska pro ovládání veškerého zabezpečovacího zařízení v ŽST Chřibská a sdělovací zařízení
- V přístavku vpravo od DK je umístěn závěr Dálkového kabelu, který slouží pro veškeré funkce sdělovacího zařízení

A.4. Zdůvodnění vymístění:

- zachování všech funkcí zabezpečovacího a částečně i sdělovacího zařízení v průběhu stavebních prací v ŽST Chřibská
- zabránění poškození zabezpečovacího i sdělovacího zařízení v průběhu stavebních prací
- plánovaná demolice částí objektu

A.5. Celkové řešení vymístění:

- Před zahájením výluky bude v blízkosti stávajícího reléového domku SZZ umístěna mobilní buňka (převezena ze ŽST Rybníště) a v ní zřízena provizorní dopravní kancelář

- Na základě výlukového rozkazu bude vypnuto zabezpečovací i sdělovací zařízení v ŽST Chřibská
- V průběhu výluky bude odpojena od kabelizace a do mobilní buňky přemístěna indikační deska, která bude následně připojena na provizorní kabelizaci
- Bude komplexně přezkoušeno zabezpečovací zařízení v ŽST Chřibská
- Do provizorní DK **nebude** vymístěn stávající zapojovač MTZ10. Pro zachování funkce traťových spojů ve směru do Jedlové i Rybníště budou zapojeny MB telefony
- V průběhu stavebních prací bude přemístěn závěr Dálkového kabelu. Ve vhodné vlakové přestávce budou přepojeny traťové spoje v provizorní DK.
- V průběhu stavebních prací bude upraven stávající kabelový vstup do DK a v podlaze zřízen žlab pro následné uložení stávající kabelizace.
- Po ukončení stavebních prací v DK ŽST Chřibská, na základě výlukového rozkazu bude vypnuto zabezpečovací i sdělovací zařízení
- V průběhu výluky bude odpojena od provizorní kabelizace a zpět do opravené DK přemístěna indikační deska, která bude následně připojena na původní kabelizaci
- Bude komplexně přezkoušeno zabezpečovací a sdělovací zařízení v ŽST Chřibská

A.6. Výchozí podklady:

- Výkresová dokumentace zabezpečovacích zařízení
- Rozpočet vymístění zabezpečovacího a sdělovacího zařízení

Jan Nádvorník
vedoucí provozu infrastruktury

Přílohy

Příloha 1 – text
Příloha 2 – text