

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
**Kounicova 26**  
**611 36 Brno**

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 Silnoproud	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>	KONTROLOVAL Ing. Vojtěch Popelář <i>Popelář</i>	
KRAJ: Jihomoravský/Vysočina	POVĚŘENÝ OÚ: Tišnov – Golčův Jeníkov		STUPEŇ: DUSP+PDPS	
<div>ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN</div> <div>SO 01-06-02 TNS Čebín, DOÚO</div> <div>Soupis kabelů</div>			ZAK. ČÍSLO 20047-01-1020	ARCH. ČÍSLO 2020240017
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 10/2020	
			ČÁST DOKUM. D.2.3.2.2	PŘÍLOHA 7

SUDOP Brno s.r.o. Kounicova 26 61136 Brno		SOUPIS KABELŮ		Stavba:	Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín		Datum:	10/2020
				Objekt:	SO 01-06-02 TNS Čebín, DOÚO		Vypracoval:	Ing. Zárecký
Číslo kabelu	Druh kabelu	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Délka (m)	Spojuje				
				Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka
WL602001	CYKY-J	3x6	40	Rozvaděč GS1 (230V)	SZ25	Rozvaděč RIT	SZ25	
WL602002	CYKY-O	2x2,5	5	Rozvaděč RIT	SZ17	Ovladač MS1	SZ17	
WL602003	CYKY-O	2x2,5	5	Ovladač MS1	SZ17	Ovladač MS2	SZ17	
WS602001	CYKY-O	19x1,5	50	Ovladač MS1	SZ25	KSDOÚO1	SZ25	
WS602002	CYKY-O	19x1,5	50	Ovladač MS1	SZ25	KSDOÚO1	SZ25	
WS602003	CYKY-O	19x1,5	50	Ovladač MS1	SZ25	KSDOÚO1	SZ25	
WS602004	CYKY-O	19x1,5	50	Ovladač MS1	SZ25	KSDOÚO1	SZ25	
WS602005	CYKY-O	19x1,5	50	Ovladač MS1	SZ25	KSDOÚO1	SZ25	
WS602006	CYKY-O	19x1,5	50	Ovladač MS1	SZ25	KSDOÚO1	SZ25	
WS602007	CYKY-O	19x1,5	50	Ovladač MS2	SZ25	KSDOÚO2	SZ25	
WS602008	CYKY-O	19x1,5	50	Ovladač MS2	SZ25	KSDOÚO2	SZ25	
WS602009	CYKY-O	19x1,5	50	Ovladač MS2	SZ25	KSDOÚO2	SZ25	
WS602N101	CYKCY-O	7x4	90	KSDOÚO1	Koncovka	MP N101	Koncovka	
WS602N102	CYKCY-O	7x4	90	KSDOÚO1	Koncovka	MP N102	Koncovka	
WS602N111	CYKCY-O	7x4	90	KSDOÚO1	Koncovka	MP N111	Koncovka	
WS602N112	CYKCY-O	7x4	90	KSDOÚO1	Koncovka	MP N112	Koncovka	
WS602N121	CYKCY-O	7x4	510	KSDOÚO1	Koncovka	MP N121	Koncovka	
WS602N122	CYKCY-O	7x4	510	KSDOÚO1	Koncovka	MP N122	Koncovka	
WS602N131	CYKCY-O	7x4	510	KSDOÚO1	Koncovka	MP N131	Koncovka	
WS602N132	CYKCY-O	7x4	510	KSDOÚO1	Koncovka	MP N132	Koncovka	
WS602NP1	CYKCY-O	7x4	510	KSDOÚO1	Koncovka	MP NP1	Koncovka	
WS602NP11	CYKCY-O	7x4	550	KSDOÚO1	Koncovka	MP NP11	Koncovka	
WS602NP21	CYKCY-O	7x4	550	KSDOÚO1	Koncovka	MP NP21	Koncovka	
WS602NP2	CYKCY-O	7x4	510	KSDOÚO1	Koncovka	MP NP2	Koncovka	
WS602NP12	CYKCY-O	7x4	510	KSDOÚO1	Koncovka	MP NP12	Koncovka	
WS602NP22	CYKCY-O	7x4	510	KSDOÚO1	Koncovka	MP NP22	Koncovka	

SUDOP Brno s.r.o. Kounicova 26 61136 Brno		SOUPIS KABELŮ		Stavba:		Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín		Datum:		10/2020	
				Objekt:		SO 01-06-02 TNS Čebín, DOÚO		Vypracoval:		Ing. Zárecký	
Číslo kabelu	Druh kabelu	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Délka (m)	Spojuje							
				Zařízení		Ukončení		Zařízení		Ukončení	
WS60203A	CYKCY-O	7x4	555	KSDOÚO2	Koncovka	MP 3A	Koncovka				
WS60213A	CYKCY-O	7x4	595	KSDOÚO2	Koncovka	MP 13A	Koncovka				
WS602401	CYKCY-O	7x4	510	KSDOÚO2	Koncovka	MP 401	Koncovka				
WS602401A	CYKCY-O	7x4	510	KSDOÚO2	Koncovka	MP 401A	Koncovka				
WS60203B	CYKCY-O	7x4	555	KSDOÚO2	Koncovka	MP 3B	Koncovka				
WS60213B	CYKCY-O	7x4	595	KSDOÚO2	Koncovka	MP 13B	Koncovka				
WS602402	CYKCY-O	7x4	510	KSDOÚO2	Koncovka	MP402	Koncovka				
WS602402A	CYKCY-O	7x4	510	KSDOÚO2	Koncovka	MP402A	Koncovka				
	CYY	1x10	20	RIT	SZ17	Uzemnění	SZ17				
	CYY	1x10	10	KSDOÚO1	SZ17	Uzemnění	SZ17				
	CYY	1x10	10	KSDOÚO2	SZ17	Uzemnění	SZ17				
CELKOVÝ SOUPIS KABELŮ											
	CYKCY-O	7x4	9880	m	Počet zakončení : 26ks			Počet spojek : 26ks			
	CYKY-J	3x6	40	m	Počet zakončení : 2ks						
	CYKY-O	2x2,5	10	m	Počet zakončení : 2ks						
	CYKY-O	19x1,5	450	m	Počet zakončení : 18ks						
	CYY	1x10	40	m	Počet zakončení : 6ks						