



POZNÁMKY:
V DOBĚ PŘIVÁŽENÍ NOVÉ KONSTRUKCE NA STAVBU NEBUDE MOŽNÉ NOVOU KOLEJ PŘIVÉST AŽ TĚSNĚ ZA OPĚRU 01. PŘEDPOKLÁDÁME, ŽE BUDOUCÍ OSA ULOŽENÍ 02 NA KONSTRUKCI, MŮŽE BÝT PO PŘIVEZENÍ PŘED OPĚRU 01 AŽ CCA 12,5 M PŘED OSOU ULOŽENÍ NOVÉ OPĚRY 01. NÁSLEDNĚ POMOCÍ JEŘÁBU (NOSNOST 16TUN/15M) BUDE KONSTRUKCE ZVEDNUTA NA JEJÍM KONCI A POSUNUTA S POUŽITÍM PODVOZKY NA DRUHÉM KONCI TAK, ŽE SE DOSTANE OSA ULOŽENÍ 02 NA KONSTRUKCI PŘED OSU ULOŽENÍ 01 NA OPĚŘE. TAM BUDE KONSTRUKCE, STÁLE PODEPŘENÁ NA KONCI DRAŽNÍM PODVOZKEM, VE PŘEDNÍ ČÁSTI POLOŽENA A PROVIZORNĚ PODEPŘENA – BUĎ PŘES ÚLOŽNÝ PRAH OPĚRY 01, NEBO NA PROVIZORNÍ PODPORU V MÍSTĚ POLNÍ CESTY. POTÉ BUDE KONSTRUKCE ZAVĚŠENA NA JEŘÁB (NOSNOST 32TUN/9M) VE SVÉM TĚŽISTI A VLOŽENA DO FINÁLNÍ PŮDORYSNÉ POLOHY, KDE BUDOU BETONOVÁNY PŘÍČNÍKY KONSTRUKCE.

PRO OBĚ PRACOVNÍ ČINNOSTI PŘEDPOKLÁDÁME UMÍSTĚNÍ JEŘÁBU PŘED LEVÝM ŠIKMÝM KŘÍDLEM OPĚRY 01.

DODAVATEL MONTÁŽE ZHOTOVÍ PODROBNÝ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS MONTÁŽE, KTERÝ BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM A PROJEKTANTEM. TP BUDE OBSAHOVAT MIMO JINÉ KONKRÉTNÍ POUŽITÉ PROSTŘEDKY, UMÍSTĚNÍ A TYP ZVEDACÍCH ÚCHYTŮ NA KONSTRUKCI, MÍSTA A ZPŮSOB PODEPÍRÁNÍ KONSTRUKCE.

TÚ: 0331 Havlovice (včetně) (býv. Paseč. mimo) – Tachov (mimo)
DÚ: 30 Staré Sedliště – Tachov zastávka

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK		
	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SŽ s.o., OŘ PLZEŇ
	ING. L. MAREK	ING. J. SVITAVSKÝ	Místo stavby	ČÁSTKOV U TACHOVA
	Vypracoval	Kontroloval	Formát	3A4
	ING. J. SVITAVSKÝ	ING. L. MAREK	Datum	03/2021
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 741, email: topcon@topcon.cz			Účel	DUSP
			Měřítko	1:200
OPRAVA MOSTU V KM 66,856 TR. HAVLOVICE-TACHOV SO 01 – OPRAVA MOSTU			Č.zakázky	86-20
			Číslo kopie	Číslo přílohy D1-07.3
MONTÁŽ NOSNÉ KONSTRUKCE				