


			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘÍPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	EXPROJEKT s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno	tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84e85
---	--	---

OBJEDNATEL:	 Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Martin Chaloupka, Bc. David Karel <i>Chaloupka</i> <i>P. Havel</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Bc. David Karel <i>P. Havel</i>	VYPRACOVAL Bc. David Karel <i>P. Havel</i>	KONTROLOVAL Ing. Martin Chaloupka <i>Chaloupka</i>
KRAJ: Pardubický	POVĚŘENÝ MÚ: Chrudim / k.ú. Chrudim	STUPEŇ: DSP	
Rekonstrukce mostu v km 81,166 trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou Zásady organizace výstavby			ZAK. ČÍSLO 148-2018
			MĚŘITKO - POČET FORMÁTŮ 3 x A4
Harmonogram výstavby			DATUM: 04/2019
			ČÁST DOKUM. F PŘÍLOHA F.3

Časový harmonogram prací		Celkem dní: 44																																													
	... takto označené práce je možno provádět po skončení výluky	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
	... takto označené práce budou prováděny před začátkem výluky																																														
SP č. 0 (práce před výlukou)																																															
Příprava stavby zhotovitelem, demontáž reklamních panelů ze stáv. mostního zábradlí		1	1	1																																											
Vytyčení kabelových sítí		1																																													
Smýcení náletových dřevin v okolí mostu na drážních pozemcích			1																																												
Montáž systémového pracovního lešení po obou stranách mostu				1																																											
SP č. 1 (práce ve výluce)																																															
Denní výluka v úseku žst. Chrudim - Pardubice (Rosice) od 7:00 do 20:00				1	1	1	1	1	1	1																							1					1	1		1						
Denní výluka v úseku žst. Chrudim - Moravany od 7:00 do 20:00				1							1	1	1	1	1																			1				1		1			1				
Omezení komunikace I. třídy a chodníků pod mostem 24 h				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vyvážení drážních kabelových sítí na mostě na prac. lešení a jejich ochrana				1																																											
Zapažení kolejového lože (KL) + odtěžení části lože				1																																											
Snesení stávajícího zábradlí z mostních řím				1							1																																				
Šetrné ubourání částí stávajících mostních řím a začistění + zřízení kotevních trnů					1	1	1				1	1	1																																		
ŽB řimsy: vázání výztuže + navázání na stávající ponechávanou výztuž									1					1																																	
ŽB řimsy: bednění + betonáž (domíchávač na nízkém podvozku v koleji)									1	1				1	1																																
Technologická pauza – zrání betonu 1. mostní řimsy											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
Technologická pauza – zrání betonu 2. mostní řimsy																1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
Výkopy pro umístění přechodových zídek																																															
Zhotovení nové SVI na mostních římách + napojení na stávající SVI																																															
Doplnění nových L - prefabrikátů "U3" pomocí kolejového jeřábu + zásypy																																															
Uložení nových kabelových žlabů, uložení drážních kabel. sítí do konečné polohy																																															
Odstranění pažení KL																																															
Zpětné zasypání KL + zřízení přechodových ramp za mostem																																															
Osazení zábradlí na NK a mostních svahových křídlech																																															
Provedení lokálních sanací na lícních plochách spodní stavby a NK																											1	1	1	1	1																
Demontáž pracovního lešení a zařízení staveniště																																															
Ukotvení stávajícího SVI na svahových křídlech a osazení zábradlí na křídlech																																															
Osazení přechodových kompozitních krytů před mostem vlevo / vpravo																																															
Drobné terénní úpravy a uvedení staveniště do původního stavu																																															