

[illegible]

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách - 1. Etapa - Oprava obálky budovy a oprava 1. nástupiště včetně přístřešku

HARMONOGRAM VÝSTAVBY
Časová osa HMG = týden

Dokumentace pro provedení stavby
část: B.2 - Zásady organizace výstavby

číslo ID	Stave- niště	Část objektu	VIP výstavníový prostor	SO / PS	Název činnosti	Doba trvání (den)
17116	ST2/0	0	0	0	Vybourání stávajících světlíků do podzemí a osazení nových – 20 ks	10 d
17117	ST2/0	0	0	0	Zřízení dlažeb nástupiště – vč. podkladů cca 1400 m2	28 d
17118	ST2/0	0	0	0	Dokončení komunikační plochy, obnova oplocení	7 d
17119	ST2/0	0	0	0	Dokončovací práce, úklid staveniště	5 d
17084	ST2/0	0	0	0	Práce prováděné s nutností výluky	58 d
17086	ST2/0	0	0	0	Demontáž stávající střechní konstrukce z lešení	4 d
17087	ST2/0	0	0	0	Vybourání konstrukce nástupiště pro uvolnění kab.tras (vč. PS 01-01-01 a PS 01-21-01)	4 d
17088	ST2/0	0	0	0	Stavba nových kabelovodů a šachet, úprava stávajících	8 d
17089	ST2/0	0	0	0	Přemístění kabelů z fasády a původní hrany nástupiště do nových kabelovodů	4 d
17085	ST2/0	0	0	0	Demontáž kolej.svršku SK č.3 - cca 400 m	1 d
17090	ST2/0	0	0	0	Demontáž návěstidla SC3, montáž výkolejek (PS 01-01-01)	1 d
17091	ST2/0	0	0	0	Odtěžení starého štěrku.lože na skládce	2 d
17092	ST2/0	0	0	0	Pažení hnané mezi SK č.1 a 3 s kotvením k upevňovacídlům kol.č.1	3 d
17093	ST2/0	0	0	0	Výkop stávající konstrukční vrstvy a podloží	6 d
17094	ST2/0	0	0	0	Vytvoření úpravy trativodu v místech stávajícího trativodu u podchodu	3 d
17095	ST2/0	0	0	0	Vytvoření nového trativodu k výhybce č. 23 – dl. 140 m	3 d
17096	ST2/0	0	0	0	Snížení polohy přečerpávacího potrubí z kontrolní šachty u podchodu	3 d
17097	ST2/0	0	0	0	Vytvoření přechodové oblasti spodku u podchodu - 9,0 m + 2 x 5,0 m	3 d
17098	ST2/0	0	0	0	Sanace spodku pod 3. SK - dl. 400 m, zřízení nového štěrkového lože	12 d
17099	ST2/0	0	0	0	Pokládka nového železnice svršku, vyrovnání GPK pomocí ASP	10 d
17100	ST2/0	0	0	0	Stavba nového nástupiště dl. 180 m - prefabrikáty H130	12 d
17101	ST2/0	0	0	0	Zřízení okraje komunikační plochy u České pošty - nást. 1a - dl. 35	4 d
17102	ST2/0	0	0	0	Zřízení BK, úprava upínací teploty	3 d
17104	ST2/0	0	0	0	Nový přechod – nutná výluka koleje č.1	4 d
17105	ST2/0	0	0	0	Odstranění pažení koleje č. 1	2 d
17107	ST2/0	0	0	0	Základy sloupů zastřešení - jeřábem, 56 ks	10 d
17108	ST2/0	0	0	0	Kanalizační ležaté svody - odvodnění střechy do stávající kanalizace	8 d
17109	ST2/0	0	0	0	Montáž zastřešení vč. sloupů (sloupy jeřábem) z lešení	8 d
17111	ST2/0	0	0	0	Montáž zábradlí	4 d
17112	ST2/0	0	0	0	Ukolejnění zábradlí a sloupů	1 d
17113	ST2/0	0	0	0	Zpětná montáž návěstidla SC3, demontáž výkolejek (PS 01-01-01)	1 d
17114	ST2/0	0	0	0	Železobetonové monolit.zdi u schodišť a komunikací ve sklonu	20 d
17115	ST2/0	0	0	0	Železobetonová schodiště monolitická – oddílátovaná	16 d