

Orientační plán kontrolních prohlídek stavby

Realizace stavby Výstavba nástupiště v žst. Broumov bude kontrolována a projednávána s příslušnými zástupci dotčených orgánů státní správy, správců inž. sítí a investora v následujících úsecích stavebních prací.

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi investorem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín stavby. Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací. Harmonogram prací předloží dodavatel stavby zástupci investora a stavebnímu doзору.

Kontrolní prohlídky budou provedeny tak, aby byla zajištěna kontrola:

- Technické přípravy (vytyč. inž. sítí, zřízení staveniště atd.)
- Po odstranění stávajících konstrukcí a provedení výkopových prací
- Kontrola dotčených inženýrských sítí po jejich odkrytí
- Kontrola po ukončení prací na železničním spodku (únosnosti plání)
- Kontrola po ukončení prací na železničním svršku (měření APK)
- Kontrola po ukončení prací na přejezdech
- Kontrola a revize ÚTZ po dokončení osvětlení nástupiště
- Kontrola dodržování předpisů BOZP a Požární ochrany
- Kontrola EMS, zejména se zaměřením na nakládání s odpady

Upozornění

S vyzískaným odpadem (materiálem) bude následně naloženo v souladu se zákonem 541/2020 Sb. ve znění změn a doplňků.

Odpady budou recyklovány (železný šrot) nebo využity. Případné kontaminované materiály budou uloženy na skládku k tomu určenou.

*V Pardubicích, květen 2021
vypracoval: Roman Siváček DiS.,
Prodin a.s.
e-mail: roman.sivacek@prodin.cz
tel.: 727935988*