

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 Silnoproud	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>	KONTROLOVAL Ing. Vojtěch Popelář <i>Popelář</i>	
KRAJ: Jihomoravský/Vysočina	POVĚŘENÝ OÚ: Tišnov – Golčův Jeníkov		STUPEŇ: DUSP+PDPS	
<div>ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN</div> <div>SO 10-06-01 SpS Křižanov, DOÚO</div> <div>Soupis kabelů</div>			ZAK. ČÍSLO 20047-01-1020	ARCH. ČÍSLO 2020240017
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 10/2020	
			ČÁST DOKUM. D.2.3.2.4	PŘÍLOHA 6

SUDOP Brno s.r.o. Kounicova 26 61136 Brno		SOUPIS KABELŮ		Stavba:	Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín		Datum:	10/2020
				Objekt:	SO 10-06-01 SpS Křižanov, DOÚO		Vypracoval:	Ing. Zárecký
Číslo kabelu	Druh kabelu	Průřez (mm ²)	Délka (m)	Spojuje				
				Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka
WL 500	CYKY-J	3x4	5	Rozvaděč RZN	SZ25	Rozvaděč RTR2	SZ25	
WL 501	CYKY-O	2x4	145	Rozvaděč RTR2	SZ25	Recloser	SZ25	
WS103A	CYKY-O	7x4	165	MXT2	SZ25	MP 103A TS 39B	SZ25	
WS103A.1	CYKY-O	7x1,5	5	Ovladač MST2	SZ25	MXT2	SZ25	
WS103B	CYKY-O	7x4	145	MXT2	SZ25	MP103B TS40B	SZ25	
WS103B.1	CYKY-O	7x1,5	5	Ovladač MST2	SZ25	MXT2	SZ25	
CELKOVÝ SOUPIS KABELŮ								
	CYKY-J	3x4	5	m	Počet zakončení : 2ks			
	CYKY-O	2x4	145	m	Počet zakončení : 2ks		Počet spojek : 1ks	
	CYKY-O	7x4	310	m	Počet zakončení : 4ks		Počet spojek : 2ks	
	CYKY-O	7x1,5	10	m	Počet zakončení : 4ks			