

Vyjádření správ a odborů OR Brno projektu akce "Havlíčkův Brod ST MES oprava " plnění 3. etapy - technické řešení PD v podrobnosti DSP					
č.	Složka	Připomínkující	Část dokumentace, příloha	Připomínka	souhlas
1	ČD - Telematika	Pavel Kříž	SO 01.01.01	Do projektové dokumentace požadujeme doplnit popis dotčení těchto zařízení. Zařízení musí být ochráněno proti zvýšené prašnosti a po ukončení stavby vyčištěno. Ukončení metalický kabelů propojit s novými datovými rozvody vnitřním sdělovacím kabelem. Vnitřní datové a telefonní rozvody je nutno v případě dotčení nahradit novými a dle požadavku uživatelů prostor vybudovat nové datové přípojky.	ano
2	SEE	Jaromír Krejsa	SO 01.01.01	PD řeší podzemní hromosvodnou soustavu objektu Sklad, garáže a dílny. Podzemní část hromosvodu by měla být také řešena i na objektu SO-01.01.01 Dílny, sklady kanceláře. Tato část neprošla rekonstrukcí a je původní. Kdežto vrchní část byla opravena při nedávné opravě střechy	ano
3	SPS	Tomáš Neugebauer	SO 01.01.01	SO 01.01.01 - požadujeme zhodnotit konstrukci podhledu - vzduchová mezera, případně tepelnou izolaci umístit částečně nad stávající konstrukci podhledu z důvodu maximalizace světlé výšky ve skladových a dílenských prostorech	ano
4	SPS	Tomáš Neugebauer	SO 01.01.01	Truhlářské výrobky, např. kuchyňské linky a vestavné skříně, vyčlenit do samostatného provozního souboru z důvodu financování	ano
5	SPS	Tomáš Neugebauer	SO 01.01.01	Umyvadlo na WC muži NS10 nemá dovedenu teplou vodu do umyvadla, požadujeme doplnit	ano
6	SPS	Tomáš Neugebauer	SO 01.01.02	barva oken a venkovních dveří shodná s vraty - šedá ral7015, stejně tak ostatní prvky na fasádě (větrací mřížky)	ano
7	ST Jihlava	Jiří Polyak	SO 01.01.02	Správa tratí Jihlava souhlasí s předloženou realizační dokumentací za podmínky, že bude dořešená podlahová vpust z důvodu odvodu vody u garážového stání N002	K výpisu prvků E2.1.5 konkrétně E.2.1.5.8 a E.2.1.5.9 .....,, Do sekčních vrat žádám o doplnění integrovaných dveří bez vysokého prahu"
8	ÚT - PO	Michaela Rejmanová	SO 01.01.01 + SO 01.01.02	Souhlasím s vypořádáním připomínek. Nicméně v předložené dokumentaci nejsou zapracované. Požaduji jejich zapracování a předložení k odsouhlasení	ano
9	ÚT - OES	Jan Turek	SO 01.01.01 + SO 01.01.02	V rozvaděčích s elektroměry počítat s osazením DOE (dva moduly).	S projektem souhlasím až na změnu hlavního jištění. Nově požadujeme 3x125A. (Změna smlouvy s ČEZ, a.s. je připravena k podpisu u našeho ředitele Ing. Tkáče.)
10	ÚT - OES	Lucie Varhaníková	SO 01.01.01	Při realizaci nových rozvodů vodovodní instalace je nutné zajistit podružné měření pro jednotlivé objekty či složky	ano

POŽADAVEK ZAHRNUT - VÝKRESY POSKYTNUTY. U VRAT GV N03 NELZE POŽADAVEK SPLNIT. VRATA UŽ JSOU ATYPICKY NÍZKÁ.

ZDE SI AUTOR TEXTU POPLETL AKCE, TATO PŘIPOMÍNKA SE TÝKÁ HALY

ZASLÁNO: 14.9.2021	VYPOŘÁDÁNO: 15.9.2021
	ŠUSTR