

VÁŠ DOPIS ZN: č.j. -
ZE DNE: -NAŠE ZN: 2022-072
DATUM: 9.5.2023ADRESÁT:
viz prezenční listinaVYŘIZUJE: Ing. Radek Šíp
TELEFON: 606 272 154 / 533 312 000
E-MAIL: sip@exprojekt.czPOČET LISTŮ: 2
POČET PŘÍLOH: 0**Zakázka:** Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav – Brno, (DUSP+PDPS)
Věc: Záznam z místního šetření při monitoringu kanalizace

Místní šetření se zástupci Brněnských komunikací, Brněnských vodáren a kanalizací a společností SEBAK s.r.o., která prováděla monitoring, proběhlo dne 13.4.2023. Zúčastnění se sešli pod „Viaduktem Křenová“ vedle výpravní budovy ŽST Brno hl.n. Na místě byl prezentován skutečný stav kanalizace po jejím pročištění.

1 Přítomní

Vzhledem k nepřízní počasí a rychlosti ukončení místního šetření nebyla podepsána prezenční listina. Šetření se zúčastnili následující zástupci:

EXprojekt s.r.o.	Ing. Radek Šíp	sip@exprojekt.cz	606 273 154
	Ing. Jan Vrba	vrba@vptgroup.cz	603 514 193
Správa železnic, s.o.	Ing. Jiří Dittmer	Dittmer@spravazeleznic.cz	724 932 287
BNSD a.s.	p. Žatecký	Petr.Zatecky@cushwake.com	731 335 336
	p. Gajdoš		736 688 421
	Ing. Michal Gottwald	michal.gottwald@bnsd.cz	736 469 706
BKOM a.s.	Ilona Karličková	karlickova@bkom.cz	604 211 279
BVK, a.s.		mhelcelet@bvk.cz	543 433 366
	Ing. Jana Šnajdrová	jsnajdrova@bvk.cz	543 433 215
SEBAK s.r.o.	Jan Dudek	dudek@sebak.cz	724 600 112

2 Popis

Společnost SEBAK na základě objednávky s EXprojekt s.r.o. provedla monitoring kanalizace pod viaduktem Křenová. Došlo k pročištění kanalizační sítě a provedení kamerového průzkumu vyznačeného území na obrázku níže. Bylo zjištěno, že kanalizační síť nebyla v žádném místě zborcena, jak se předpokládalo. Kanalizační síť byla pouze vlivem nedostatečné údržby zanesena kalem a splaveninami z povrchu komunikací.

Výsledky monitoringu jsou přílohou tohoto záznamu. Z monitoringu je patrný také stav monitorovaných potrubí.

Zástupce BVK, a.s. byl osloven ohledně možnosti převzetí předmětné kanalizace do své správy. Společnost BVK, a.s. spravuje a udržuje na základě smlouvy pouze kanalizační a vodovodní síť, která je vlastněna městem (Odbor investiční). Tato část kanalizační sítě, přípojka VB a vtokové vpusti nejsou ve vlastnictví města.

V rámci rekonstrukce mostu bude část kanalizace vedoucí pod mostem vyvločkována.

Záznam sestavil: Ing. Radek Šíp, EXprojekt s.r.o.


EXprojekt
EXprojekt s.r.o. | www.exprojekt.cz
tel.: 533 312 000 | fax: 533 312 001
IČ: 29285801 | DIČ: CZ 29285801