

stavba celkem (hromadné materiály)	výkop, odkop, vybourání materiálů	Určení využitelnosti				betony/asfalty dovoz (t)	celkem odvoz (+)/dovoz (-) materiálu (m3)	celkem odvoz (+)/dovoz (-) materiálu (t)	celkem odvoz (+)/dovoz (-) materiálu (nákladních vozidel)	celkem odvoz (+)/dovoz (-) materiálu (nákladních vozidel/den)
Kategorie materiálů		zpětný zásyp/nová směs	jiné využití	odvoz na trvalou skládku						
Zemina (m3)	4 698	52 268	2 627	1 174	0	0	-51 370,70	-107 878	8 990	45
Štěrk (m3)	1 820	3 985	291	0	0	0	-2 455,52	-5 157	430	2,1
Betony (t)	5	163	0	0	5	-4 670		-4 670	389	3
Ornice (m3)	4 332	3 018	81	1 198	0	0	34,13	72	6	0,0
Asfaltové směsi (m3)	389	907	0	-486	0	172		172	14	0,1
penetrační makadam (m3)	469	469	0	0	0	0	0,00	0	0	0
celkem										50

stavba celkem (betonové nosníky)	délka (m)	ks	hmotnost 1ks (t)	hmotnost celkem (t)	celkem dovoz nosníků (návěsových souprav)	celkem dovoz nosníků (návěsových souprav/den)
MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60	19,8	14	32	448	14	1
	29,8	21	48	1 008	32	2

nosníky délky 29.8 m se na stavbu vozí rozdělené na tři ks a spojují se na stavbě