

Podpis: _____ Datum: _____

[Prostor pro další informace]

Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice – Planá u M.L.

**Dokumentace pro společné povolení stavby (*DUSP*)
a
Projektová dokumentace staveb drah pro provádění stavby (PDPS)**

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

**SO 00-01 Železniční svršek a spodek
SO 20-01 Rekonstrukce mostu
SO 30-01 Přeložka kabelu SŽ – CTD
SO 30-02 Přeložka kabelu SSZT**

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny pro následující činnosti:

- před zahájením stavby – předání staveniště
- při kontrole dotčených inženýrských sítí po jejich odhalení za přítomnosti jejich správců
- dílenské přejímky OK
- zřízení přístupových cest, mont. plochy mostu
- po odbourání částí spodní stavby
- posílení podzákladí a stávajících částí spodní stavby
- kontrola armatury spodní stavby
- betonáž spodní stavby
- při provádění přechodové oblasti
- montážní přejímky po dovezení konstrukce před osazením do mostního otvoru
- osazení NK a spuštění na ložiska
- po kompletaci nosné konstrukce
- po osazení mostního závěru
- po aplikaci hydroizolací
- po osazení železničního svršku
- zatěžovací zkouška mostu
- po provedení dokončovacích prací
- po ukončení stavebních prací – kolaudace

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi objednatelem (investorem) a zhotovitelem stavby.

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží zhotovitel stavby zástupci objednatele a stavebnímu doзору.