

Plán kontrolních prohlídek stavby podle § 133 Zákona č. 183/2006 Sb.

Stavba:

Prodloužení podchodu v ŽST Chodov

Obsah

1.	Identifikační údaje	4
1.1	Údaje stavby a objektu	4
1.2	Údaje o stavebníkovi	4
1.3	Údaje o zhotoviteli dokumentace	4
1.4	Popis stavby	4
2.	Kontrolní prohlídky	5

1. Identifikační údaje

1.1 Údaje stavby a objektu

Název stavby:	Prodloužení podchodu v ŽST. Chodov
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro společné povolení (DUSP)
Objekt :	SO 01-20-02 Žst Chodov, přístupový chodník do podchodu
Katastrální území:	Dolní Chodov 652 172
Místo stavby :	Žst Chodov
Kraj :	Karlovarský
Trat' ČD :	140 Chomutov – Karlovy Vary - Cheb 144 Nvá Role - Loket předměstí
Období realizace :	03/2024

1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník / Investor :	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha1 Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
Zástupce investora :	Ing. Ivana Bolo

1.3 Údaje o zhotoviteli dokumentace

Zhotovitel dokumentace :	VIN Consult s.r.o., Antala Staška 1859/34, 1400 Praha 4
Hlavní inženýr projektu (HIP) :	VIN Consult s.r.o., Ing. Pavel Kormaňák
Odpovědný projektant (SO/PS) :	VIN Consult s.r.o., Ing. Pavel Kormaňák
Zpracovatel přílohy (SO/PS):	VIN Consult s.r.o., Ing. Pavel Kormaňák

1.4 Popis stavby

Stavba se nachází na jižní straně Žst. Chodov. Stávající podchod byl postaven v roce 2017 ve stavbě „Peronizace ŽST. Chodov“. Podchod je za poslední koleji provizorně zaslepen. V rámci stavby „Prodloužení podchodu v ŽST. Chodov“ bude ke stávajícímu podchodu doplněn výstupní chodník se do ulice Hrnčířská a bude provedeno nové zastřešení vstupu do podchodu. Stavba nového přístupového chodníku nezasahuje do kolejiště a nebude omezovat stávající přístup na ostrovní nástupiště.

2. Kontrolní prohlídky

Kontrolní prohlídky budou prováděny ve fázích výstavby, kdy je důležité zda výstavba probíhá dle schválené a ověřené dokumentace a zda nedochází k odchýlkám od projektu s negativním dopadem na vlastnosti a funkci stavebního díla. Prohlídce bude přítomen zástupce zhotovitele a stavebního úřadu. O prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě zjištění odchylek od projektové dokumentace bude informován investor a projektant.

Kontrolní prohlídky budou provedeny v těchto fázích výstavby:

- Úvodní prohlídka
Při započetí stavby kontrola dokladů a zabezpečení staveniště
- Standardní prohlídka
Prohlídka může být uskutečněna kdykoliv v průběhu stavby.
- Závěrečná prohlídka
Po dokončení stavby.

Projektant navrhuje provádět standardní prohlídky v těchto fázích výstavby:

- Během zřizování stavební jámy.
- Kontrola výztuže před betonáží.
- Provádění izolací.
- Po dokončení hrubé stavby.
- Zásypy konstrukce a zřízení odvodnění.
- Dokončení „zelené střechy“

Další prohlídky dle uvážení stavebního úřadu. Zhotovitel stavby oznámí stavebnímu úřadu minimálně 14 dnů termín zahájení stavby.

23.9.2023 V Praze

Ing. Pavel Kormaňák, Vinconsult s.r.o.