

PROTOKOL O VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK					
Výstavba čekárenského přístřešku a demolice zděné čekárny na zastávce Petrovice nad Úhlavou					
vyjádření				připomínka	vypořádání
poř.č.	č.j.	datum	instituce - odpovědná osoba		
1	13935/2019-SŽDC-GŘ-O11	14.03.2019	SŽDC O11 - Ing. Jaroslav Daněk	bez připomínek	
2	bez č.j.	06.03.2019	SŽDC O12 - Ing. Milan Ráž	bez připomínek	
3	15273/2019-SŽDC-GŘ-O13	19.03.2019	SŽDC O13 - Ing. Ivo Jauris	bez připomínek	
4	17398/2019-SŽDC-GŘ-O14	28.03.2019	SŽDC O14 - Richard Kolář	bez připomínek	
5	17408/2019-SŽDC-GŘ-O15	28.03.2019	SŽDC O15 - Ing. Anna Šiklová	Požadujeme uvést požadavek SŽDC na zpracování dokumentace o nakládání s odpady s ohledem na finanční náklady stavby (buď "Zprávu o nakládání s odpady" nebo "Prohlášení o nakládání s odpady" v rozsahu uvedeném ve VTP).	Připomínka akceptována a zpracována v STZ v bodě B.8.1.h)
6	bez č.j.	18.04.2019	SŽDC O16	bez připomínek	
7	17796/2019-SŽDC-GŘ-O24	29.03.2019	SŽDC O24 - Ing. Ondřej Plocek	bez připomínek	
8	bez č.j.	18.04.2019	SŽDC O26	bez připomínek	
9	8470/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT	26.03.2019	SEE Plzeň - Radka Eliášová	1. Před zahájením prací požadujeme zajisti vytýčení kabelových tras ve správě SEE Plzeň - viz příloha oběh ISPD č.9/19-INV a jednání na místě za účasti našeho pracovníka VPS Klatovy - p. Špeta č.t. 972 523 444 ; 724 843 850 z důvodu napojení přístřešku ze stávajícího rozvodu pro osvětlení zast. Petrovice nad Úhlavou.	Připomínka akceptována a zpracována v STZ v bodě B.1.d)
			SMT Plzeň - Dana Frémundová	bez připomínek	
			SSZT Plzeň - Miroslava Týrová	2. V průběhu stavby nesmí dojít k poškození stávajícího zařízení a kabelových tras ve správě SSZT. Dodržení předepsaného krytí kabelové trasy v nově budovaném chodníku.	Připomínka akceptována a zpracována v STZ v bodě B.1.d)
			ST Plzeň - Ing. Radek Hrdlička	3. Během realizace stavby nebude ST Plzeň akceptovat vjezd na stávající nástupištní panely vozidlům nad 3,5 t.	Připomínka akceptována a zpracována v STZ v bodě B.1.d)
				4. Po ukončení stavby musí být stávající nástupištní plocha uvedena do původního stavu.	Připomínka akceptována a zpracována v STZ v bodě B.1.d)
				5. Upozorňujeme na nutnost navázání výšky zámkové dlažby zpevněné plochy na výšku stávajícího nástupiště.	Připomínka akceptována a zpracována v STZ v bodě B.1.d), B.3.c)
				6. Požadujeme doložit vliv stavby na přístup cestujících na nástupiště během stavebních prací.	Připomínka akceptována a zpracována v STZ v bodě B.8.1.g)
			ÚŘP - odbor technologie - Ing. Jan	bez připomínek	
			OPS Plzeň - oddělení ekologie - Ing. Stanislav Ryba	bez připomínek	
			ÚT - PLZ - energetika - Libuše Sobotová	bez připomínek	
			ÚT - PLZ - požární ochrana - Jaromír Bek	bez připomínek	
			ÚT - PLZ - vodohospodář - Karel Mülling	bez připomínek	

		SPS Plzeň - Ing. Radek Makovec	7. V průběhu stavebních a montážních prací bude prováděn technický dohled správce objektu, způsob dohledu bude dohodnut při předání staveniště.	Připomínka akceptována a zapracována v STZ v bodě B.1.d)
			8. Pokud v průběhu prací nastanou změny je nutno tyto změny konzultovat se zástupcem správce objektu, který na stavbě provádí technický dohled.	Připomínka akceptována a zapracována v STZ v bodě B.1.d)
			9. Práce provede oprávněná organizace dle schválené dokumentace za dodržení příslušných norem a předpisů.	Připomínka akceptována a zapracována v STZ v bodě B.1.d)
			10. Po ukončení prací vyzve stavebník zástupce Správy pozemních staveb k převzetí dokončené stavby a předloží dokumentaci skutečného provedení stavby a veškeré doklady ke stavbě. Kontakt: František Braunfuchs, tel. 972525383, 602668279, email: Braunfuchs@szdc.cz	Připomínka akceptována a zapracována v STZ v bodě B.1.d)
		SŽE Plzeň - Ing. Roman Skala	bez připomínek	
		SŽG Praha IG - Ing. Eliška Karlíková	Předložená dokumentace neobsahuje geodetickou část, takže není k čemu se vyjadřovat.	Připomínka akceptována. Geodetická dokumentace bude předložena k novému projednání.
		TÚDC Praha - František Čáp	11. Stavbou nesmí dojít k poškození venkovní technologické skříně s provozovanou sdělovací technologií a plastového rozváděče 230V.	Připomínka akceptována a zapracována v STZ v bodě B.1.d)
			12. Platí podmínky v našem předchozím vyjádření k inženýrským sítím v ISPD pod č.j. 09/19-INV ze dne 4.2.2019. Zdůrazňujeme zabezpečení kabelových tras proti poškození stavební technikou.	Připomínka akceptována a zapracována v STZ v bodě B.1.d)
			13. Požadujeme zajištění stavebního dozoru naším technikem v rámci provádění stavby. S ohledem na výskyt kabelových tras nutno respektovat vyjádření ČD-T, SKS Plzeň.	Připomínka akceptována a zapracována v STZ v bodě B.1.d)
10	bez č.j.	24.04.2019 SŽDC, Správa železniční energetiky HK	bez připomínek	
11	bez č.j.	SŽDC TÚDC Praha 9	bez připomínek	
12	bez č.j.	06.04.2019 SŽDC, SSZ, úsek investiční Plzeň (výluková činnost)	bez připomínek	
13	bez č.j.	06.04.2019 SŽDC, SSZ, úsek technický Praha (oddělení pozemních staveb)	bez připomínek	
14	bez č.j.	15.03.2019 SŽDC, SSZ, úsek technický Plzeň - Ing. Petr Pokorný	B.6.d)- Formulaci "Stanovisko krajského úřadu bude doloženo v další fázi projektové dokumentace" upravte - nejedná se o stanovisko, ale vyjádření KÚ Plzeňského kraje z pohledu procesu EIA. Podkapitulu doplňte. Zmiňte, že stavba leží v ochranném pásmu vodního zdroje 3. stupně "Plzeň Homolka povrchový zdroj Úhlava" a současně mimo záplavové území. Zmiňte, zda může mít stavba vliv na povrchové a podzemní vody. Uveďte zásady pro provoz stavební mechanizace z hlediska ochrany vod, resp. zásady havarijního zabezpečení.	Připomínka akceptována. Opraveno a zapracováno v STZ v bodě B.6.d), B.6.a)

				B.8.1.h) - Doplňte informaci, že zhotovitel stavby se na základě smlouvy o dílo stává původcem odpadů. Upřesněte, že zhotovitel stavby předá objednateli jako jeden z dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu "Prohlášení o nakládání s odpady", zpracované v souladu s přílohou č. 4 Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Uveďte předpokládaná množství jednotlivých druhů odpadů, které budou v souladu s výkazem výměr. Uveďte konkrétní skládky a sběrné dvory vhodné pro odstranění uváděných	Připomínka akceptována. Opraveno a zpracováno v STZ v bodě B.8.1.h)
				F. Zásady organizace výstavby - V případě, že bude tato část zpracována, uveďte zde zásady pro provoz stavební mechanizace z hlediska ochrany vod, resp. zásady havarijního zabezpečení. Doplňte rovněž základní telefonické kontakty pro případ havárie.	Připomínka akceptována. Zásady organizace výstavby jsou zpracovány v rozsahu vyhl. 251/2018 Sb., v STZ v části B.8. Jednotlivé požadavky byly zpracovány v bodech STZ.
15	bez č.j.	25.03.2019	ČD - Telematika	viz Stanovisko k existenci komunikačního vedení	Připomínka akceptována a zpracována v STZ v bodě B.1.d)
16	bez č.j.	16.05.2019	SŽDC GR O23 - Ing. Vanda Šimánková	V TZ je popsána tabulka se zákazem kouření – na výkrese není uvedena. Jde o piktogram č. 85 v kap. 5.3 Grafického manuálu - o průměru 160mm, v modrém čtvercovém poli, tabulka celkem 240x240mm	Připomínka akceptována a zpracována v TZ a ve výkresové části SO 01-42-01 a SO 01-44-01