

STAVBA:

Oprava propustku v km 10,002 na trati Horní Cerekev - Tábor

OBJEDNATEL:



Správa železnic, s.o.
Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26
611 43 Brno

 dipont DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724			Zakázka: D22005	Datum: 11/2022
ODP. PROJEKTANT STAVBY	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:	DSP
ING. MARTIN PLŠEK	KARLA HROTKOVÁ, DiS.	ING. PETR NOVÁK	Měřítko:	
			Formát:	2xA4
STAVBA: Oprava propustku v km 10,002 na trati Horní Cerekev - Tábor			Část: B.8	Paré:
PŘÍLOHA: HARMONOGRAM VÝSTAVBY			Příloha: 3	

HARMONOGRAM VÝSTAVBY - Oprava propustku v km 10,002 na trati Horní Cerekev - Tábor

SO 201 - Propustek v km 10,002

Činnost	1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden							6. týden							7. týden							8. týden						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7							
Zřízení zařízení staveniště	■	■																																																						
Přípravní práce, odstranění nálet. vegetace		■	■																																																					
Provizorní převedení vodoteče			■	■																																																				
Odhumování svahů						■																																																		
Snesení koleje - odtěžení náspu							■																																																	
Vyvěšení kabelů							■																																																	
Odtěžení náspu po zákl. spáru							■																																																	
Betonáž podkladní vrstvy							■																																																	
Betonáž základových k-ci							■																																																	
Osazení prefabrikovaných dílů							■																																																	
Beotnáž dřiku čela							■																																																	
Betonáž říms							■																																																	
Provedení izolací							■																																																	
Přehození provizor. převedení vodoteče							■																																																	
Zásyp stavebních k-ci							■																																																	
Uložení kabelů							■																																																	
Provedení železničního tělesa							■																																																	
Osazení prachů a montáž koleje							■																																																	
Dlažby							■																																																	
Terenní úpravy							■																																																	
Dokončovací práce							■																																																	

VÝLUKA NA TRATI

Práce ve výluce

20 dní