

ZÁPIS

ze vstupní porady ke zpracování projektové dokumentace

Stavba:

„Doplnění závor na přejezdu P330 v km 0,078 trati Aš – Hranice v Čechách“

Stupeň PD:

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP),
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Části:

PS 10-01-31 PZS P330 v km 0,078
SO 11-13-01 Přejezd P330 v km 0,078

Místo konání:

on-line porada

Datum, čas:

16.08.2022, 09:00 h

Přítomni:

viz příložená prezenční listina

Předmět jednání:

Předmětem jednání byla především rekapitulace a upřesnění vstupních podkladů v rámci opětovného zahájení projekčních prací po jejich předchozím přerušení.

Jednání navazuje na místní šetření, které proběhlo 15.01.2021 a vstupní poradu z 26.02.2021. Tento zápis je doplněním a upřesněním některých závěrů původních zápisů.

Obecně:

- Předložené podklady, tj. projektové řešení souvisejících staveb „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš“ a rekonstrukce přilehlých komunikací města Aš (ul. Nádražní a U Nádraží), je nutno považovat z hlediska koordinace s předmětnou stavbou za konečné.
- Koordinace předmětné stavby bude provedena rovněž z hlediska harmonogramu, výlukové činnosti, náhradní autobusové dopravy, plánování a projednání uzavírky pozemní komunikace apod. Projektant předmětné stavby bude v maximální možné míře vycházet z poskytnutých podkladů související stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš“.
- Realizace související stavby "Rekonstrukce VB v žst. Aš" se navrhuje 10/2022 až 11/2023, realizace předmětné stavby se předpokládá v létě (srpen) 2023.
- Původní požadavek na využitelnost návrhu technického řešení pro akci D3 „Aš - Aš město“ se v předmětné stavbě omezuje vzhledem k rozsahu budování nové kabelizace pouze na prostor přejezdu a úsek mezi přejezdem a SÚ. V úseku Aš – Aš město byla již realizována pokládka TK 15XN a 2ks HDPE v rámci stavby „Vstup do oblasti ETCS“.

PS 01 – PZS P330 v km 0,078:

- PZS bude kategorie 3ZBI, s celými závory, které budou provedeny jako dvojité poloviční. Z prostorových důvodů závory **nebudou** s tzv. sekvenčním sklápěním.
- Technologie PZS bude umístěna do stávající stavědlové ústředny staničního zabezpečovacího zařízení v žst. Aš. Přímo u přejezdu nebude zřízen technologický domek.
- Z důvodu vzdáleného umístění technologie PZS (cca 130 m) je nutno uplatnit obecné zásady, které stanoví SŽ pro tzv. „vzdálené výstražníky“ v případech, kdy je technologie PZS umístěna ve vzdálenosti nad 100 m od přejezdu.
- V rámci související stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš“ dojde ke zrušení plynové přípojky do objektu VB, umístění výstražníku B1+B2 tedy nebude limitováno ochranným pásmem příslušného plynového vedení.

Stavební část (SO 11-13-01):

- Rozsah stavební části a popis technického řešení platí dle ZTP a předešlé porady z 26.2.2021, došlo pouze k upřesnění rozhraní předmětné a souvisejících staveb, mj. i z hlediska zpracování projektu. Rozhraní mezi stavbami bude projekčně cca 2,4 m na každou stranu od osy koleje.

adresa:
ATE, s.r.o.
Wolkerova 14
350 02 Cheb

telefon:
354 435 070
datová schránka:
4e3nwg

e-mail:
ate@atechb.cz
<http://www.atechb.cz>

telefon ČD:
972 443 321

IČ:
48360473
DIČ:
CZ48360473

- Nad rámec ZTP bude k přejezdu doplněna chodníková část. Šířka chodníku byla stanovena v související stavbě „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš“. Součástí chodníkové části jsou i hmatové prvky. Směrové vedení chodníku vč. technických parametrů a prvků bylo projednáno a odsouhlaseno v rámci projednání s DOSS ve stavbě „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš“.
- Výškové vedení nivelety komunikace přes přejezd s návazností na koordinované stavby bude odvozeno od naší stavby. To samé platí pro chodníkovou část.

V Chebu dne 16.08.2022

Dle vlastních poznámek zapsal: Petr Sýkora, ATE s. r. o.

PREZENČNÍ LISTINA PŘÍTOMNÝCH

ze vstupní porady ke zpracování projektové dokumentace

Stavba:

„Doplnění závor na přejezdu P330 v km 0,078 trati Aš – Hranice v Čechách“

Stupeň PD:

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP),
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Části:

PS 10-01-31 PZS P330 v km 0,078
SO 11-13-01 Přejezd P330 v km 0,078

Místo konání:

on-line porada

Datum, čas:

16.08.2022, 09:00 h

příjmení	jméno	odbor / příslušnost	email	telefon
Vrzák	Zdeněk	ATE, s.r.o.	vrzak.z@atecheb.cz	727 946 344
Sýkora	Petr	ATE, s.r.o.	sykora.p@atecheb.cz	602 641 292
Munzar	Michal	PROJEKT servis	michal.munzar@projekt-servis.cz	739 507 864
Pieš	Juraj	PROJEKT servis	juraj.pies@projekt-servis.cz	+421 902 089 852
Křelovcová	Gabriela	Stavební správa západ	krelovcova@spravazeleznice.cz	725 576 518
Steiner	Petr	Správa železnic, státní organizace, SSZ	steiner@spravazeleznice.cz	601 084 417
Kubíček	Břetislav	Projektant Rekonstrukce VB v žst. Aš	kk3k@seznam.cz	603 854 595
Karel	Halma	CTD	halma@spravazeleznice.cz	972 522 401
Malán	David	SŽ SSZ	malan@spravazeleznice.cz	607 093 395