

Seznam oprav a betonáže pro jednotlivé trakční podpěry

Dokument 06

Stavba: "PD - Odstranění mimořádného poklesu (důlní škody) Louky nad Olší - Karviná km 328,8-329,2"

SO 01 Trakční vedení

Trakční podpěry		Základy TV			Krátká protikotva	Závěsy TV				Kotvení TV			Závěsy ZV		Číslování TP (tabulka)	Ukolejnění	ZOK	pozn.
Číslo TP	Typ TP	Zdvih koleje (cm)	nadbetonování (cm) II x ⊥ x X	projektovaná spotřeba betonu (m3)	požadované úpravy	výškový posun konzol L1 (cm)	výškový posun konzol L2 (cm)	výměna lišty pro L1, L2	výměna třmenu pro L1, L2	výškový posun kotvení (cm)	výměna lišt pro kotvení TD a NL	demontáž a montáž kotvení	výškový posun závěsu (cm)	výškový posun kotvení (cm)		výměna ukolejnění	požadované úpravy	požadované úpravy
70	TS (245)	16			x	16	16	použit stávající	x	x	x	x	vrch	x	zvednutí, použit stávající	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
72	BP	32	nový základ		nová ramena	32	32	nové lišty	x	x	ano (2x)	zajištění kotvení	nový závěs	x	nová tabulka	průrazka stávající, nový uk. vodič	nový závěs ZOK	BP41
74	2xTS (245)	49	180x120x100	2,16	x	49	49	použit stávající	L1 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	posun o 49cm	x	zvednutí, použit stávající	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	zvednutí ZOKu	x
76	2xTS (245)	49	180x120x100	2,16	x	49	49	použit stávající	L1 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	posun o 49cm	x	zvednutí, použit stávající	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	zvednutí ZOKu	x
78	BP	0	nový základ		nové rameno	0	0	nové lišty	x	x	ano (2x)	zajištění kotvení	nový závěs	x	nová tabulka	průrazka stávající, nový uk. vodič	oboustranné kotvení ZOK, 2x rez. ZOK	BP42
80	TS (245)	18	nový základ		nová ramena	18	18	nové lišty	x	x	x	x	nový závěs	x	nová tabulka	průrazka stávající, nový uk. vodič	nový závěs ZOK	TS 245/14
82	BP	8	Ø50x50	0,22	x	8	8	použit stávající	x	x	ano (2x)	zajištění kotvení	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x