

## Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně a Potůčník - vyjádření k DSP

K předložené dokumentaci výše uvedené stavby nejsou ze strany SŽE ÚS Olomouc zásadní připomínky.

DSP řeší nové odběrné místo z DS ČEZ s podružným měřením technologie PZZ v zastávce Potůčník a navýšení jističe u stávajícího odběrné místo zastávky Lipová Lázně s podružným měřením technologie osvětlení.

Podružné elektroměry SŽE musí být součástí dodávky stavby, schváleného typu, úředně cejchované. **Voldán (SBprojekt): Ano, podružné elektroměry jsou součástí stavby**

Elektroměry s komunikačním rozhraním M-BUS budou zapojeny do systému DDTS.

**Voldán (SBprojekt): Ano, elektroměry budou zapojeny do systému DDTS**

Stavba musí řešit i úpravu softwaru systému DDTS – zobrazování elektroměrů v systému DDTS.

**Voldán (SBprojekt): S úpravou je počítáno – položka v rozpočtu.**

Ing. Michalík Jaroslav

přednosta SŽE ÚS O L O M O U C