

Žádost o ROV 75013

OŘ Ústí nad Labem

Č.j.: 24132/2024-SŽ-OŘ UNL-NPI

Účel: Výstavba PZS se závorami na přejezdech v km 33,871 (P2071) a v km 34,168 (P2072)
v úseku Chotiměř - Lovosice

Zpracovatel:

Ing. Petr Hajniš, hlavní zpracovatel

tel.: +420 972 424 285

e-mail: Hajnis@spravazeleznic.cz

1. Místo výluky:

Etapu A:

Vyloučí se:

zabezpečovací zařízení PZS v km 33,871 (P2071) a v km 34,168 (P2072) v úseku Chotiměř - Lovosice

Etapu B:

Vyloučí se:

zabezpečovací zařízení SZZ v dopravně Lovosice

zabezpečovací zařízení SZZ v dopravně Lovosice jih

2. Doba konání výluky:

Etapu A:

a) začátek výluky 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky 18:00 hodin - 5. den nepřetržité výluky

Etapu B:

a) začátek výluky 01:30 hodin; ZASTAVENÍ PROVOZU po vlaku R 600

b) konec výluky 04:30 hodin; před vlakem Ex 456

3. Termíny a souběhy etap výluk:

Předpokládané termíny konání výluk:

A: 18. 10. – nepřetržitě – 22. 10. 2024**B: 20. 10. 2024**

Souběh výluk: A + B

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapu A:

dopravna Lovosice - výpravčí 2

Etapu B:

dopravna Lovosice - výpravčí 1 pro výluky ZZ v ŽST Lovosice obvod Lovosice jih

dopravna Lovosice - výpravčí 2 pro výluky ZZ v ŽST Lovosice obvod Lovosice

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Etapu A:

- výstavba PZS se závorami na přejezdu v km 33,871 (P2071)
- výstavba PZS se závorami na přejezdu v km 34,168 (P2072)
- doplnění snímačů PCN

Etapu B:

- výměna adresného SW, přezkoušení SW
- doplnění ovládacích a indikačních prvků od přejezdů v km 33,871 (P2071) a v km 34,168 (P2072) na JOP

6. Dopravní a přepravní opatření:**a) Provozní a dopravní opatření****Etapu A:**

- Po dobu konání výluky budou jízdy vlaků přes přejezdy v km 33,871 (P2071) a v km 34,168 (P2072) v úseku Úpořiny - Lovosice uskutečňovány dle současně umístěných návěstí.
- S ukončením výluky budou přejezdy v km 33,871 (P2071) a v km 34,168 (P2072) mezi stanicemi Úpořiny a Lovosice vybaveny PZS se závorami.

Etapu A + B:

- V ŽST Lovosice není možná jízda vlaků.
- Není možný vjezd vlaků do ŽST Lovosice z přilehlých mezistaničních úseků a opačně není možný odjezd vlaků ze ŽST Lovosice.
- V ŽST Lovosice není možná obsluha vleček č. 3117, 3119, 3120, 3124, 3289, 3296 a 3301.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Neobsazeno.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

zpracovatel: Krob Miroslav, tel.: 972 424 224, e-mail: krob@spravazeleznic.cz

Etapu A:

- Dojde ke zřízení dvou nových PZS (HL2 a HL3), umístěných v reléových domcích v blízkosti přejezdů. PZS budou vybavena závorovými břevny. Jako prostředek pro zjišťování volnosti kolejových úseků a ovládacích úseků PZS budou použity počítače náprav. Indikační a ovládací prvky těchto PZS budou umístěny na JOP výpravních ÚS Lovosice jih.
- Jednotlivé změny na přejezdech

Kilometrická poloha	Nové označení přejezdu	Původní zabezpečení	Nové zabezpečení
33,876	HL2 (P2071)	Výstražné kříže	3ZBI
34,173	HL3 (P2072)	Výstražné kříže	3ZBI

- Budou zřízeny nové kolejové úseky T4 CH-LO, T5 CH-LO a T6 CH-LO tvořené počítači náprav.
- Tabulka počítačů náprav

Úsek	Snímače	Umístění
T4 CH-LO	HLPB5, HLPB7	RD-HL2
T5 CH-LO	HLPB6, HLPB9	RD-HL2
T6 CH-LO	HLPB8, HLPB10	RD-HL2

- Polohy počítačů náprav

Název	Poloha km
HLPB5	32,933
HLPB6	33,866
HLPB7	33,884
HLPB8	34,163
HLPB9	34,183
HLPB10	35,257

Etapu B:**Před zahájením etapy:**

- Bude v neaktivním ZPC JOP SZZ Lovosice provedena výměna adresného SW.

Po zahájení etapy:

- Bude vypnuto z činnosti SZZ ŽST Lovosice (ESA11 s EIP a PMI).
- Výpravčí ŽST Bohušovice nad Ohří zavede na žádost OZOV na přejezdech **B1** v km 490,634 (P2417) a **B2** v km 491,448 (P2418) nouzové otevření přejezdu povelém NOT> z JOP.
- Na žádost OZOV provedou zaměstnanci SSZT UL na přejezdech **L1** v km 492,752 (P2419), **L2** v km 0,982 (P2266) a **B4** v km 497,106 (P2420) dočasnou úpravu zapojení přejezdu.
- Po dobu dočasných opatření a výměny SW SZZ Lovosice dle předchozích dvou bodů budou výše zmiňovaná PZS trvale otevřena a na JOP bude indikován poruchový stav.
- Budou provedeny úpravy ve stavědlových ústřednách.
- Bude provedena výměna SW elektronického stavědla ESA11 na pracovištích výpravčího 1, 2 a 3 v ŽST Lovosice.
- Bude provedeno přepnutí aktivních a záložních ZPC a TPC JOP SZZ Lovosice.
- S ukončením výlukových prací budou dočasné úpravy na přejezdech **L1** v km 492,752 (P2419), **L2** v km 0,982 (P2266) a **B4** v km 497,106 (P2420) zrušeny. Výpravčí ŽST Bohušovice nad Ohří zruší na žádost OZOV na přejezdech **B1** v km 490,634 (P2417) a **B2** v km 491,448 (P2418) nouzové otevření přejezdu povelém NOT< z JOP.
- Budou vykonány typové zkoušky.

Po ukončení etapy:

- Bude provedena výměna adresného SW v neaktivní dvojici TPC pro SZZ Lovosice.

9. Neobsazeno**10. Omezení rychlosti:**

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

Neobsazeno.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

Neobsazeno.

Poznámky:

Neobsazeno.

V Ústí nad Labem, dne 13.08.2024

Vladimír Růžička, DiS.
náměstek ředitele pro provoz infrastruktury
OŘ Ústí nad Labem