





název dokumentu:

**TABULKA VÝROBKŮ**  
**OSTATNÍ VÝROBKY****Výstavba PZS přejezdu P7699 v km**  
název akce: **0,696 trati Milotice n. Opavou -**  
**Vrbno pod Pradědem**

R00

číslo výkresu: 007

09/2021

Kód	Technická specifikace	Umístění	Materiál	Povrchová úprava	Rozměry mm	Měrná jednotka	celkem	Poznámka
OV/01	<p><b>Prefabrikovaný technologický domek</b></p> <p>Prefabrikovaná železobetonová konstrukce typizovaného vnějšího půdorysného rozměru 2,98 x 3,0 m.</p> <p>Podlaha domku je tl. 180 mm složená z nosné podlahové desky tl. 100 mm. Na nosné desce je položena tepelná izolace z EPS tl. 30 mm a na ní zhotovena betonová mazanina, která je od tepelné izolace separovaná (P01). Stěny domku jsou opatřeny vnitřní tepelnou izolací tl. 40 mm a opatřeno vnitřní povrchovou úpravou dle tech. předpisu dodavatele vč. vyztužení (F01). Střecha bude provedena z dřevěných sběžených vazníků, přes která bude v horní rovině střechy zhotoveno celoplošné pobití z prken, pojistná hydroizolace a finální střešní krytina (S01). Střešní okapy a svody nejsou navrženy. Je uvažováno s odkapáváním dešťových vod u okapové hrany do šterkového posypu.</p> <p>Součástí dodávky jsou prostupy obvodovými stěnami, podlahovými a stropními konstrukcemi včetně vodotěsného a plynotěsného opatření průstupů z exteriéru do interiéru pomocí kabelových průchodek splňujících zároveň protipožární předpisy.</p> <p>Dveře v obvodové konstrukci jsou ocelové dvouplášťové opatřené tepelnou izolací s deklarovanou požární odolností. Součástí je opatření bezpečnostními čepy proti vysazení ze závěsů. Dveře jsou zároveň v rámci dodávky opatřeny zámkem s cylindrickou vložkou, s klíčkou z vnitřní strany domku. Součástí dodávky tech. domku je střešní markýza nad vstupními dveřmi dle dodavatele domků.</p> <p>Povrchy stěn stropů budou opatřeny akrylátovým nástřikem. Povrchy podlahy budou opatřeny protisluznou antistatickou podlahovinou. Vyztuž a dimenze svislých a vodorovných ŽB prefakonstrukcí je součástí dodávky tech. domku včetně statického návrhu a posouzení.</p>	-	-	-	2980x3000	kpl	1	Domky jsou uloženy na základové patky dle technologického postupu výrobce, před dodávkou nutno ověřit pozice průstupů a jednotlivých zařízení
OV/02	<p><b>Dveřní kontakt</b></p> <p>Magnetický dveřní kontakt 49 x 17 x 9 mm s pracovní vzdáleností max 40 mm, šroubovací, kovový N.C. kabel</p>	vstupní dveře	kov	-	49 x 17 x 9	kpl	1	