





Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	19.06.2022	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Přemysl Zeman
001	19.06.2023	PDPS čistopis	Ing. Přemysl Zeman

Stavebník/investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby: Adresa: Kontakt:	Společnost AFRY Klatovy Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 T: +420 277 005 500 E: afrycz@afry.com	 AFRY	projekt architekti  4,5 mm
Zhotovitel objektu: Adresa: Kontakt:	AFRY CZ s.r.o Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 T: +420 723 213 271 E: petr.adam@afry.com	 AFRY	
Hlavní projektant (HIP): Ing. Petr Adam	Specialista: Ing. Petr Adam	Odpovědný projektant: Ing. Petr Adam	Zpracovatel přílohy: Ing. Petr Adam

Název stavby/akce:		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy										S-kód:		S631700309											
												Zakázka:		2021/0005											
Název části:		Souhrnná technická zpráva - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY										Označení části:		B.8											
Název objektu:												Číslo objektu/komplexu:													
Název přílohy:		Tabulka ZOV										Číslo přílohy:		4001											
Název dílčí části přílohy:												Paré:													
Kraj:		Katastrální území:								TUDU:															
Plzeňský		Klatovy (665 797)								0361-H1															
Dokumentace:																									
Stupeň dokumentace:				Datum zpracování:				Formáty:				Měřítko:													
PDPS				19.06.2023				3 x A4				-													
S-kód:				Stupeň dokumentace:		Část:		Objekt:				Podobjekt:		Příloha:											
S 6 3 1 7 0 0 3 0 9				_ P D P S		_ B 8 _ _ _		_ _ _ _ _ _ _ _ _				_ _ _		_ 4 _ 0 0 1 _ 0 0 1											

Prostor pro další informace

název dokumentu:			název akce:				Revize: 001			
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - dočasné stavy			Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy				Zásady organizace výstavby (ZOV) - konstrukce a zařízení pro dočasné stavy			
MOBILIÁŘ, KONSTRUKCE			číslo výkresu: 4.001				Datum vydání: 06/2023			
Označení	Umístění	Popis - specifikace	rozměry šxdxv (mm)	materiál	barva/povrch	přibližná představa	počet kusů	mj	Poznámka	
									popis	odkaz
	Interiér									
ZOV/1	Podchod, zádveří (1.04), zádveří (1.05)	Dřevěná prachotěsná příčka tl. 115 mm - dřevěný rošt tvořený sloupky a příčníky z hranolů 100/50 mm (sloupky po cca 625 mm, příčle po cca 1250 mm), příčka jednostranně opláštěná deskami OSB tl. 12 mm (opláštění na lici směrem k pohybu veřejnosti). Spáry prachotěsně utěsněny (přelepeny). Montáž + demontáž + likvidace (odpady)	délka x výška 21620 x 2500 2960 x 2750 2480 x 3135 9320 x 3380 17015 x 3700 2910 x 3800 5015 x 5620	dřevo			celková délka všech příček 61,320	m		
ZOV/2	Dopravní kancelář (1.94, 1.104), Releová místnost (1.111)	Dřevěná prachotěsná příčka tl. 100 mm - dřevěný rošt tvořený sloupky a příčníky z hranolů 100/50 mm (sloupky po cca 625 mm, příčle po cca 1250 mm), příčka jednostranně opláštěná igelitovou plachtou proti pronikání prachu, zároveň ale propustné pro denní světlo. Spáry prachotěsně utěsněny (přelepeny). Montáž + demontáž + likvidace (odpady)	výška příčky 3400 mm	dřevo			celková délka všech příček 37,340	m		
	Exteriér									
ZOV/3	1. nástupiště	Ochrana kabelových tras - dočasné překrytí kabelové trasy betonovými panely šířky min. 1,0 m. Celková délka kabelových tras 138 m. Panely PZD 104/29/9 P5 Montáž + demontáž	290 x 1040 x 90				138	m		
ZOV/4	manipulační dvůr	Ochrana kabelů v rámci vozovky - chránička + obetonování					30	m		
ZOV/5	přednádraží	Provizorní pokladny ČD - 2x kancelářský kontejner (6055 x 2435 mm) spojený v jeden celek s užitnou plochou cca 30 m2, vnitřní prostor přepažen na dvě pokladny, šatnu a úschovnu pro 15 kol, pro 2-3 osoby; 2x vstupní dveře, 2x výdejní okénko, 2x okno Vybavení: osvětlení, silnoproudé zásuvky, 3x slaboproudé zásuvky na jednu pokladnu, přímotopy, umývatko Nápojení na: elektro (silno, slabo - datové rozvody, kamera, zabezpečení, telefon), voda, kanalizace Nábytek: 2x stůl + židle, šatní a kancelářské skříně Dodávka + montáž / demontáž + vybavení nábytkem					1	ks		
ZOV/6	přednádraží	Provizorní čekárna - 1x kancelářský kontejner (6055 x 2435 mm) průchozí; 2x vstupní celoprosklenné dveře, 2x okno Vybavení: osvětlení, silnoproudé, přímotopy Nápojení na: silno a slabo - informační monitor Nábytek: sedací nábytek Dodávka + montáž / demontáž + vybavení nábytkem					1	ks		
ZOV/7	přednádraží	Provizorní WC pro veřejnost - 1x hygienický kontejner (6055 x 2435 mm) rozdělený na dvě části (WC - ženy, WC - muži); 2x vstupní dveře, 2x okénko Vybavení: osvětlení, přímotopy WC ženy - 2x kabina s WC mísou, 2x umyvadlo, 1x sklopný přebalovací pult WC muži - 2X kabina s WC mísou, 1x pisoár, 1x umyvadlo Nápojení na: elektro, voda, kanalizace Dodávka + montáž / demontáž + vybavení nábytkem					1	ks		
ZOV/8	přednádraží	Provizorní vodovodní přípojka DN25 v délce cca 15 m pro napojení pokladen a hygienického kontejneru - vedeno v zemi (v případě malé hloubky opatřit potrubí topným kabelem. Napojeno v místě nového hydrantu v přednádraží.					1	ks		
ZOV/9	přednádraží	Provizorní přípojka kanalizace DN150 v délce cca 27 m pro napojení pokladen a hygienického kontejneru. Vedeno v zemi. Napojeno do šachty areálové jednotné kanalizace.					1	ks		
ZOV/10	přednádraží	Provizorní přívod elektrické energie - přívodní kabel veden ze stávající rozvodny (trasa vedena po zastřešení nástupiště a nástupištěm do buňkoviště); podrobněji viz soupis prací ZOV - Kabel pro připojení stavebního rozvaděče pro napájení bunkoviště CYKY 5x10 (100 m) - Kabel pro uzemnění bunkoviště H07V-R 25 (žlutozelený) (85 m) - Rozvaděče staveništní jednotarifní vystrojené, 230/400V, 50Hz, 40A, včetně vyzbrojení, rozvaděč bude osazen minimálně 2x 400V zásuvkou, IP66 pro rozvaděč, IP44 pro zásuvky - Zásuvka spojovací 32A - 5p., IP67, 6 h - Vidlice 32A - 5p., IP67, 6 h - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 (15 ks) - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2 (2 ks) - Hodinová zúčtovací sazba elektrikář					1	ks		

AFRY

AF PŮVRY

název dokumentu:

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - dočasné stavy

MOBILIÁŘ, KONSTRUKCE

název akce:

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy

Zásady organizace výstavby (ZOV) - konstrukce a zařízení pro dočasné stavy

číslo výkresu: **4.001**

Revize: 001

Datum vydání: 06/2023

Označení	Umístění	Popis - specifikace	rozměry šxdxv (mm)	materiál	barva/povrch	přibližná představa	počet kusů	mj	Poznámka	
									popis	odkaz
ZOV/11	přednádraží	Provizorní slaboproudá přípojka - přívodní kabel veden z místnosti Kabelové závěry (trasa vedena po zastřešení nástupiště a nástupištěm do buňkoviště); podrobněji viz soupis prací					1	ks		
ZOV/12	přednádraží	Provizorní pokladny GW Train - 1x kancelářský kontejner (6055 x 2435 mm), vnitřní prostor přepažen na pokladnu a šatnu, pro 1 osobu; 1x vstupní dveře, 1x výdejní okénko, 1x okno Vybavení: osvětlení, silnoproudé zásuvky, 2x slaboproudé zásuvky na jednu pokladnu, přímotop, umývatko Napojení na: elektro (silno, slabo - datové rozvody, kamera, zabezpečení, telefon), voda, kanalizace Nábytek: 1x stůl + židle, šatní a kancelářské skříně Dodávka + montáž / demontáž + vybavení nábytkem					1	ks		