

PROTOKOL O MĚŘENÍ A ZAREGULOVÁNÍ VYTÁPĚNÍ

Projekt: *Rekonstrukce interiérů budovy Sokolovská 1955/278
Stavební úpravy 5.NP až 7.NP*

Název stavby: *Centrála Správy železnic*

Místo stavby: *Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9*

Stavebník: *Správa železnic, státní organizace*

Dodavatel: *Capexus s.r.o.
Nuselská 419/92, 140 00 Praha 4
IČO: 24131326*

V rámci realizace kancelářských prostor byla doplněna nová otopná tělesa dle PD. Ostatní tělesa byla demontována, byla provedena výměna ventilů a osazena zpět. Nastavení regulačních šroubení byla nastavena na původní hodnoty ventilů a to z důvodu, že není znám hydraulický výpočet stávajícího zařízení. Byla provedena topná zkouška a provozu schopnost zařízení.

V průběhu prací nebylo zasahováno na hlavních a páteřních rozvodů, bylo pouze upraveno přípojných odboček k otopným tělesům.

Konstatování:

Rozvody tepla jsou plně provozu schopné, bez zjevných závad připravené k užívání.

V Praze dne 30.03.2022



Ing. Antonín Krejčík
HEAD OF HVAC

capexus
the joy of interiors