

<i>Název 1:</i> PD "Oprava PZS v km 39,022;39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati Choceň - Týniště n. O. - Velký Osek"	
<i>Název 2:</i> Žádost o vyjádření k projektu	
<i>Druh:</i> 2. Křížení	<i>Stupeň stavby::</i> 0. nespecifikováno
<i>Číslo jednací:</i>	
<i>Přijato:</i> 10.04.2017	<i>Termín:</i> 20.04.2017
<i>Stavebník:</i> SŽDC OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, Hradec Králové	
<i>Žadatel:</i> SŽDC OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, Hradec Králové	
<i>Traťový/definiční úsek:</i>	
<i>Lokalizace:</i>	
<i>Poznámky:</i> 10.04.2017 Jiroudek Lukáš: Žádám o Vaše vyjádření k předložené projektové dokumentaci na zakázku: PD "Oprava PZS v km 39,022;39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati Choceň - Týniště n. O. - Velký Osek". Za Vaše vyjádření předem děkuji.	
<i>Informování:</i>	

Vyjádření odborných správ:

190 Řízení provozu

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Vyjádření k projektové dokumentaci (DSP) pro stavbu „Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký Osek“

K uvedené dokumentaci předkládám následující připomínky a doporučení:

B. Souhrnná část

B.1.4 Koncepce stavby

PS07 Žst. Třebechovice pod Orebem, úprava SZZ

Upravit poslední větu – Výsledný klíč Vk2/4 bude uložen dle ZDD. **Bylo opraveno. (zapsal Kielor)**

B.8. Dopravní opatření

Upravit poslední větu – ...a pro jízdy železničních kolejových vozidel přes přejezdy budou zavedena dopravní opatření. **Bylo opraveno. (zapsal Kielor)**

D. Technologická část

D.1.3 Technická zpráva

PSO1 PZS v km 39,022 – 2.8 Dopravní značení

PSO4 PZS v km 40,320 – 2.8 Dopravní značení

Zrušit text – ... Na přejezdu bude zavedena pomalá jízda (přejezd bude osazen z každé strany tratě návěstí „Pískejte“, „Pomalá jízda“ a „Očekávejte pomalou jízdu“. Za přejezdem bude umístěna návěst „Konec pomalé jízdy“ včetně tabulky s lokomotivou, která umožní zrychlovat vlaku již při minutí čela vlaku u této návěsti. **Bylo zrušeno a nahrazeno níže uvedeným textem. (zapsal Kielor)**

Případně nahradit textem – Pro jízdy železničních kolejových vozidel přes přejezd budou zavedena dopravní opatření.

Odůvodnění – dopravní opatření a omezení rychlosti přes přejezd s vypnutým PZS budou uvedena v rozkaze o výluce (předpokládám spíš přenosnými přejezdníky). Nechal bych to obecně a neuváděl konkrétní opatření.

F. Zásady organizace výstavby

F.1.19 Výluky veřejné dopravy

Zrušit text – ... Na přejezdu bude zavedena pomalá jízda (přejezd bude osazen z každé strany tratě návěstí „Pískejte“, „Pomalá jízda“ a „Očekávejte pomalou jízdu“. Za přejezdem bude umístěna návěst „Konec pomalé jízdy“ včetně tabulky s lokomotivou, která umožní zrychlovat vlaku již při minutí čela vlaku u této návěsti. **Bylo zrušeno a nahrazeno níže uvedeným textem. (zapsal Kielor)**

Případně nahradit textem – Pro jízdy železničních kolejových vozidel přes přejezd budou zavedena dopravní opatření.

Zrušit text – ... (chodcům bude umožněn průchod přes přejezd). **Bylo zrušeno. (zapsal Kielor)**

Podepsal Hájek Jaroslav Ing. dne 19.04.2017

200 SBBH

Souhlasím

Č.j.:

Podepsal Šimůnek Jindřich dne 13.04.2017

300 ST HK

Souhlasím

Č.j.:

Podepsal Staňková Lenka, Ing. dne 12.04.2017

500 SEE

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Před uvedením do provozu bude zajištěno schválení KSUaTP, v případě nutnosti dle TZ ukolejnění budou zajištěna potřebná měření. **Bylo doplněno do TZ. (zapsal Bc. Morawitz)**

Podepsal Täuber Adolf, Ing. dne 25.04.2017

600 SMT**Souhlasím**

Č.j.:

Oprava PZS se bezprostředně nedotkne objektů ve správě SMT. Průběh kabelových tras byl projednán a odsouhlasen s projektantem.

Podepsal Bureš Zbyněk Ing. dne 20.04.2017

ČD Telematika Pardubice**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

+ 3x příloha

Podepsal Rejmont Pavel dne 18.04.2017

RSM stavby**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Viz příloha.

+ 2x příloha

Podepsal Sporková Tereza dne 18.04.2017

SON Hradec Králové**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Zahájení akce požadujeme oznámit s předstihem vedoucímu provozu infrastruktury SBBH p. Zbyňku Marouškovi tel. 724 564 839.

V území dotčeném stavbou se nacházejí inž. sítě pro výpravní budovu Třebechovice(přednádraží).

Vytyčení a podmínky ohledně ochrany sítí sdělí p. Maroušek.

Případné zásahy do VB Třebechovice budou předem projednány se správcem objektu. **Požadavky na zhotovitele, doplněno do souhrnné části. (zapsal Kielor)**

Podepsal Selimotič Nataša Bc. dne 20.04.2017

SŽE HK**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

SŽE - požaduje alespoň 2 měsíce před zahájením prací na úpravě napájení NN u PZS v km 39,022 elektronické oznámení o zahájení prací z důvodu podání žádosti o přemístění stávajícího měření ČEZ Distribuce. **Požadavek na sdělení termínu investorem stavby. (zapsal Kielor), Bylo doplněno do TZ. (zapsal Bc. Morawitz)**

K ostatním PZS nemáme žádné připomínky.

Podepsal Hroneš Vladislav dne 18.04.2017

SŽG Praha**Souhlasím**

Č.j.:

K předložené projektové dokumentaci nemáme žádné připomínky.

Podepsal Sloupenský Jan Ing. dne 12.04.2017