

Kód cen.	Číslo položky/ číslo standardu	Popis položky	Měr jed n.	Množství položky						Hmotnost celkem [t]
					Montáž za M.J.	Dodávka za M.J.	Montáž celkem	Dodávka celkem	Cena celkem	
1		Úprava plochy pro osazení modulů / kontejnerů								
2	1.1	Úprava povrchů								
3		Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m²	90,09			0,00	0,00	0,00	
4		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m³	68,02			0,00	0,00	0,00	
5		Zemnicí pásek FeZn 30/40 mm vč. montáže a spojek	m	60,00			0,00	0,00	0,00	
6		Gumoasfalt černý SA12 5kg	ks	1,00			0,00	0,00	0,00	
7		Přechod zemního pásku skrze panely	ks	4,00			0,00	0,00	0,00	
8		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m³	31,53			0,00	0,00	0,00	
9		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	m³	57,00			0,00	0,00	0,00	
10		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m³	90,09			0,00	0,00	0,00	
11		kameniva	m²	90,09			0,00	0,00	0,00	
12		panel silniční 3,00x2,00x0,15m	kus	7,00			0,00	0,00	0,00	
13		panel silniční 3,00x1,50x0,15m	kus	6,00			0,00	0,00	0,00	
14		panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	3,00			0,00	0,00	0,00	
15		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m vč. dodávky textílie	m²	103,60			0,00	0,00	0,00	
16		Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0/63 mm	m³	13,51			0,00	0,00	0,00	
17		Základové desky z betonu tř. C 20/25 - dobetonávka	m³	0,10			0,00	0,00	0,00	
18		Osazení prefabrikovaných beton žlabů vnější šířky přes 20 do 25 cm zapuštěných do země	m	15,50			0,00	0,00	0,00	
19		Žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm	m	15,50			0,00	0,00	0,00	
20		Poklop kabelového žlabu betonový 500x230x40mm	ks	31,00			0,00	0,00	0,00	
21		Osazení prefabrikovaných beton žlabů vnější šířky přes 25 do 35 cm zapuštěných do země	m	6,00			0,00	0,00	0,00	
22		Žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x31x26cm	m	6,00			0,00	0,00	0,00	
23		Poklop kabelového žlabu betonový 500x310x55mm	ks	12,00			0,00	0,00	0,00	
24		Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn bez zakrytí š do 35	m	21,50			0,00	0,00	0,00	
25		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	74,41			0,00	0,00	0,00	
26	1.2	Oplocení								

27		Mobilní plotová zábrana 3450/2000 mm pro zabezpečení výkopu <b>ozn. A</b>	ks	14,00			0,00	0,00	0,00
28		Mobilní plotová branka 1200/2000 mm <b>ozn. B</b>	ks	2,00			0,00	0,00	0,00
29		Betonový podstavec 225/595/150 mm <b>ozn. C</b>	ks	16,00			0,00	0,00	0,00
30		Pant/závěs 2 ks/brána	ks	4,00			0,00	0,00	0,00
31		Kolečko k mobilní bráně 1 ks/brána	ks	2,00			0,00	0,00	0,00
32		Spojka 2 ks/spoj	ks	32,00			0,00	0,00	0,00
33		Montáž mobilní zábrany	kpl	1,00			0,00	0,00	0,00
34	<b>1.3</b>	<b>Trasy mezi moduly / kontejnery</b>							
		Kabel CYKY-J 3x2,5 vč. montáže	m	90,00			0,00	0,00	0,00
		Kabel CYKY-J 5x2,5 vč. montáže	m	60,00			0,00	0,00	0,00
		Kabel CYA 25 (M) vč. montáže a kab. ok	m	180,00			0,00	0,00	0,00
		Kabel CYA 25 (R) vč. montáže a kab. ok	m	180,00			0,00	0,00	0,00
		Kabel CYA 16 (ZŽ) vč. montáže a kab. ok	m	180,00			0,00	0,00	0,00
35		Kabel 1-CYKY-J 5x70 vč. montáže a kab. ok a zatežení do chráničky	m	100,00			0,00	0,00	0,00
36		Chránička KOPOFLEX DN75 vč. uložení do výkopu (bez zemních prací)	m	100,00			0,00	0,00	0,00
37		Potrubní trasa Chiller A - Chlazení výkonového modulu jednotka A	m	25,00			0,00	0,00	0,00
38		Potrubní trasa Chiller B - Chlazení výkonového modulu jednotka B	m	25,00			0,00	0,00	0,00
39		Datová trasa pro podpůrnou infrastrukturu a bezp. technologií	m	15,00			0,00	0,00	0,00
		<b>CELKEM</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>