

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Po zpracování připomínek Správy železnic k DSP	05/2024
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ Nerudova 1, 779 00 Olomouc
-------------	--

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 tel.: +420 605 229 020 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. KAREL KOŠAŘ
		Garant profese: ING. PETR NEKULA

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	ING. STANISLAV POHL	ING. STANISLAV POHL	ING. MARTIN RAIBR

Název akce:		Číslo smlouvy:	
Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část - II. etapa		19 149 208	
		Projektový stupeň: DSP+PDPS	
Část: ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (SZZ) PS 03-01-20-11.2 ŽST TÝNIŠTĚ N. O., SZZ - II. ETAPA		Datum:	
		08/2023	
		Číslo části:	
		D.1.1.1.1	
Název přílohy:		Měřítko:	Počet formátů:
		-	A4
TABULKA KABELŮ		Číslo přílohy:	
		B.0808	

KABELY TCEKPFLEY

Název stavby: Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část
 Provozní soubor: PS 03-01-20-11.2
 Název provozního souboru ŽST Týniště n. O., SZZ – II.etapa

Seznam kabelů:

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový									
č.	m	od	do	2P	3P	4P	7P	12P	16P	24P	30P	48P	61P
Provizorní SP11N+SP20													
P503	130	SPP503	TPB14				130						
P505	15	TPB14	TPB15		15								
268	120	SP458	9XA			120							
270	125	SP268	Se2				125						
Provizorní SP11N+SP21													
458	15	Se2	Se3				15						
101	15	SP101	IK31			15							
103	15	IK31	IK30			15							
201	820	S	PřS			820							
203	245	SP203	S					245					
205	800	BS	PřBS			800							
207	870	BS	SP207					870					
Provizorní - SP11+SP23													
P101	115	SP101a	SP101b								115		
P101a	60	SP101c	K-T1								60		
P104	195	KS8	K-T2									195	
P106	195	KS8	K-T2							195			
P107	130	S3	K-T1				130						
P108	470	KS10	K-T2							470			
P109	180	S1	K-T1				180						
P111	100	S2	K-T1				100						
P113	105	S4	K-T1				105						
P115	120	S6	K-T1				120						
P119	80	S8	K-T1				80						
P120	95	KS6	K-T2							95			
P121	80	S10	KS9				80						
P122	280	K-T2	L3				280						
P123	95	S12	KS9				95						
P124	285	K-T2	L1				285						
P125	120	S14	KS9				120						
P126	390	K-T2	L2				390						
P127	140	S16	KS9				140						
P129	185	S18	KS9				185						
P131	215	S20	KS9				215						
P133	245	S22	KS9				245						
P150	95	K-T2	Se101				95						
P156	160	K-T2	Se20		160								
P171	325	Se6	K-T1		325								
P173	315	Lc8	KS9				315						
P175	30	Lc4	Lc8		30								
P201	385	6XA	K-T1			385							
P203	215	9	K-T1			215							
P204	95	KS6	K-T2									95	
P205	195	6	9				195						
P206	95	KS6	K-T2							95			
P207	240	7	K-T1			240							
P209	170	13	K-T1			170							
P210	195	KS8	K-T2									195	
P211	105	15b	KS9			105							
P213	95	10	15b				95						
P214	470	KS10	K-T2					470					
P215	120	15a	KS9			120							
P216	395	Pst2	K-T2							395			
P217	90	16	KS9			90							
P219	65	17	KS9			65							
P220	205	K-T2	39XS			205							
P221	40	18	KS9			40							
P222	115	K-T2	44XS			115							
P223	50	19	KS9			50							
P224	125	44XS	42XS				125						
P225	65	20	KS9			65							
P226	125	K-T2	41XS			125							
P227	70	21a	20			70							
P228	100	41XS	40XS				100						
P229	125	21b	KS9			125							
P230	165	K-T2	46XS			165							
P231	135	22	KS9			135							
P232	150	46XS	Vk7				150						
P233	220	23	KS9			220							
P243	185	EMZ HVk1/HV2	K-T1				185						
P268	395	SP268	K-T1				395						
P501	115	SP501a	SP501b					115					
P502	95	KS6	K-T2									95	
P504	115	KS8	KS6									115	
P506	470	KS10	K-T2					470					
P508	290	K-T2	TPBP23				290						
P510	115	TPBP23	TPBP21		115								

KABELY TCEKPFLEY

Název stavby: Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část
 Provozní soubor: PS 03-01-20-11.2
 Název provozního souboru ŽST Týniště n. O., SZZ – II.etapa

Seznam kabelů:

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový									
č.	m	od	do	2P	3P	4P	7P	12P	16P	24P	30P	48P	61P
P512	205	K-T2	TPBP24				205						
P513	245	TPBP2	K-T1				245						
P514	100	TPBP24	TPBP22		100								
P515	105	TPBP1	TPBP2		105								
P516	115	K-T2	TPBP26				115						
P518	60	TPBP26	TPBP25		60								
P518	85	K-T2	TPBP27				85						
P519	135	TPBP5	K-T1				135						
P520	45	TPBP27	TPBP28		45								
P521	70	TPBP3	TPBP5				70						
P522	95	KS6	K-T2									95	
P522	160	K-T2	TPBP30		160								
P523	105	TPBP6	K-T1				105						
P525	25	TPBP7	TPBP6				25						
P527	40	TPBP8	TPBP7				40						
P529	85	TPBP9	K-T1				85						
P531	135	TPBP4	KS9				135						
P533	50	TPBP10	KS9		50								
P535	95	TPBP12	KS9				95						
P537	45	TPBP11	TPBP12				45						
P539	115	TPBP13	KS9				115						
P541	50	TPBP14	TPBP13				50						
P543	185	TPBP17	KS9				185						
P545	40	TPBP18	TPBP17		40								
P547	215	TPBP19	KS9				215						
P549	55	TPBP20	TPBP19		55								
P551	135	TPBP15	KS9				135						
P553	25	TPBP16	TPBP15		25								
P805	395	RS-P4024	K-T1								395		
P807	395	RS-P4024	K-T1									395	
P1302	45	B	RS-P4024				45						
P1305	20	C	RS-P4024				20						
P1308	35	RS-P4024	A				35						
P1311	60	RS-P4024	D				60						
P8301	115	SP8301a	SP8301b					115					
P8561	115	SP8561a	SP8561b					115					
Provizorní - SP11+SP24													
P173a	35	Lc2	SP173				35						
P177	25	Lc1	Lc2				25						
P179	25	Lc3	Lc1		25								
P110	385	L4	Sc6a		385								
Provizorní - SP13N													
P147	25	Se4	Se6		25								
P265	125	6XB	KS7			125							
P561	180	TPB16	KS7				180						
P563	25	TPB14	TPB16		25								
P809	420	RS-P4024	K-T1								420		
P811	420	RS-P4024	K-T1									420	
P113	205	S4	K-T1				205						
P119	170	S8	K-T1				170						
P267	130	12XA	K-T1			130							
P515	45	TPB38	TPB43		45								
P525	175	TPB43	K-T1				175						
P145	180	Se6	KS7				180						
CELKEM				0	1790	4730	8180	2400	0	1250	990	1605	0

KABELY CYKY

Název stavby: Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část
 Provozní soubor: PS 03-01-20-11.2
 Název provozního souboru ŽST Týniště n. O., SZZ – II.etapa

Seznam kabelů:

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu CYKY (m)									
č.	m	od	do	7x2,5	5x10	2x4	2x6	4x1,5	4x4	4x6	4x10	4x16	19x1,5
Provizorní SP11N+SP20													
611	160	RD-G	KSL-B A					160					
612	160	RD-G	KSL-B B					160					
613	185	RD-G	KSL-Č A					185					
614	185	RD-G	KSL-Č B					185					
Provizorní - SP11+SP23													
P751	50	DK	K-T1	50									
P1301	45	B	RS-P4024										45
P1303	45	B	RS-P4024							45			
P1304	20	C	RS-P4024										20
P1306	20	C	RS-P4024							20			
P1307	35	RS-P4024	A										35
P1309	35	RS-P4024	A							35			
P1310	60	RS-P4024	D										60
P1312	60	RS-P4024	D							60			
		CELKEM		50	0	0	0	690	0	160	0	0	160

OPTICKÉ KABELY

Název stavby: Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část
 Provozní soubor: PS 03-01-20-11.2
 Název provozního souboru ŽST Týniště n. O., SZZ – II.etapa

Seznam kabelů:

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu OPTO									
č.	m	od	do	12 vl.									
Provizorní - SP11+SP23													
P851	50	DK	K-T1	50									
		CELKEM		50	0	0					0	0	0