

1:500

VÝSTAVBA SPODNÍ STAVBY A NAVAZUJÍCÍCH ZDÍ U O6
ZHLAVÍ STANICE V PROVOZU.
TRAKCE V PROVOZU.



BETONÁŽ STŘEDNÍHO POLE NA SKRUŽI VE VYŠŠÍ POLOZE.
STÁVAJÍCÍ TRAKČNÍ PODPĚRY Č. 16 A 16A NUTNÉ ZACHOVAT DO KONCE ETAPY
ZHLAVÍ STANICE V PROVOZU.
TRAKCE V PROVOZU.



DEMONTÁŽ SKRUŽE A OSAZENÍ STŘEDNÍHO POLE DO DEFINITIVNÍ POLOHY NA ZAČÁTKU ETAPY
ZHLAVÍ STANICE V PROVOZU.
TRAKCE V PROVOZU.
BETONÁŽ DALŠÍCH POLÍ A NAVAŽUJÍCÍCH ZDÍ U O1.



DOKONČOVACÍ PRÁCE NA MOSTĚ.
ZHLAVÍ STANICE V NOVÉM STAVU V PROVOZU
TRAKCE V NOVÉM STAVU V PROVOZU.



NA ZAČÁTKU ETAPY NUTNÉ UVÉST MOST DO PROVOZU Z DŮVODU ZRUŠENÍ PŘEJEZDU P4024



1. VÝŠKA BETONOVANÉ KONSTRUKCE NAD DEFINITIVNÍ POZICÍ ULOŽENÍ MOSTU JE VĚCÍ ZHOTOVITELE.

2. ZPŮSOB PODEPŘENÍ (PODSKRUŽENÍ), ZVÍHÁNÍ A SPOUŠTĚNÍ KONSTRUKCE JE VĚCÍ ZHOTOVITELE. PŘI JEJÍM SPOUŠTĚNÍ NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ ANI PÁDU KONSTRUKCE NÁVRH SPOUŠTĚČÍHO MECHANISMU, LISŮ A KONSTRUKCÍ PRO TYTO ČINNOSTI JE VĚCÍ ZHOTOVITELE

3. NA VEŠKERÉ PODPŮRNÉ KONSTRUKCE VČETNĚ LISŮ BUDE VYPRACOVÁNA VTD.

4. NAVRŽENÝ POSTUP JE RÁMCOVÝ PŘEHLED MOŽNOSTI ŘEŠENÍ, JE VŠAK NA ZHOTOVITELI, KTERÉ KONKRÉTNÍ POSTUP VÝSTAVBY ZVOLÍ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV		SOUDRADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK	
<i>Císlo změny:</i>	<i>Obsah změny:</i>	<i>Datum změny:</i>	
01	Po zapracování připomínek Správy železnic k DSP	05/2024	
02	-	-	
03	-	-	

Objednatel:  **SPRÁVA
ŽELEZNIC**

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Generální projektant:  SUDOP PRAHA	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 605 229 020 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. KAREL KOŠAŘ Garant profese:
--	--	--

Zpracovatel částí:

 **4roads**

4roads s.r.o.
 Slunná 541/27, 162 00 Praha 6
 T: +420 778 486 930
 E: 4roads@4roads.cz

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. PETR TOMÁŠ	ING. ALEŠ MENŠÍK	ING. PETR TOMÁŠ	ING. ALEŠ MENŠÍK

Název akce:	Číslo smlouvy:
Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,	19 149 208
	Projektový stupeň:

3. časť - II. etapa	DSP+PDPS
Časť: INŽENÝRSKÉ OBJEKTY MOSTY, PROPUSTKY, ZDI	Datum: 08/2023
	Číslo časti:

Název přílohy:	Měřítko: 1 : 500	Počet formátů: 8 xA4
----------------	---------------------	-------------------------

VÝKRES STAVEBNÍCH POSTUPŮ	<i>Číslo priority:</i>	2.601
----------------------------------	------------------------	--------------

DOKUMENT JE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DÍL ZÁKONA č. 121/2000 Sb. KOPÍROVÁNÁ NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA. BEZ SOUHLASU SJLIDOP PRAHA a.s.